



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๐ - ๒๕๘๙  
ที่ กบ ๗๓๓๐๑/ - วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

## เรื่องเดิม

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรคห้า ได้กำหนดให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี กับทั้งให้ประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล นั้น

## ข้อเท็จจริง

เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ งานยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

## กฎหมาย/ระเบียบ

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓
๒. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรคห้า

## ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย เห็นควรประกาศเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อสาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กัญทิศา

(นางสาวสุจิตรา ผอมบุตร)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา.....

๑๐/๑

(นางสาวกุลวดี แก้วกิริยา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

/ความเห็นหัวหน้าสำนัก...

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา.....



(นางสาวนันท์นภัส ขวัญศรีสุทธิ)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา..... *ปลัด อบต. หน้าเขา*

(นายเชโฮสถ สังข์รอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา..... *สมศักดิ์ วัฒนวิเศษ*

*ศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2566 ต่อไป*



(นายวรรณะ บุญประกอบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา



# รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบรวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรคห้า ได้กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปีและประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาจึงขอประกาศผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา และดูผ่านช่องทางเว็บไซต์ [www.nakhao.go.th](http://www.nakhao.go.th) องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๕-๖๐๒๕๘๙

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖



(นายวรรณะ บุญประกอบ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

## คำนำ

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรคห้า ได้กำหนดให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี กับทั้งให้ประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาจึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และกำกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นช่องทางให้ประชาชนได้มีโอกาสตรวจสอบผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ประจำปี ๒๕๖๖ และเผยแพร่ต่อสาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา หรือแจ้งผ่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

# สารบัญ

## หน้า

ก. วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา	๑
ข. พันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา	๑
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑
ง. การวางแผนพัฒนา	๒
จ. การจัดทำงบประมาณ	๓
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ	๔
ช. ผลการดำเนินงาน	๕
รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ	๙
ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรม	๓๑



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรคห้า ได้กำหนดให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาจึงขอประกาศผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ดังนี้

**ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.หน้าเขา**

"โครงสร้างพื้นฐานดี มีคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวหน้า"

**ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา**

๑. เส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน ระบบการคมนาคมและการขนส่งรองรับการท่องเที่ยว และการเกษตรมีเพียงพอต่อความต้องการ
๒. เพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำการอุปโภคบริโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อแก้ไขภาวะภัยแล้ง และเพื่อใช้ในภาคเกษตรกรรม
๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีความพร้อมในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ประชาชนร่วมมือร่วมใจการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

**ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้**

● **ด้านเศรษฐกิจ**

- กลยุทธ์**
๑. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการคมนาคมและการขนส่งรองรับการท่องเที่ยวและการเกษตร
  ๒. ก่อสร้างปรับปรุงทัศนียภาพเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
  ๓. การพัฒนาแหล่งน้ำการอุปโภคบริโภคให้เพียงพอ ต่อความต้องการเพื่อแก้ไขภัยแล้งและเพื่อใช้ในภาคเกษตรกรรม

๔. ปรับปรุงและพัฒนาาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
๕. ส่งเสริมการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๖. ส่งเสริมอาชีพและพัฒนากลุ่มอาชีพ

- **การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

กลยุทธ์ ๑. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการศึกษาทุกระดับ

๒. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น
๓. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
๔. ส่งเสริมและพัฒนาสาธารณสุข
๕. ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์คนชรา คนพิการ คนยากไร้ เด็ก เยาวชน สตรีและผู้ด้อยโอกาส
๖. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
๗. ส่งเสริมและสนับสนุน การมีส่วนร่วมของประชาชน
๘. รักษาความสงบภายใน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สร้างความมั่นคงและ ปลอดภัย
๙. ส่งเสริมการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑๐. ส่งเสริมอาชีพและพัฒนากลุ่มอาชีพ

- **การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

- กลยุทธ์ ๑. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

- **การบริหารจัดการ**

- กลยุทธ์ ๑. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร และการปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน

## ง. การวางแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๕ ปี ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ดังนี้

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ด้านเศรษฐกิจ	๓๒๙	๓๓๙,๙๓๓,๐๐๐	๓๒๘	๓๓๙,๐๐๒,๐๐๐	๓๒๘	๓๓๙,๐๐๒,๐๐๐	๓๒๘	๓๓๙,๐๐๒,๐๐๐	๓๒๘	๓๓๙,๐๐๒,๐๐๐
ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๙๕	๓๔,๕๖๐,๐๐๐	๙๕	๓๔,๕๙๐,๐๐๐	๙๕	๓๔,๕๙๐,๐๐๐	๙๕	๓๔,๕๙๐,๐๐๐	๙๕	๓๔,๕๙๐,๐๐๐
ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๗	๒๐,๐๓๔,๐๐๐	๒๗	๒๐,๐๓๔,๐๐๐	๒๗	๒๐,๐๓๔,๐๐๐	๒๗	๒๐,๐๓๔,๐๐๐	๒๗	๒๐,๐๓๔,๐๐๐
ด้านการบริหารจัดการ	๑๖	๑,๖๓๕,๐๐๐	๑๖	๑,๖๓๕,๐๐๐	๑๖	๑,๖๓๕,๐๐๐	๑๖	๑,๖๓๕,๐๐๐	๑๖	๑,๖๓๕,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๔๖๗</b>	<b>๓๙๖,๑๖๒,๐๐๐</b>	<b>๔๖๖</b>	<b>๓๙๕,๒๖๑,๐๐๐</b>	<b>๔๖๖</b>	<b>๓๙๕,๒๖๑,๐๐๐</b>	<b>๔๖๖</b>	<b>๓๙๕,๒๖๑,๐๐๐</b>	<b>๔๖๖</b>	<b>๓๙๕,๒๖๑,๐๐๐</b>

#### จ. การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ได้นำโครงการไปปฏิบัติสามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
ด้านเศรษฐกิจ	๔๗	๒๖,๖๓๐,๔๐๐.๐๐
ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๔๗	๒๑,๒๐๔,๐๐๐.๐๐
ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๘	๗๔๑,๐๐๐.๐๐
ด้านการบริหารจัดการ	๑๒	๕๖๓,๒๐๐.๐๐
<b>รวม</b>	<b>๑๑๔</b>	<b>๔๙,๑๓๘,๖๐๐.๐๐</b>

## ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ

### ๑. งบประมาณรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา มีงบประมาณรายจ่าย ในปี พ.ศ.๒๕๖๖ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๔๙,๑๓๘,๖๐๐.๐๐ บาท แยกเป็น งบประมาณตามข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖ จำนวน ๓๐,๕๑๕,๖๐๐.๐๐ บาท จ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๘,๑๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑๐,๔๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท ปรากฏดังตาราง

ยุทธศาสตร์	งบข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๖	จ่ายขาดเงินสะสม	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	รวม
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
๑. ด้านเศรษฐกิจ	๘,๐๐๗,๔๐๐.๐๐	๘,๑๔๕,๐๐๐.๐๐	๑๐,๔๗๘,๐๐๐.๐๐	๒๖,๖๓๐,๔๐๐.๐๐
๒. ด้านคุณภาพชีวิต	๒๑,๒๐๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๑,๒๐๔,๐๐๐.๐๐
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๗๔๑,๐๐๐	-	-	๗๔๑,๐๐๐
๔. ด้านการบริหารจัดการ	๕๖๓,๒๐๐	-	-	๕๖๓,๒๐๐
รวม	๓๐,๕๑๕,๖๐๐.๐๐	๘,๑๔๕,๐๐๐.๐๐	๑๐,๔๗๘,๐๐๐.๐๐	๔๙,๑๓๘,๖๐๐.๐๐

### ๒ การเบิกจ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปี พ.ศ.๒๕๖๖ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมจำนวน ๔๑,๗๓๘,๔๖๙.๐๗ บาท แยกเป็นงบประมาณตามข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒๘,๑๘๑,๔๖๙.๐๗ บาท จ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๖,๗๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๖,๗๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท ปรากฏดังตาราง

ยุทธศาสตร์	งบข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๖	จ่ายขาดเงินสะสม	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	รวม
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
๑. ด้านเศรษฐกิจ	๗,๗๑๒,๔๙๐.๐๐	๖,๗๕๙,๐๐๐.๐๐	๖,๗๙๘,๐๐๐.๐๐	๒๑,๒๖๙,๔๙๐.๐๐
๒. ด้านคุณภาพชีวิต	๑๙,๔๑๑,๕๖๙.๐๗	-	-	๑๙,๔๑๑,๕๖๙.๐๗
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕๗๓,๐๑๐.๐๐	-	-	๕๗๓,๐๑๐.๐๐
๔. ด้านการบริหารจัดการ	๔๘๔,๔๐๐.๐๐	-	-	๔๘๔,๔๐๐.๐๐
รวม	๒๘,๑๘๑,๔๖๙.๐๗	๖,๗๕๙,๐๐๐.๐๐	๖,๗๙๘,๐๐๐.๐๐	๔๑,๗๓๘,๔๖๙.๐๗

**ข. ผลการดำเนินงาน**

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๖ ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการ	
	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
<b>๑. ด้านเศรษฐกิจรวม</b>	<b>๔๗</b>	<b>๓๗</b>	<b>๗๘.๗๒</b>	<b>๑๐</b>	<b>๒๑.๒๘</b>	-	-	-	-
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา	๔๕	๓๕	๗๗.๗๘	๑๐	๒๒.๒๒	-	-	-	-
๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๒	๒	๑๐๐	-	-	-	-	-	-
๑.๓ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<p>จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจมี ๓ แผนงาน คือ แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา แผนงานเคหะและชุมชน และแผนงานการเกษตร มีโครงการทั้งหมด ๔๗ โครงการ จำนวนโครงการที่เสร็จ จำนวน ๓๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๗๒ จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๒๘</p>									

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการ	
	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
<b>๒. ด้านคุณภาพชีวิตรวม</b>	<b>๔๗</b>	<b>๔๓</b>	<b>๙๑.๕๙</b>	-	-	<b>๔</b>	<b>๘.๕๑</b>	-	-
๒.๑ แผนงานการศึกษา	๑๖	๑๖	๑๐๐	-	-	-	-	-	-
๒.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๑	๙	๘๑.๘๒	-	-	๒	๑๘.๑๘	-	-
๒.๓ แผนงานสาธารณสุข	๓	๒	๖๖.๖๗	-	-	๑	๓๓.๓๓	-	-
๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๒	๒	๑๐๐	-	-	-	-	-	-
๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๗	๗	๑๐๐	-	-	-	-	-	-
๒.๖ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๕	๔	๘๐	-	-	๑	๒๐	-	-
๒.๗ แผนงานงบกลาง	๓	๓	๑๐๐	-	-	-	-	-	-
<p>จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต มี ๗ แผนงาน มีโครงการทั้งหมด ๔๗ โครงการ จำนวนโครงการที่เสร็จ จำนวน ๔๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๕๙ และจำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘.๕๑</p>									

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการ	
	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
<b>๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	๘	๗	๘๗.๕๐	-	-	๑	๑๒.๕๐	-	-
๓.๑ แผนงานการเกษตร(งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้)	๕	๔	๘๐	-	-	๑	๒๐	-	-
๓.๒ แผนงานเคหะและชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)	๓	๓	๑๐๐	-	-	-	-	-	-
<p>จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี ๒ แผนงานมีโครงการทั้งหมด ๘ โครงการ จำนวนโครงการที่เสร็จ จำนวน ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๐ และจำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๐</p>									

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการ	
	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
<b>๔. ด้านการบริหารจัดการรวม</b>	<b>๑๒</b>	<b>๙</b>	<b>๗๕</b>	-	-	<b>๓</b>	<b>๒๕</b>	-	-
๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๖	๕	๘๓.๓๓	-	-	๑	๑๖.๖๗	-	-
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒			-	-	๒	๑๐๐	-	-
๔.๓ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ แผนงานความสงบภายใน	๑	๑	๑๐๐	-	-	-	-	-	-
๔.๔ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ แผนงานบริหาร ทั่วไป	๑	๑	๑๐๐	-	-	-	-	-	-
๔.๕ ครุภัณฑ์สำนักงาน แผนงานการศึกษา	๒	๒	๑๐๐	-	-	-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๑๑๔</b>	<b>๙๖</b>	<b>๘๔.๒๑</b>	<b>๑๐</b>	<b>๘.๗๗</b>	<b>๘</b>	<b>๗.๐๒</b>	<b>=</b>	<b>=</b>

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการมีโครงการทั้งหมด ๑๒ โครงการ จำนวนโครงการที่เสร็จ จำนวน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๕ จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๕

**สรุปโดยรวม** จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา มีการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านคุณภาพชีวิต ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการบริหารจัดการ มีโครงการทั้งหมด จำนวน ๑๑๔ โครงการ มีจำนวนโครงการที่เสร็จ จำนวน ๙๖ โครงการคิดเป็นร้อยละ ๘๔.๒๑ จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘.๗๗ จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๐๒

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			แหล่งงบ ประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
							เริ่มดำเนิน การ	สิ้นสุด การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ				
1	โครงการก่อสร้างก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำโกบ หมู่ที่ 2	700,000	-	700,000	-	0	1-ก.ย.-66	31-มี.ค.-67		✓		ข้อบัญญัติ ปี 66	กองช่าง	งบประมาณ ได้รับการจัดสรร มาช้า	ได้กั้เงินงบประมาณ เพื่อการจัดทำโครงการ ให้แล้วเสร็จ
2	โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลหน้าเขา	198,000	-	-	137,000	61,000	1-มิ.ย.-66	30-ก.ย.-66	✓			ข้อบัญญัติ ปี 66	กองช่าง	ไม่มี	
3	โครงการปรับปรุงและต่อเติมตัดแปลง อาคารสำนักงาน (กองช่าง)		169,000	169,000	-	0	1-ก.ย.-66	31-มี.ค.-67		✓		ข้อบัญญัติ ปี 66	กองช่าง	งบประมาณ ได้รับการจัดสรร มาช้า	ตั้งรายการใหม่ โอน เพิ่ม 169,000
4	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายคล้าย - นาย จิตร หมู่ที่ 3	897,000	-	897,000	-	0	1-ก.ย.-66	31-มี.ค.-67		✓		ข้อบัญญัติ ปี 66	กองช่าง	งบประมาณ ได้รับการจัดสรร มาช้า	ได้กั้เงินงบประมาณ เพื่อการจัดทำโครงการ ให้แล้วเสร็จ
5	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายชวน - คลองท่อมัง หมู่ที่ 8	997,000	-	997,000	-	0	1-ก.ย.-66	31-มี.ค.-67		✓		ข้อบัญญัติ ปี 66	กองช่าง	งบประมาณ ได้รับการจัดสรร มาช้า	ได้กั้เงินงบประมาณ เพื่อการจัดทำโครงการ ให้แล้วเสร็จ
6	ก่อสร้างถนน คสล.สายมัสยิด - พรุเตย หมู่ที่ 6	998,000	-	998,000	-	0	1-ก.ย.-66	31-มี.ค.-67		✓		ข้อบัญญัติ ปี 66	กองช่าง	งบประมาณ ได้รับการจัดสรร มาช้า	ได้กั้เงินงบประมาณ เพื่อการจัดทำโครงการ ให้แล้วเสร็จ
7	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหน้าเขา - ควนกอ หมู่ที่ 1	685,000	-	685,000	-	0	1-ก.ย.-66	31-มี.ค.-67		✓		ข้อบัญญัติ ปี 66	กองช่าง	งบประมาณ ได้รับการจัดสรร มาช้า	ได้กั้เงินงบประมาณ เพื่อการจัดทำโครงการ ให้แล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	ก่องนี้ ผูกพัน	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			แหล่งงบ ประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
							เริ่มดำเนิน การ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ				
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน นายสมปอง - เข้าฝายน้ำล้น หมู่ที่ 4	931,000	-	931,000	-	0	1-ก.ย.-66	31-มี.ค.-67		✓		ข้อบัญญัติ ปี 66	กองช่าง	งบประมาณ ได้รับการจัดสรร มาช้า	ได้กั้นเงินงบประมาณ เพื่อการจัดทำโครงการ ให้แล้วเสร็จ
9	โครงการวางท่อระบายน้ำ หรือระบาย น้ำในพื้นที่ หมู่ที่ 1	320,000	-	320,000	-	0	1-ก.ย.-66	31-มี.ค.-67		✓		ข้อบัญญัติ ปี 66	กองช่าง	งบประมาณ ได้รับการจัดสรร มาช้า	ได้กั้นเงินงบประมาณ เพื่อการจัดทำโครงการ ให้แล้วเสร็จ
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองปราบ-ควนผึ้งหมู่ที่ 2-7	7,834,000	-	-	5,189,000	2,645,000	1-มิ.ย.-66	30-ก.ย.-66	✓			เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองปราบ - หวดยูง หมู่ที่ 2	2,644,000	-	-	1,609,000	1,035,000	1-ก.ย.-66	31-มี.ค.-67		✓		เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ (เงินเหลือ จ่าย)	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตันหาร - คลองเนียง หมู่ที่ 7	3,187,000	-	-	1,876,000	1,311,000	1-ต.ค.-65	31-มี.ค.-66		✓		จ่ายขาด เงินสะสม	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
13	โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน ห้วยน้ำแก้ว-ควนผึ้ง หมู่ที่ 6 ต.หน้าเขา อ. เขาพนม จ.กระบี่	496,000	-	-	496,000	0	1-มิ.ย.-66	30-ก.ย.-66	✓			จ่ายขาด เงินสะสม	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
14	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทุ่งผักไถ- ควนไผ่ลาย หมู่ที่ 1	254,000	-	-	254,000	0	1-มิ.ย.-66	30-ก.ย.-66	✓			จ่ายขาด เงินสะสม	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
15	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหน้าเขา- ควนกอ หมู่ที่ 1ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ. กระบี่	151,000	-	-	148,000	3,000	1-มิ.ย.-66	30-ก.ย.-66	✓			จ่ายขาด เงินสะสม	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
16	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้าน บางสร้าน-ควนหินทุก หมู่ที่ 2	208,000	-	-	205,000	3,000	1-มิ.ย.-66	30-ก.ย.-66	✓			จ่ายขาด เงินสะสม	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			แหล่งงบ ประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
							เริ่มดำเนิน การ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ				
17	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคลอง ปราบ-หาดยูง หมู่ที่ 2	275,000	-	-	269,000	6,000	1-มิ.ย.-66	30-ก.ย.-66	✓			จ่ายขาด เงินสะสม	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
18	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้าน บางสร้าน-ควนปรัง หมู่ที่ 2	157,000	-	-	156,000	1,000	1-มิ.ย.-66	30-ก.ย.-66	✓			จ่ายขาด เงินสะสม	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
19	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้าน บางสร้าน-ห้วยหลา หมู่ที่ 2	177,000	-	-	174,000	3,000	1-มิ.ย.-66	30-ก.ย.-66	✓			จ่ายขาด เงินสะสม	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
20	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนาย วิชัย-นายชาติ หมู่ที่ 3	125,000	-	-	123,000	2,000	1-มิ.ย.-66	30-ก.ย.-66	✓			จ่ายขาด เงินสะสม	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
21	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านต้น พงษ์-ทุ่งไผ่ หมู่ที่ 3	149,000	-	-	146,000	3,000	1-มิ.ย.-66	30-ก.ย.-66	✓			จ่ายขาด เงินสะสม	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
22	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านต้น พงษ์-บ่อช้าง หมู่ที่ 3	173,000	-	-	170,000	3,000	1-มิ.ย.-66	30-ก.ย.-66	✓			จ่ายขาด เงินสะสม	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
23	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนาย คล้าย-นายจิตร หมู่ที่ 3	145,000	-	-	143,000	2,000	1-มิ.ย.-66	30-ก.ย.-66	✓			จ่ายขาด เงินสะสม	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
24	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายต้นยูง- คลองท่อม หมู่ที่ 4	324,000	-	-	317,000	7,000	1-มิ.ย.-66	30-ก.ย.-66	✓			จ่ายขาด เงินสะสม	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
25	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนายฉาย- คลองท่อม หมู่ที่ 4	270,000	-	-	264,000	6,000	1-มิ.ย.-66	30-ก.ย.-66	✓			จ่ายขาด เงินสะสม	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
26	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วยน้ำ ดำ-สวนป่าลุ่มนายมณี หมู่ที่ 4	182,000	-	-	178,000	4,000	1-มิ.ย.-66	30-ก.ย.-66	✓			จ่ายขาด เงินสะสม	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			แหล่งงบ ประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
							เริ่มดำเนิน การ	สิ้นสุด การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ				
27	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนา - ควนหินทุก หมู่ที่ 5	178,000	-	-	174,000	4,000	1-มิ.ย.-66	30-ก.ย.-66	✓			จ่ายขาด เงินสะสม	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
28	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายพรตย - มัสยิด หมู่ที่ 6	202,000	-	-	199,000	3,000	1-มิ.ย.-66	30-ก.ย.-66	✓			จ่ายขาด เงินสะสม	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
29	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วยน้ำ แก้ว-ควนผึ่ง หมู่ที่ 6	233,000	-	-	231,000	2,000	1-มิ.ย.-66	30-ก.ย.-66	✓			จ่ายขาด เงินสะสม	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
30	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วยน้ำ แก้ว-สระน้ำ หมู่ที่ 6	74,000	-	-	73,000	1,000	1-มิ.ย.-66	30-ก.ย.-66	✓			จ่ายขาด เงินสะสม	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
31	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนาง เล็ก-นายเสน หมู่ที่ 7	192,000	-	-	192,000	0	1-มิ.ย.-66	30-ก.ย.-66	✓			จ่ายขาด เงินสะสม	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
32	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทางขึ้น ประภาภูเขา หมู่ที่ 7	84,000	-	-	82,000	2,000	1-มิ.ย.-66	30-ก.ย.-66	✓			จ่ายขาด เงินสะสม	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
33	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายต้นหาร- คลองเนียง หมู่ที่ 7	247,000	-	-	240,000	7,000	1-มิ.ย.-66	30-ก.ย.-66	✓			จ่ายขาด เงินสะสม	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
34	โครงการจ้างปรับปรุงถนนลูกรังสาย คลองท่อมมัง - บริษัทพันศรี หมู่ที่ 8	325,000	-	-	319,000	6,000	1-มิ.ย.-66	30-ก.ย.-66	✓			จ่ายขาด เงินสะสม	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
35	โครงการจ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายเขา วัวพลัด - คลองท่อมมัง หมู่ที่ 8	146,000	-	-	143,000	3,000	1-มิ.ย.-66	30-ก.ย.-66	✓			จ่ายขาด เงินสะสม	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
36	โครงการจ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายนาง คอง-นายคลอง หมู่ที่ 8	191,000	-	-	187,000	4,000	1-มิ.ย.-66	30-ก.ย.-66	✓			จ่ายขาด เงินสะสม	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
37	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วยน้ำ แก้ว-คลองควน หมู่ที่ 6	149,000	-	-	149,000	0	1-ต.ค.-65	30-ก.ย.-66	✓			ข้อบัญญัติ ปี 66	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			แหล่งบ ประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
							เริ่มดำเนิ การ	สิ้นสุด การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได ดำเนิน การ				
38	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน(กลุ่มบ้านควนกรวด)หมู่ที่ 3	11,700	-	-	11,700	0	1-ต.ค.-65	30-ก.ย.-66	✓			ข้อบัญญัติ ปี 66	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
39	โครงการจ้างพัฒนาบ่อน้ำบาดาล (เป่าล้างบ่อ) หมู่ที่ 3	18,000	-	-	18,000	0	1-ต.ค.-65	30-ก.ย.-66	✓			ข้อบัญญัติ ปี 66	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
40	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนายผง-ช่องพอ หมู่ที่ 3	164,000	-	-	164,000	0	1-ต.ค.-65	30-ก.ย.-66	✓			ข้อบัญญัติ ปี 66	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
41	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายต้นหาร-คองยวน หมู่ที่ 7	249,000	-	-	249,000	0	1-ต.ค.-65	30-ก.ย.-66	✓			ข้อบัญญัติ ปี 66	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
42	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบางสร้าน-ห้วยรากไม้ หมู่ที่ 2	145,000	-	-	145,000	0	1-ต.ค.-65	30-ก.ย.-66	✓			ข้อบัญญัติ ปี 66	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
43	โครงการวางท่อระบายน้ำ (ถนนสายบ้านนายฉาย-คลองท่อมัง หมู่ที่ 8	187,000	-	-	187,000	0	1-ต.ค.-65	30-ก.ย.-66	✓			ข้อบัญญัติ ปี 66	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
44	โครงการปรับปรุงถนนสายขอยตัน-ชัยบุรี หมู่ที่ 8	84,000	-	-	84,000	0	1-ต.ค.-65	30-ก.ย.-66	✓			ข้อบัญญัติ ปี 66	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
45	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สระทุ่งไสมัน หมู่ที่ 3	385,000	-	385,000	-	385,000	1-ต.ค.-65	30-ก.ย.-66	✓			ข้อบัญญัติ ปี 66	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
	รวม	25,741,700	169,000	6,082,000	14,701,700	5,127,000				35	10	0			
	รวมแผนงานอุตสาหกรรมการโยธา		25,910,700		20,783,700	5,127,000				45					

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			แหล่งงบ ประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
							เริ่มดำเนิน การ	สิ้นสุด การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ				
1	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องทาง สาธารณะถนนสายทุ่งคอก - ปลายคลอง หมู่ที่ 5	583,900.00	-	-	416,473.64	167,426.36	1-เม.ย.-66	30-ก.ย.-66	✓			ข้อบัญญัติปี 66	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
2	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องทาง สาธารณะถนนสายบ้านนายประเสริฐ - นายเนา หมู่ที่ 5	135,800.00	-	-	69,316.18	66,483.82	1-เม.ย.-66	30-ก.ย.-66	✓			ข้อบัญญัติปี 66	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
	รวม	719,700.00	-	-	485,789.82	233,910.18			2	0	0				
	รวมแผนงานเคหะและชุมชน		719,700		485,790	233,910.18				2					
	<b>รวมยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ</b>		<b>26,630,400</b>		<b>21,269,490</b>	<b>5,360,910.18</b>			37	10	0				

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา(งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			แหล่งงบ ประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
							เริ่ม ดำเนิน การ	สิ้นสุด การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ				
1	โครงการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้าน วิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหน้าเขา	20,000.00	- 1,000.00	-	16,007.00	4,993.00	1-ก.พ.-66	28-ก.พ.-66	✓			ข้อบัญญัติ ปี 66	กอง การศึกษาฯ	ไม่มี	ไม่มี
2	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	80,000.00	-	-	79,341.00	659.00	1-ธ.ค.-65	1-ม.ค.-66	✓			ข้อบัญญัติ ปี 66	กอง การศึกษาฯ	ไม่มี	ไม่มี
3	โครงการศึกษาดูงานของครูและบุคลากร ทางการศึกษา	50,000.00	-	-	49,970.00	30.00	1-ส.ค.-66	31-ส.ค.-66	✓			ข้อบัญญัติ ปี 66	กอง การศึกษาฯ	ไม่มี	ไม่มี
4	โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก 3 ศูนย์	15,000.00	-	-	14,995.00	5.00	1-มิ.ย.-66	31-ก.ค.-66	✓			ข้อบัญญัติ ปี 66	กอง การศึกษาฯ	ไม่มี	ไม่มี
5	โครงการส่งเสริมวิชาการศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	10,000.00	-	-	8,659.00	1,341.00	1-มี.ค.-66	30-เม.ย.-66	✓			ข้อบัญญัติ ปี 66	กอง การศึกษาฯ	ไม่มี	ไม่มี
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	350,000.00	-	-	306,051.00	43,949.00	1-ต.ค.-65	31-มี.ค.-66	✓			ข้อบัญญัติ ปี 66	กอง การศึกษาฯ	ไม่มี	ไม่มี
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ค่าหนังสือเรียน, ค่า อุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน	150,000.00	-	-	110,264.00	39,736.00	1-ต.ค.-65	30-ก.ย.-66	✓			ข้อบัญญัติ ปี 66	กอง การศึกษาฯ	ไม่มี	ไม่มี
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตดิน)	350,000.00	-	-	281,145.00	68,855.00	1-ต.ค.-65	30-ก.ย.-66	✓			ข้อบัญญัติ ปี 66	กอง การศึกษาฯ	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	ก่องนี้ ผูกพัน	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			แหล่งงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
							เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ				
9	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำโกบ)	440,000.00	-	-	363,345.00	76,655.00	1-ต.ค.-65	30-ก.ย.-66	✓			ข้อบัญญัติ ปี 66	กอง การศึกษาฯ	ไม่มี	ไม่มี
10	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำโกบ)	350,000.00	-	-	281,160.00	68,840.00	1-ต.ค.-65	30-ก.ย.-66	✓			ข้อบัญญัติ ปี 66	กอง การศึกษาฯ	ไม่มี	ไม่มี
11	โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์	370,000.00	-	-	332,805.15	37,194.85	1-ต.ค.-65	30-ก.ย.-66	✓			ข้อบัญญัติ ปี 66	กอง การศึกษาฯ	ไม่มี	ไม่มี
12	โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็ก อนุบาลและนักเรียน ป.1-ป.6 จำนวน 3 โรงเรียน	1,750,000.00	-	-	1,616,432.92	133,567.08	1-ต.ค.-65	30-ก.ย.-66	✓			ข้อบัญญัติ ปี 66	กอง การศึกษาฯ	ไม่มี	ไม่มี
13	อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ำโกบโครงการ อาหารกลางวัน	1,806,000.00	40,000.00	-	1,826,093.00	19,907.00	1-ต.ค.-65	30-ก.ย.-66	✓			ข้อบัญญัติ ปี 66	กอง การศึกษาฯ	ไม่มี	ไม่มี
14	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้ว โครงการอาหารกลางวัน	777,000.00	-	-	750,848.00	26,152.00	1-ต.ค.-65	30-ก.ย.-66	✓			ข้อบัญญัติ ปี 66	กอง การศึกษาฯ	ไม่มี	ไม่มี
15	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาหินโครงการ อาหารกลางวัน	1,080,000.00	-	-	1,002,365.00	77,635.00	1-ต.ค.-65	30-ก.ย.-66	✓			ข้อบัญญัติ ปี 66	กอง การศึกษาฯ	ไม่มี	ไม่มี
16	โครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน	10,000.00	-	-	4,720.00	5,280.00	1-ต.ค.-65	30-ก.ย.-66	✓			ข้อบัญญัติ ปี 66	กอง การศึกษาฯ	ไม่มี	ไม่มี
รวม			39,000.00	-	7,044,201.07	604,798.93			16	0	0				
รวมแผนงานการศึกษา			39,000.00		7,044,201.07	- 7,005,201.07			16						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	ก่องนี้ ผูกพัน	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			แหล่งงบ ประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
							เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ				
1	โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ	250,000.00	- 242,000.00	-	-	8,000.00	-	-			✓	ข้อบัญญัติ ปี 66	กอง การศึกษา	อบจ.ไม่ได้ เปิดการ แข่งขันกีฬา	ไม่มี
2	โครงการในการแข่งขันกีฬาภายใน ตำบล	350,000.00	70,000.00	-	359,762.00	60,238.00	1-ธ.ค.-65	31-ม.ค.-66	✓			ข้อบัญญัติ ปี 66	กอง การศึกษา	ไม่มี	ไม่มี
3	โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข	10,000.00	-	-	8,415.00	1,585.00	1-ส.ค.-66	31-ส.ค.-66	✓			ข้อบัญญัติ ปี 66	กอง การศึกษา	ไม่มี	ไม่มี
4	โครงการภูมิปัญญาของแผ่นดินสู่ การทำกินที่พอเพียง	15,000.00	-	-	8,510.00	6,490.00	1-มิ.ย.-66	31-ก.ค.-66	✓			ข้อบัญญัติ ปี 66	กอง การศึกษา	ไม่มี	ไม่มี
5	โครงการรอมฎอนสัมพันธ์	20,000.00	-	-	19,350.00	650.00	1-มี.ค.-66	30-เม.ย.-66	✓			ข้อบัญญัติ ปี 66	กอง การศึกษา	ไม่มี	ไม่มี
6	โครงการอนุรักษ์พันธุ/สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	20,000.00	-	-	10,640.00	9,360.00	1-ต.ค.-65	30-ก.ย.-66	✓			ข้อบัญญัติ ปี 66	กอง การศึกษา	ไม่มี	ไม่มี
7	จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย วันสารทเดือนสิบ	20,000.00	-	-	20,000.00	-	1-ต.ค.-65	30-ก.ย.-66	✓			ข้อบัญญัติ ปี 66	กอง การศึกษา	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			แหล่งงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
							เริ่ม ดำเนิน การ	สิ้นสุด ดำเนิน การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ				
8	จัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา	10,000.00	-	-	7,500.00	2,500.00	1-ต.ค.-65	30-ก.ย.-66	✓			ข้อบัญญัติ ปี 66	กอง การศึกษา	ไม่มี	ไม่มี
9	โครงการฝึกอบรมจริยธ ภาคีครู อื่น ประจำสัปดาห์ครูเอื้อยสาน หมู่ที่ 6	10,000.00	-	-	10,000.00	-	1-ต.ค.-65	30-ก.ย.-66	✓			ข้อบัญญัติ ปี 66	กอง การศึกษา	ไม่มี	ไม่มี
10	โครงการอุดหนุนมัสยิดพลังใหม่ อุดหนุน คณะกรรมการมัสยิดนูรูน อิตายะห์ (พลังใหม่)	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-		✓		ข้อบัญญัติ ปี 66	กอง การศึกษา	ไม่มี	ไม่มี
11	โครงการอบรมแกนนำเครือข่าย ท่องเที่ยวชุมชนตำบลหน้าเขา	10,000.00	-	-	-	10,000.00	1-ต.ค.-65	30-ก.ย.-66	✓			ข้อบัญญัติ ปี 66	กอง การศึกษา	ไม่มี	ไม่มี
รวม		725,000.00	- 172,000.00	-	444,177.00	108,823.00			9	0	2				
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ			553,000.00		444,177.00	108,823.00			11						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	ก่องนี้ ผูกพัน	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			แหล่งงบ ประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
							เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ได้ ดำเนิน การ				
1	โครงการทำหมันสุนัขและแมว		39,000.00		16,190.00	22,810.00	1-มิ.ย.-66	31-ก.ค.-66	✓			ข้อบัญญัติ ปี 66	สำนักปลัด	อบจ.ไม่ได้ เปิดการ แข่งขันกีฬา	ไม่มี
2	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	50,000.00	-	-	28,000.00	22,000.00	1-เม.ย.-66	30-ก.ย.-66	✓			ข้อบัญญัติ ปี 66	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
3	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	160,000.00	-	-	44,190.00	115,810.00	-	-			✓	ข้อบัญญัติ ปี 66	สำนักปลัด	เนื่องจาก หมู่บ้าน ไม่ ประสงค์ ขอรับเงิน อุดหนุน	ไม่มี
รวม		210,000.00	39,000.00	-	88,380.00	160,620.00	2	0	1						
รวมแผนงานแผนงานสาธารณสุข			249,000.00		88,380.00	160,620.00	3								

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ			ผลการดำเนินการ			แหล่งงบ ประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
							เริ่ม ดำเนิน การ	สิ้นสุด ดำเนิน การ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ					
1	โครงการ "สืบรื้อ สานรอย ร้อยใจ กตัญญู"	70,000.00	-	-	65,200.00	4,800.00	1-เม.ย.-66	30-เม.ย.-66	✓			ข้อบัญญัติ ปี 66	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี	
2	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุ	30,000.00	-	-	12,680.00	17,320.00	1-มี.ค.-66	30-เม.ย.-66	✓			ข้อบัญญัติ ปี 66	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี	
รวม		100,000.00	-	-	77,880.00	22,120.00			2	0	0					
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์			100,000.00		77,880.00	22,120.00			2							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	ก่องนี้ ผูกพัน	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			แหล่งงบ ประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
							เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ				
1	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	10,000	8,000.00	-	17,570.00	430.00	1-ต.ค.-65	30-ก.ย.-66	✓			ข้อบัญญัติ ปี 66	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
2	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	50,000	-	-	50,000.00	-	1-ต.ค.-65	30-ก.ย.-66	✓			ข้อบัญญัติ ปี 66	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
3	โครงการส่งเสริมความรักและความ อบอุ่นในครอบครัว	25,000	-	-	20,350.00	4,650.00	1-ก.ค.-66	30-ก.ย.-66	✓			ข้อบัญญัติ ปี 66	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
4	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพเด็กและเยาวชน	30,000	-	-	25,985.00	4,015.00	1-ก.ค.-66	30-ก.ย.-66	✓			ข้อบัญญัติ ปี 66	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
5	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพสตรี	20,000	-	-	10,642.00	9,358.00	1-มี.ค.-66	31-มี.ค.-66	✓			ข้อบัญญัติ ปี 66	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
6	โครงการอบรมและพัฒนากลุ่มอาชีพ	20,000	-	-	8,650.00	11,350.00	1-มี.ค.-66	31-มี.ค.-66	✓			ข้อบัญญัติ ปี 66	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
7	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อ.เขาพนม โครงการ อ.เขาพนม ยั่งยืนศูนย์ ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อ.เขาพนม จ.กระบี่	30,000	-	-	30,000.00		1-ต.ค.-65	31-มี.ค.-66	✓			ข้อบัญญัติ ปี 66	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
	รวม	185,000.00	8,000.00	-	163,197.00	29,803.00			7	0	0				
	<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน</b>		193,000.00		163,197.00	29,803.00			7						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.6 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			แหล่งงบ ประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
							เริ่ม ดำเนิน การ	สิ้นสุด การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ				
1	ค่าใช้จ่ายกิจกรรมป้องกันไฟฟ้า	5,000	-	-	-	-	-	-			✓	ข้อบัญญัติ ปี 66	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
2	โครงการดำเนินการเตรียมความพร้อม ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในช่วง เทศกาลปีใหม่	6,000	-	-	5,080.00	920.00	1-ธ.ค.-65	31-ม.ค.-66	✓			ข้อบัญญัติ ปี 66	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
3	โครงการดำเนินการเตรียมความพร้อม ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในช่วง เทศกาลสงกรานต์	6,000	20,000.00	-	21,440.00	4,560.00	1-เม.ย.-66	30-เม.ย.-66	✓			ข้อบัญญัติ ปี 66	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
4	โครงการป้องกันและบรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสา ธารณภัยต่างๆ	50,000	65,000.00	-	80,065.00	34,935.00	1-ต.ค.-65	30-ก.ย.-66	✓			ข้อบัญญัติ ปี 66	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
5	โครงการฝึกอบรบทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหาร ส่วนตำบลหน้าเขา	80,000	-	-	79,449.00	551.00	1-ส.ค.-66	30-ก.ย.-66	✓			ข้อบัญญัติ ปี 66	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
	รวม	147,000	85,000.00	-	186,034.00	40,966.00			4	0	1				
	รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน		232,000		186,034.00	45,966.00				5					

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.7 แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			แหล่งงบ ประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
							เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ				
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,380,000	-	-	8,628,500.00	751,500.00	1-ต.ค.-65	30-ก.ย.-66	✓			ข้อบัญญัติ ปี 66	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,750,000	-	-	2,695,200.00	54,800.00	1-ต.ค.-65	30-ก.ย.-66	✓			ข้อบัญญัติ ปี 66	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	100,000	-	-	84,000.00	16,000.00	1-ต.ค.-65	30-ก.ย.-66	✓			ข้อบัญญัติ ปี 66	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
รวม		12,230,000	-	-	11,407,700.00	822,300.00			3	0	0				
รวมแผนงานงบกลาง			12,230,000		11,407,700.00	822,300.00			3						
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต			21,204,000		19,411,569.07	1,792,430.93			<u>43</u>	<u>0</u>	<u>4</u>				

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			แหล่งงบ ประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
							เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ				
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง	120,000	-	10,000	110,000	-	1-ต.ค.-65	30-ก.ย.-66	✓			ข้อบัญญัติ ปี 66	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
2	โครงการ 1 อปท.1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน เฉลิมพระชนพรรษา	-	20,000		19,400	600	1-ธ.ค.-65	31-ธ.ค.-65	✓			ข้อบัญญัติ ปี 66	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
3	โครงการปลูกป่าและหญ้าแฝกในวันสำคัญ	5,000	-	-	-	5,000	-	-			✓	ข้อบัญญัติ ปี 66	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
4	กิจกรรมปลูกต้นไม้ รั้วน้ำ รั้วป่า	10,000	-	-	-	10,000	1-ต.ค.-65	30-ก.ย.-66	✓			ข้อบัญญัติ ปี 66	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
5	โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตำบลหน้าเขา	20,000	-	-	-	20,000	1-ต.ค.-65	30-ก.ย.-66	✓			ข้อบัญญัติ ปี 66	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
รวม		155,000	20,000	10,000	129,400	35,600			4	0	1				
รวมแผนการเกษตร			175,000		139,400	35,600			5						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			แหล่งงบ ประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
							เริ่ม ดำเนิน การ	สิ้นสุด การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ				
1	โครงการปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา	500,000	-	-	404,000	96,000	1-ต.ค.-65	30-ก.ย.-66	✓			ข้อบัญญัติ ปี 66	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
2	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	-	10,000	-	1,745	8,255	1-ส.ค.-66	30-ก.ย.-66	✓			ข้อบัญญัติ ปี 66	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
3	โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอยและคัดแยกขยะครัวเรือนโดยใช้ถังขยะเปียกลดโลกร้อน	-	56,000	-	27,865	28,135	1-ก.ย.-66	30-ก.ย.-66	✓			ข้อบัญญัติ ปี 66	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
รวม		500,000	66,000	-	433,610	132,390			3	0	0				
รวมแผนงานเคหะและชุมชน			566,000		433,610	132,390			3						
<b>รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>			<b>741,000</b>		<b>573,010</b>	<b>167,990</b>			<b>7</b>	<b>0</b>	<b>1</b>				

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา อำเภอเขาค้อ จังหวัดกระบี่

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

4.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	ก่องหนี่ ผูกพัน	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			แหล่งงบ ประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
							เริ่ม ดำเนิน การ	สิ้นสุด ดำเนิน การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ				
1	โครงการสำรวจความพึงพอใจจาก ผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบล หน้าเขา	25,000	-	-	25,000	-	1-ส.ค.-66	30-ก.ย.-66	✓			ข้อบัญญัติ ปี 66	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
2	โครงการตรวจสอบสุขภาพบุคลากรองค์การ บริหารส่วนตำบลหน้าเขา	-	5,000	-	500	4,500	1-ก.พ.-66	31-มี.ค.-66	✓			ข้อบัญญัติ ปี 66	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
3	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบลและสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา	100,000	10,000	-	107,400	2,600	1-มิ.ย.-66	31-ก.ค.-66	✓			ข้อบัญญัติ ปี 66	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
4	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติด้านการเงินตามระเบียบ	30,000	-	-	-	30,000	-	-			✓	ข้อบัญญัติ ปี 66	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	ก่องนี้ ผูกพัน	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			แหล่งงบ ประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
							เริ่ม ดำเนิน การ	สิ้นสุด ดำเนิน การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ				
5	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	40,000	-	-	12,300	27,700	1-ก.ย.-66	30-ก.ย.-66	✓			ข้อบัญญัติ ปี 66	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
6	โครงการขอสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่	20,000	-	-	20,000	-	1-ต.ค.-65	31-ธ.ค.-65	✓			ข้อบัญญัติ ปี 66	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
	รวม	215,000	15,000	-	165,200	64,800			5	0	1				
	รวมแผนงานบริหารทั่วไป		230,000		165,200	64,800			6						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	ก่องหนี่ ผูกพัน	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			แหล่งงบ ประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
							เริ่ม ดำเนิน การ	สิ้นสุด ดำเนิน การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ				
1	โครงการวางและปรับปรุงผังเมือง/ชุมชน และการวางผังชุมชน	5,000	-	-	-	5,000	-	-	✓			ข้อบัญญัติ ปี 66	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
2	โครงการสำรวจตรวจสอบและจัดทำแนว เขตการปกครองตำบล	5,000	-	-	-	5,000	-	-	✓			ข้อบัญญัติ ปี 66	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
รวม		10,000	-	-	-	10,000	ม.ค.-00		2	0	0				
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา			10,000		-	10,000			2						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

4.3 ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			แหล่งงบ ประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
							เริ่มดำเนิน การ	สิ้นสุด ดำเนิน การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ				
1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ - ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วน ตำบลหน้าเขา	291,200	-	-	291,200	0	1-เม.ย.-66	30-ก.ย.-66	✓			ข้อบัญญัติ ปี 66	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
รวมครุภัณฑ์แผนงานรักษาความสงบภายใน			291,200		291,200	0	-	-	1	0	0				

4.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			แหล่งงบ ประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
							เริ่มดำเนิน การ	สิ้นสุด ดำเนิน การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ				
1	เครื่องขยายเสียง	-	7,000		6,000	1,000	1-เม.ย.-66	30-ก.ย.-66	✓			ข้อบัญญัติ ปี 66	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
รวมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			7,000		6,000	1,000			1	0	0				

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

4.5 ครุภัณฑ์สำนักงาน แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			แหล่งงบ ประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
							เริ่มดำเนิน การ	สิ้นสุด การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ				
1	โต๊ะพับอเนกประสงค์	15,000.00	-	-	13,800.00	1,200.00	1-เม.ย.-66	30-ก.ย.-66	✓			ข้อบัญญัติ ปี 66	กอง การศึกษาฯ	ไม่มี	ไม่มี
2	โต๊ะรับประทานอาหาร	25,000.00	-	-	22,000.00	3,000.00	1-เม.ย.-66	30-ก.ย.-66	✓			ข้อบัญญัติ ปี 66	กอง การศึกษาฯ	ไม่มี	ไม่มี
รวมครุภัณฑ์สำนักงาน แผนงานการศึกษา		25,000.00			22,000.00	3,000.00			2	0	0				
<u>รวมยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ</u>		<u>563,200.00</u>			<u>484,400.00</u>	<u>78,800.00</u>			<u>9</u>	<u>0</u>	<u>3</u>				

**ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**



รายงานสรุปผลการดำเนินงาน  
โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบล กีฬา อบต.หน้าเขาเกมส์ ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๖๖  
ระหว่างวันที่ ๒๐ เมษายน - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖



จัดทำโดย  
กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่



รายงานสรุปผลการดำเนินงาน  
โครงการงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖  
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖



จัดทำโดย  
กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่



รายงานสรุปผลการดำเนินงาน  
โครงการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  
ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๖  
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖



จัดทำโดย  
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน  
โครงการภูมิปัญญาของแผ่นดินสู่การทำกินที่พอเพียง ประจำปี ๒๕๖๖  
๒๕ กันยายน ๒๕๖๖





รายงานสรุปผลการดำเนินงาน  
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี ๒๕๖๖  
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖



จัดทำโดย  
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่




รายงานสรุปผลการดำเนินงาน  
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖  
๑๔ มกราคม ๒๕๖๖




จัดทำโดย  
กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านเล็ก - บ้านเด่น หมู่ที่ ๗



ก่อนปรับปรุง





หลังปรับปรุง

อ.ณัฐ นิลรัตน์  
นายประจักษ์ คำทอง  
วิศวกรในสายงาน อบต.เด่นชัย

อ.ณัฐ นิลรัตน์  
นายประจักษ์ คำทอง  
วิศวกรในสายงาน อบต.เด่นชัย

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านเล็ก - บ้านเด่น หมู่ที่ ๗






ดำเนินการแล้วเสร็จ

อ.ณัฐ นิลรัตน์  
นายประจักษ์ คำทอง  
วิศวกรในสายงาน อบต.เด่นชัย

อ.ณัฐ นิลรัตน์  
นายประจักษ์ คำทอง  
วิศวกรในสายงาน อบต.เด่นชัย

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านเล็ก - บ้านเด่น หมู่ที่ ๗






ดำเนินการแล้วเสร็จ

อ.ณัฐ นิลรัตน์  
นายประจักษ์ คำทอง  
วิศวกรในสายงาน อบต.เด่นชัย

อ.ณัฐ นิลรัตน์  
นายประจักษ์ คำทอง  
วิศวกรในสายงาน อบต.เด่นชัย



โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วยน้ำแก้ว - คลองหิน หมู่ที่ ๖

อ.ณัฐ นิลรัตน์  
นายประจักษ์ คำทอง  
วิศวกรในสายงาน อบต.เด่นชัย

อ.ณัฐ นิลรัตน์  
นายประจักษ์ คำทอง  
วิศวกรในสายงาน อบต.เด่นชัย

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วยน้ำแก้ว - คลองหิน หมู่ที่ ๖

ดำเนินการแล้วเสร็จ

อ.ณัฐ นิลรัตน์  
นายประจักษ์ คำทอง  
วิศวกรในสายงาน อบต.เด่นชัย

อ.ณัฐ นิลรัตน์  
นายประจักษ์ คำทอง  
วิศวกรในสายงาน อบต.เด่นชัย


โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วยน้ำแก้ว - คลองหิน หมู่ที่ ๖




ดำเนินการแล้วเสร็จ

อ.ณัฐ นิลรัตน์  
นายประจักษ์ คำทอง  
วิศวกรในสายงาน อบต.เด่นชัย

อ.ณัฐ นิลรัตน์  
นายประจักษ์ คำทอง  
วิศวกรในสายงาน อบต.เด่นชัย



โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนาสอง - นาคสอง หมู่ที่ ๔



ชื่อ... (Signature) ... (Signature) ... (Signature)

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนาสอง - นาคสอง หมู่ที่ ๔



ชื่อ... (Signature) ... (Signature) ... (Signature)

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนาสอง - คลองหินง หมู่ที่ ๔



ชื่อ... (Signature) ... (Signature) ... (Signature)

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนาสอง - คลองหินง หมู่ที่ ๔



ชื่อ... (Signature) ... (Signature) ... (Signature)

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหัวป่าคำ-สวนป่าบ้านนาเดิม หมู่ที่ ๔





ชื่อ... (Signature) ... (Signature) ... (Signature)


โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหัวป่าคำ-สวนป่าบ้านนาเดิม หมู่ที่ ๔



ชื่อ... (Signature) ... (Signature) ... (Signature)




โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในบ่อเลี้ยง - นายชาติ หนุ่ย ๓



ได้ทำที่ [Signature] จากสวนคุณาน  
ใน [Signature] (คำทอง)  
บริเวณบ่อเลี้ยงปลา อบต. หนุ่ย ๓

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในบ่อเลี้ยง - นายชาติ หนุ่ย ๓






ได้ทำที่ [Signature] จากสวนคุณาน  
ใน [Signature] (คำทอง)  
บริเวณบ่อเลี้ยงปลา อบต. หนุ่ย ๓

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ่อเลี้ยง หนุ่ย ๓

ได้ทำที่ [Signature] จากสวนคุณาน  
ใน [Signature] (คำทอง)  
บริเวณบ่อเลี้ยงปลา อบต. หนุ่ย ๓

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ่อเลี้ยง หนุ่ย ๓

ได้ทำที่ [Signature] จากสวนคุณาน  
ใน [Signature] (คำทอง)  
บริเวณบ่อเลี้ยงปลา อบต. หนุ่ย ๓

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ่อเลี้ยง หนุ่ย ๓




ได้ทำที่ [Signature] จากสวนคุณาน  
ใน [Signature] (คำทอง)  
บริเวณบ่อเลี้ยงปลา อบต. หนุ่ย ๓

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ่อเลี้ยงในบ่อเลี้ยง หนุ่ย ๓




ได้ทำที่ [Signature] จากสวนคุณาน  
ใน [Signature] (คำทอง)  
บริเวณบ่อเลี้ยงปลา อบต. หนุ่ย ๓

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านแก้ว-สวนน้ำ หมู่ที่ ๒



คณะ (นายประจักษ์ สิวทอง) เจ้าตำบลวังไทร

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านแก้ว-สวนน้ำ หมู่ที่ ๒



คณะ (นายประจักษ์ สิวทอง) เจ้าตำบลวังไทร

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนาเกลือ - นายสน หมู่ที่ ๗



คณะ (นายประจักษ์ สิวทอง) เจ้าตำบลวังไทร

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนาเกลือ - นายสน หมู่ที่ ๗



คณะ (นายประจักษ์ สิวทอง) เจ้าตำบลวังไทร

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนาเกลือ - สวนหินทอง หมู่ที่ ๒



คณะ (นายประจักษ์ สิวทอง) เจ้าตำบลวังไทร

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนาเกลือ - สวนหินทอง หมู่ที่ ๒



คณะ (นายประจักษ์ สิวทอง) เจ้าตำบลวังไทร

โครงการปรับปรุงถนนอุทริ่งสายบางอรัน - ความยาว ๗๗๕' ๒






(๑๕)  ช่างควบคุมงาน


โครงการปรับปรุงถนนอุทริ่งสายบางอรัน - ความยาว ๗๗๕' ๒






(๑๕)  ช่างควบคุมงาน  
(นายสุชาติ ชูศรี) ผู้รับจ้างก่อสร้าง


โครงการปรับปรุงถนนอุทริ่งสายหน้าเขาควนกอ หมู่ที่ ๕

(๑๕)  ช่างควบคุมงาน  
(นายสุชาติ ชูศรี) ผู้รับจ้างก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนอุทริ่งสายหน้าเขาควนกอ หมู่ที่ ๕

(๑๕)  ช่างควบคุมงาน  
(นายสุชาติ ชูศรี) ผู้รับจ้างก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนอุทริ่งสายหน้าเขาควนกอ หมู่ที่ ๕







(๑๕)  ช่างควบคุมงาน  
(นายสุชาติ ชูศรี) ผู้รับจ้างก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนอุทริ่งสายบางอรัน-หัวคอก หมู่ที่ ๒




(๑๕)  ช่างควบคุมงาน  
(นายสุชาติ ชูศรี) ผู้รับจ้างก่อสร้าง



โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนาผาง-บ้านฉัตร หมู่ที่ ๓

ชื่อ: \_\_\_\_\_ ผู้ควบคุมงาน  
 บ้านนาผาง หมู่ที่ ๓  
 ตำบลบ้านนาผาง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทุ่งคันไฟ - ควบไฉราย หมู่ที่ ๓

ชื่อ: \_\_\_\_\_ ผู้ควบคุมงาน  
 บ้านควบไฉราย หมู่ที่ ๓  
 ตำบลบ้านนาผาง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทุ่งคันไฟ - ควบไฉราย หมู่ที่ ๓

ชื่อ: \_\_\_\_\_ ผู้ควบคุมงาน  
 บ้านควบไฉราย หมู่ที่ ๓  
 ตำบลบ้านนาผาง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนาผาง-ทุ่งไฉมัน หมู่ที่ ๓

ชื่อ: \_\_\_\_\_ ผู้ควบคุมงาน  
 บ้านนาผาง หมู่ที่ ๓  
 ตำบลบ้านนาผาง

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนาผาง-ทุ่งไฉมัน หมู่ที่ ๓

ชื่อ: \_\_\_\_\_ ผู้ควบคุมงาน  
 บ้านนาผาง หมู่ที่ ๓  
 ตำบลบ้านนาผาง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนาผาง-ทุ่งไฉมัน หมู่ที่ ๓

ชื่อ: \_\_\_\_\_ ผู้ควบคุมงาน  
 บ้านนาผาง หมู่ที่ ๓  
 ตำบลบ้านนาผาง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายดินหงษ์ - บ่อข้าง หมู่ที่ ๓






ชื่อผู้จัดทำ: [Signature]  
ตำแหน่ง: [Signature]  
วันที่: [Signature]

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายดินหงษ์ - บ่อข้าง หมู่ที่ ๓




ชื่อผู้จัดทำ: [Signature]  
ตำแหน่ง: [Signature]  
วันที่: [Signature]

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดินหงษ์ - ต.วังหว้า หมู่ที่ ๖

ชื่อผู้จัดทำ: [Signature]  
ตำแหน่ง: [Signature]  
วันที่: [Signature]

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดินหงษ์ - ต.วังหว้า หมู่ที่ ๖







ชื่อผู้จัดทำ: [Signature]  
ตำแหน่ง: [Signature]  
วันที่: [Signature]

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดินหงษ์ - ต.วังหว้า หมู่ที่ ๖





ชื่อผู้จัดทำ: [Signature]  
ตำแหน่ง: [Signature]  
วันที่: [Signature]

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดินหงษ์ - ต.วังหว้า หมู่ที่ ๖

ชื่อผู้จัดทำ: [Signature]  
ตำแหน่ง: [Signature]  
วันที่: [Signature]




โครงการปรับปรุงและปลูกพืชสวนป่า-คลองสวน หมู่ที่ ๗



ชื่อโครงการ: โครงการปรับปรุงและปลูกพืชสวนป่า-คลองสวน หมู่ที่ ๗  
 วัตถุประสงค์: เพื่อปรับปรุงสภาพถนนและปลูกพืชสวนป่า  
 งบประมาณ: ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
 ระยะเวลา: ๓ เดือน  
 สถานที่: หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองสวน อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชื่อ: [Signature] ตำแหน่ง: [Title]


โครงการปรับปรุงและปลูกพืชสวนป่า-คลองสวน หมู่ที่ ๗



ชื่อโครงการ: โครงการปรับปรุงและปลูกพืชสวนป่า-คลองสวน หมู่ที่ ๗  
 วัตถุประสงค์: เพื่อปรับปรุงสภาพถนนและปลูกพืชสวนป่า  
 งบประมาณ: ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
 ระยะเวลา: ๓ เดือน  
 สถานที่: หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองสวน อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชื่อ: [Signature] ตำแหน่ง: [Title]

โครงการปรับปรุงและปลูกพืชสวนป่า-คลองสวน หมู่ที่ ๗



ชื่อโครงการ: โครงการปรับปรุงและปลูกพืชสวนป่า-คลองสวน หมู่ที่ ๗  
 วัตถุประสงค์: เพื่อปรับปรุงสภาพถนนและปลูกพืชสวนป่า  
 งบประมาณ: ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
 ระยะเวลา: ๓ เดือน  
 สถานที่: หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองสวน อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชื่อ: [Signature] ตำแหน่ง: [Title]


โครงการพัฒนาระบบน้ำบาดาล(น้ำบาดาล) หมู่ที่ ๓



ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาระบบน้ำบาดาล(น้ำบาดาล) หมู่ที่ ๓  
 วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาระบบน้ำบาดาล  
 งบประมาณ: ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
 ระยะเวลา: ๓ เดือน  
 สถานที่: หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองสวน อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ชื่อ: [Signature] ตำแหน่ง: [Title]

โครงการพัฒนาระบบน้ำบาดาล(น้ำบาดาล) หมู่ที่ ๓






ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาระบบน้ำบาดาล(น้ำบาดาล) หมู่ที่ ๓  
 วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาระบบน้ำบาดาล  
 งบประมาณ: ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
 ระยะเวลา: ๓ เดือน  
 สถานที่: หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองสวน อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชื่อ: [Signature] ตำแหน่ง: [Title]



ชื่อโครงการ: [Signature] ตำแหน่ง: [Title]



โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนาควนหินทุก หมู่ที่ ๕



ถนน  
ปรับปรุง  
ลูกรัง  
บ้านนาควนหิน

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนาควนหินทุก หมู่ที่ ๕



ถนน  
ปรับปรุง  
ลูกรัง  
บ้านนาควนหิน

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนาควนหินทุก หมู่ที่ ๕



ถนน  
ปรับปรุง  
ลูกรัง  
บ้านนาควนหิน

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองหิน-หินบุรี หมู่ที่ ๕



ถนน  
ปรับปรุง  
ลูกรัง  
หนองหิน-หินบุรี

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองหิน-หินบุรี หมู่ที่ ๕



ถนน  
ปรับปรุง  
ลูกรัง  
หนองหิน-หินบุรี

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนาควนหินทุก หมู่ที่ ๕



ถนน  
ปรับปรุง  
ลูกรัง  
บ้านนาควนหิน

