

รายงานและข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖



รายงานและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
จากการประชุมผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๒๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) “รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ ๑ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” ได้มีการเสนอแนะความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลฯ เสนอต่อผู้บริหารเพื่อนำไปแก้ไขและพัฒนาท้องถิ่นดังนี้

๑. การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา มียุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และจำนวนโครงการที่นำไปปฏิบัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขามียุทธศาสตร์การพัฒนา ๔ ด้าน มีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๖ ทั้งหมด ๔๙๑ โครงการ งบประมาณในแผนพัฒนา ๓๙๗,๖๒๒,๐๐๐.- บาท และนำไปปฏิบัติ ได้จำนวน ๑๑๔ โครงการ งบประมาณ ๔๙,๑๓๘,๖๐๐.- บาท

ยุทธศาสตร์	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๖		โครงการที่นำไปปฏิบัติ	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
๑. ด้านเศรษฐกิจ	๓๒๙	๓๓๙,๙๓๓,๐๐๐	๔๗	๒๖,๖๓๐,๔๐๐
๒. ด้านคุณภาพชีวิต	๙๕	๓๔,๕๖๐,๐๐๐	๔๗	๒๑,๒๐๔,๐๐๐
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๗	๒๐,๐๓๔,๐๐๐	๘	๗๔๑,๐๐๐
๔. ด้านการบริหารจัดการ	๑๖	๑,๖๓๕,๐๐๐	๑๒	๕๖๓,๒๐๐
รวม	๔๖๗	๓๙๖,๑๖๒,๐๐๐	๑๑๔	๔๙,๑๓๘,๖๐๐

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก	
	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ด้านเศรษฐกิจรวม	๔๗	๓๗	๗๘.๗๒	๑๐	๒๑.๒๔	-	-	-	-
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา	๔๕	๓๕	๗๗.๗๘	๑๐	๒๒.๒๒	-	-	-	-
๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๒	๒	๑๐๐	-	-	-	-	-	-
๑.๓ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-
จากตารางข้างต้นจะเห็นว่ายุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจมี ๓ แผนงาน คือ แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา แผนงานเคหะและชุมชน และแผนงานการเกษตร มีโครงการทั้งหมด ๔๗ โครงการ จำนวนโครงการที่เสร็จ จำนวน ๓๗ โครงการคิดเป็นร้อยละ ๗๘.๗๒ จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๒๔									

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก	
	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๒. ด้านคุณภาพชีวิตรวม	๔๗	๔๓	๙๑.๔๙	-	-	๔	๘.๕๑	-	-
๒.๑ แผนงานการศึกษา	๑๖	๑๖	๑๐๐	-	-	-	-	-	-
๒.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๑	๙	๘๑.๘๒	-	-	๒	๑๘.๑๘	-	-
๒.๓ แผนงานสาธารณสุข	๓	๒	๖๖.๖๗	-	-	๑	๓๓.๓๓	-	-
๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๒	๒	๑๐๐	-	-	-	-	-	-
๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๗	๗	๑๐๐	-	-	-	-	-	-
๒.๖ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๕	๔	๘๐	-	-	๑	๒๐	-	-
๒.๗ แผนงานงบกลาง	๓	๓	๑๐๐	-	-	-	-	-	-
จากตารางข้างต้นจะเห็นว่ายุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต มี ๗ แผนงาน มีโครงการทั้งหมด ๔๗ โครงการ จำนวนโครงการที่เสร็จจำนวน ๔๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๔๙ และจำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘.๕๑									

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก	
	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๘	๗	๘๗.๕๐	-	-	๑	๑๒.๕๐	-	-
๓.๑ แผนงานการเกษตร(งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้)	๕	๔	๘๐	-	-	๑	๒๐	-	-
๓.๒ แผนงานเคหะและชุมชน(งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)	๓	๓	๑๐๐	-	-	-	-	-	-
จากตารางข้างต้นจะเห็นว่ายุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี ๒ แผนงานมีโครงการทั้งหมด ๘ โครงการ จำนวนโครงการที่เสร็จ จำนวน ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๐ และจำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๐									

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก	
	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๔. ด้านการบริหารจัดการ	๑๒	๙	๗๕	-	-	๓	๒๕	-	-
๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๖	๕	๘๓.๓๓	-	-	๑	๑๖.๖๗	-	-
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒			-	-	๒	๑๐๐	-	-
๔.๓ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ แผนงานความสงบภายใน	๑	๑	๑๐๐	-	-	-	-	-	-
๔.๔ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ แผนงานบริหารทั่วไป	๑	๑	๑๐๐	-	-	-	-	-	-
๔.๕ ครุภัณฑ์สำนักงาน แผนงานการศึกษา	๒	๒	๑๐๐	-	-	-	-	-	-
จากตารางข้างต้นจะเห็นว่ายุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการมีโครงการทั้งหมด ๑๒ โครงการ จำนวนโครงการที่เสร็จ จำนวน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๕ จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๕									
รวมทั้งสิ้น	๑๑๔	๙๖	๘๔.๒๑	๑๐	๘.๗๗	๘	๗.๐๒	=	=

สรุปโดยรวม จากตารางข้างต้นจะเห็นว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลหน้าเขา มีการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านคุณภาพชีวิต ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการบริหารจัดการ มีโครงการทั้งหมด จำนวน ๑๑๔ โครงการ มีจำนวนโครงการที่เสร็จจำนวน ๙๖ โครงการคิดเป็นร้อยละ ๘๔.๒๑ จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘.๗๗ จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๐๒

การเบิกจ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปี พ.ศ.๒๕๖๖ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมจำนวน ๔๑,๗๓๘,๕๖๙.๐๗ บาท แยกเป็นงบประมาณตามข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒๘,๑๘๑,๕๖๙.๐๗ บาท จ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๖,๗๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๖,๗๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท ปรากฏดังตาราง

ยุทธศาสตร์	งบข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๖	เงินสะสม	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	รวม
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
๑. ด้านเศรษฐกิจ	๗,๗๑๒,๕๙๐.๐๐	๖,๗๕๙,๐๐๐.๐๐	๖,๗๙๘,๐๐๐.๐๐	๒๑,๒๖๙,๕๙๐.๐๐
๒. ด้านคุณภาพชีวิต	๑๙,๕๑๑,๕๖๙.๐๗	-	-	๑๙,๕๑๑,๕๖๙.๐๗
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕๗๓,๐๑๐.๐๐	-	-	๕๗๓,๐๑๐.๐๐
๔. ด้านการบริหารจัดการ	๔๘๔,๕๐๐.๐๐	-	-	๔๘๔,๕๐๐.๐๐
รวม	๒๘,๑๘๑,๕๖๙.๐๗	๖,๗๕๙,๐๐๐.๐๐	๖,๗๙๘,๐๐๐.๐๐	๔๑,๗๓๘,๕๖๙.๐๗

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี ๒๕๖๖

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณทำสัญญา	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองปราบ - ควนผึ้ง หมู่ที่ 2-7	✓			๗,๘๓๔,๐๐๐	๕,๑๘๙,๐๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองปราบ - หวดยุง หมู่ที่ 2		✓		๒,๖๔๔,๐๐๐	๑,๖๐๙,๐๐๐	งบประมาณเหลือจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมฯ
	รวมทั้งสิ้น				๑๐,๔๗๘,๐๐๐.๐๐	๖,๗๙๘,๐๐๐.๐๐	

๒. ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. สำหรับงบประมาณเงินอุดหนุนในแผนงานสาธารณสุข อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๑๖๐,๐๐๐.- บาท ให้บุคลากรผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดส่งเอกสารไปยังผู้ประสงค์จะเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ โดยแจ้งแนวทางแหล่งที่มาของงบประมาณและวิธีการดำเนินการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณเพื่อผู้ประสงค์จะเสนอโครงการได้ดำเนินโครงการและเบิกจ่ายทันในปีงบประมาณ

๒. ด้านเศรษฐกิจ ควรส่งเสริมการพัฒนามากขึ้น โดยนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของหมู่บ้านด้วย เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน

๓. แผนงานการเกษตร ควรจัดให้มีโครงการอบรมให้ความรู้แก่ชุมชน เพื่อชุมชนจะได้นำความรู้ไปต่อยอดเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้ รวมถึงการสร้างรายได้ของสหกิจชุมชนต่อไป

๔. ในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน หรือประชาคมท้องถิ่นควรสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนผู้เข้าร่วมประชุมในการเสนอโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน งบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๕. องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาควรจัดสรรงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐาน จัดทำโครงการไฟฟ้าส่องสว่างสองข้างทางถนนทุกสายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา โดยเฉพาะบริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาให้มีไฟฟ้าส่องสว่างอย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตำบลหน้าเขา

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา