



# รายงานการติดตามแผน และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ 2568



## งานยุทธศาสตร์และแผนงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดจันทบุรี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ โดยได้ปิดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา หรือดูได้ทางเว็บไซต์ <http://www.nakhao.go.th>

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายวรรณะ บุญประกอบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

## คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ได้จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3)“รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง เพราะจะทำให้ทราบข้อมูลต่าง ๆ ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา และจะนำข้อมูลที่ได้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไปใช้ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1
บทที่ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา	6
บทที่ 3 การติดตามและประเมินผลการพัฒนา	8
แบบที่ 1 การกำกับการจัดการแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา	
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป	9
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2568	9
ส่วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน	13
แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2568	14
ภาคผนวก	

## บทที่ 1 บทนำ

### 1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและการประเมินเป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผลมาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน/โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน
2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาตรวจสอบว่าแผนงาน/โครงการเพื่อการพัฒนา ได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร
3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงาน ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ปัญหาหรืออุปสรรค ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจาก สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคม ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในตำบลหน้าเขา

### 2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/ผู้บริหารกองทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลหน้าเขา หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

### 3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา จะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังนี้

**ขั้นตอนที่ 1** แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 28 ดังนี้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน
- 5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น คัดเลือก จำนวน 2 คน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและ อาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

### **ขั้นตอนที่ 2** การกำหนดแนวทางและวิธีการ

**กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล** ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้


- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

- (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบฯ ต้องกำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยให้มีการประชุมกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพื้นที่สุ่มตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน เพื่อการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา และใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา และสรุปรายงานผลเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตตำบล โดยทั่วกันตามลำดับต่อไป

### การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

#### ขั้นตอนการรายงานผล



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบล ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

รับทราบ/เสนอความเห็น

## วิธีการในการติดตามและประเมินผล

การติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน ได้แก่ การติดตามด้วยระบบ e-plan การติดตามการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานการประเมินผล

### 1) การกำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมโดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้ กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกครั้งที่ทำแล้วเสร็จและสรุปเป็นรายปี และรายงานให้ผู้บริหารทราบ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกครั้ง พร้อมสรุปผลในภาพรวมแล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น นำเสนอสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตตำบลทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีและปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน

### 2) เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

แบบที่ 1 การกำกับกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาข้อมูลในระบบ e-plan ([www.dla.go.th](http://www.dla.go.th)) และ การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-laas ([www.dla.go.th](http://www.dla.go.th))

## 4. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือ และการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไข และป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมงานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลหน้าเขา

## บทที่ 2

### วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

#### องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

#### 1. วิสัยทัศน์

“โครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจเจริญก้าวหน้า”

#### 2. พันธกิจ

ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปการสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปโภคให้มีความสะดวกและเพียงพอต่อความต้องการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ของตำบลให้สวยงามและน่าอยู่เพื่อรองรับการท่องเที่ยว พัฒนาการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร พัฒนาคูณภาพชีวิตของประชาชน การพัฒนาการบริหารกิจการที่ดี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมมากขึ้น อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

#### 3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

- การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว
- ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอและสะอาด
- ประชาชนมีไฟฟ้าและมีระบบสาธารณูปการใช้อย่างทั่วถึง
- ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง
- ประชาชนมีความเป็นอยู่และมีสุขภาพที่ดี
- ประชาชนมีความรู้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ประชาชนได้รับการบริการที่ดีและประทับใจจากภาครัฐ
- ประชาชนมีส่วนร่วม และมีบทบาทในการบริหาร
- ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น
- ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

#### 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา สามารถจำแนกออกเป็น 4 ด้านดังนี้

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายพัฒนา คือ งานอุตสาหกรรมโยธา การก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ในพื้นที่ เช่น ถนน สะพาน รางระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ไฟฟ้าสาธารณะ ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารต่าง ๆ ฯลฯ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต โดยมีเป้าหมายพัฒนา คือ โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่างๆ เช่น การพัฒนาการศึกษาทุกระดับ การสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี ในท้องถิ่น การส่งเสริมด้านสาธารณสุข งานสังคมสงเคราะห์ การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รักษาความสงบภายใน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อุทหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย เพื่อดำเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์ประสงค์เพื่อพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ฯลฯ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมาย การบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้ในป่าชุมชน ป่าสาธารณะ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ โครงการตามพระราชดำริฯ กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ โดยมีเป้าหมาย พัฒนาศักยภาพบุคลากร ภายในองค์กร พัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน เพื่อการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

### บทที่ 3

#### การติดตามและประเมินผลการพัฒนา

#### องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

สรุปผลรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพื่อรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน ซึ่งได้จากการติดตามผลการดำเนินงาน การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารงานและทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

**แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**คำชี้แจง :** แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว  
\*\*\*\*\*

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
<b>ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาส่วนท้องถิ่น</b>		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาความสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น ( SWOT ) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์	✓	

**แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา**

**คำชี้แจง :** แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานปีละ 1 ครั้ง

\*\*\*\*\*

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

1. ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
2. รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

**ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2568**

1. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และจำนวนโครงการที่นำไปปฏิบัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขามียุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ด้าน

1. ด้านเศรษฐกิจ โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีโครงการทั้งหมด 396 โครงการ จำนวนโครงการที่นำไปปฏิบัติ 78 โครงการ
  2. ด้านคุณภาพชีวิต โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีโครงการทั้งหมด 115 โครงการ จำนวนโครงการที่นำไปปฏิบัติ 47 โครงการ
  3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีโครงการทั้งหมด 36 โครงการ จำนวนโครงการที่นำไปปฏิบัติ 7 โครงการ
  4. ด้านบริหารจัดการ โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีโครงการทั้งหมด 19 โครงการ จำนวนโครงการที่นำไปปฏิบัติ 12 โครงการ
- และโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ทั้งหมด 566 โครงการ งบประมาณที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวมทั้ง 4 ด้าน งบประมาณ 663,469,500 บาท และจำนวนโครงการที่นำไปปฏิบัติ จำนวน 144 โครงการ งบประมาณ 45,768,165 บาท

ยุทธศาสตร์	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2568		โครงการที่นำไปปฏิบัติ	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
1. ด้านเศรษฐกิจ	396	594,420,500	78	23,040,945
2. ด้านคุณภาพชีวิต	115	42,509,000	47	20,199,720
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	36	24,460,000	7	590,000
4. ด้านการบริหารจัดการ	19	2,080,000	12	1,937,500
<b>รวม</b>	<b>566</b>	<b>663,469,500</b>	<b>144</b>	<b>45,768,165</b>

2. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
<b>1. ด้านเศรษฐกิจรวม</b>	<b>78</b>	<b>49</b>	<b>62.00</b>	<b>16</b>	<b>20.78</b>	13	16.88	-	-
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา	78	49	62.00	16	20.78	13	16.88	-	-
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-

จากตารางข้างต้นจะเห็นว่ายุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจมี 2 แผนงาน คือ แผนงานอุตสาหกรรมโยธา และแผนงานเคหะและชุมชน มีโครงการทั้งหมด 78 โครงการ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 49 โครงการ คิดเป็นร้อยละ **62.00** โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ **20.78** โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 13 โครงการคิดเป็นร้อยละ **16.88** และโครงการที่ยกเลิก - โครงการ คิดเป็นร้อยละ -

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
<b>2. ด้านคุณภาพชีวิตรวม</b>	<b>47</b>	<b>45</b>	<b>95.74</b>	-	-	<b>2</b>	<b>4.26</b>	-	-
2.1 แผนงานการศึกษา	12	12	100	-	-	-	-	-	-
2.2 แผนงานการเกษตร	3	3	100	-	-	-	-	-	-
2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	10	10	100	-	-	-	-	-	-
2.4 แผนงานสาธารณสุข	9	7	77.78	-	-	2	22.22	-	-
2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์	1	1	100	-	-	-	-	-	-
2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	7	7	100	-	-	-	-	-	-
2.7 แผนงานรักษาความสงบภายใน	2	2	100	-	-	-	-	-	-
2.8 แผนงานบกลาง	3	3	100	-	-	-	-	-	-

จากตารางข้างต้นจะเห็นว่ายุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตมี 8 แผนงาน คือ แผนงานการศึกษา แผนงานการเกษตร แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานรักษาความสงบภายใน และ แผนงานบกลาง มีโครงการทั้งหมด 47 โครงการ โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ 45 โครงการ คิดเป็นร้อยละ **95.74** และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ **22.22**

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก	
	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
<b>3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<u>7</u>	<u>7</u>	<u>100</u>	-	-	-	-	-	-
3.1 แผนงานการเกษตร	3	3	100	-	-	-	-	-	-
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน	4	4	100	-	-	-	-	-	-
จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี 2 แผนงาน คือ แผนงานการเกษตร แผนงานเคหะและชุมชน มีโครงการทั้งหมด 7 โครงการ มีการดำเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการคิดเป็นร้อยละ <u>100</u>									

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก	
	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
<b>4. ด้านการบริหารจัดการรวม</b>	<u>12</u>	<u>10</u>	<u>83.33</u>	-	-	<u>2</u>	<u>16.67</u>	-	-
4.1 แผนงานบริหารทั่วไป	3	3	100	-	-	-	-	-	-
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2	-	-	-	-	2	100	-	-
4.3 แผนงานบริหารทั่วไปครุภัณฑ์สำนักงาน	2	2	100	-	-	-	-	-	-
4.4 แผนงานบริหารทั่วไปครุภัณฑ์งานครัว	1	1	100	-	-	-	-	-	-
4.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง	1	1	100	-	-	-	-	-	-
4.6 แผนงานการพาณิชย์ ครุภัณฑ์การเกษตร	2	2	100	-	-	-	-	-	-
4.7 แผนงานการพาณิชย์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1	1	100	-	-	-	-	-	-
จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการมีโครงการทั้งหมด 12 โครงการ จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ <u>83.33</u> จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ <u>16.67</u> และโครงการที่ยกเลิก - โครงการ คิดเป็นร้อยละ -									
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<u>144</u>	<u>111</u>	<u>77.00</u>	<u>16</u>	<u>11.11</u>	<u>17</u>	<u>11.80</u>	=	=

### 3. งบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

#### 3.1. งบประมาณรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา มีงบประมาณรายจ่ายในปี พ.ศ.2568 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมจำนวน 45,768,165 บาท แยกเป็นงบประมาณตามงบข้อบัญญัติปี 2567 เบิกตัดปี จำนวน 1,665,500 บาท งบข้อบัญญัติ ปี 2568 จำนวน 7,948,200 บาท ใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 12,630,200 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 797,045 บาท ปรากฏดังตาราง

ยุทธศาสตร์	งบข้อบัญญัติปี 2567 เบิกตัดปี	งบข้อบัญญัติปี 2568	ใช้จ่ายเงินสะสม	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	รวม
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
1. ด้านเศรษฐกิจ	1,665,500	7,948,200	12,630,200	797,045	23,040,945
2. ด้านคุณภาพชีวิต	0	20,199,720	0	0	20,199,720
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	590,000	0	0	590,000
4. ด้านการบริหารจัดการ	0	1,937,500	0	0	1,937,500
รวม	1,665,500	31,679,100	12,630,200	797,045	45,768,165

### 3.2 การเบิกจ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา มีการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายในปี พ.ศ.2568 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมจำนวน 31,328,783 บาท แยกเป็นงบประมาณตามงบข้อบัญญัติปี 2567 เบิกตัดปี จำนวน 1,211,500 บาท งบข้อบัญญัติ ปี 2568 จำนวน 23,720,900 บาท ใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 6,767,500 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 797,045 บาท ปรากฏดังตาราง

ยุทธศาสตร์	งบข้อบัญญัติปี 2567 เบิกตัดปี	งบข้อบัญญัติ ปี 2568	ใช้จ่ายเงินสะสม	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	รวม
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
1. ด้านเศรษฐกิจ	1,211,500	1,737,090	6,767,500	797,045	10,513,135
2. ด้านคุณภาพชีวิต	0	20,081,378	0	0	19,908,153
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	256,532	0	0	551,395
4. ด้านการบริหารจัดการ	0	1,645,900	0	0	356,100
รวม	1,211,500	23,720,900	6,767,500	797,045	31,328,783

### ส่วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม และมีงบประมาณในการพัฒนาไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานตามโครงการที่บรรจุไว้
2. งบประมาณในการบริหารและพัฒนาไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและทันต่อความต้องการของประชาชน จึงทำให้การพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า
3. การพัฒนาเกิดความล่าช้าสาเหตุเพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน
4. การดำเนินการบางโครงการล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินงาน

## แบบรายงาน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ผนวก

รายงานติดตามการดำเนินงาน  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2568  
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมकारโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมา ณ ค้างเหลือ	ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครงการ	แหล่งงบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ห้วยน้ำแก้ว	80,000	-	-	-	60,200	19,800	✓				ข้อบัญญัติ ปี 68	กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายรุ่ม - คลองปราบ หมู่ที่ 2	488,000	-	-	460,200		27,800		✓			ข้อบัญญัติ ปี 68	กองช่าง	ก่อนนี้ ผูกพัน
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายต้นพงษ์ - หุ่งไสมัน หมู่ที่ 3	488,000	-	-	483,000		5,000		✓			ข้อบัญญัติ ปี 68	กองช่าง	ก่อนนี้ ผูกพัน
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายต้นยุง - คลองหิมม้ง หมู่ที่ 4	824,000	-	-	824,000		0		✓			ข้อบัญญัติ ปี 68	กองช่าง	ก่อนนี้ ผูกพัน
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายต้นหาร - คลองยาน หมู่ที่ 7	825,000	-	-	-	658,490	166,510	✓				ข้อบัญญัติ ปี 68	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมา คงเหลือ	ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครงการ	แหล่งบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ทุ่งผักไห่-ควนไผ่ลาย หมู่ที่ 1	497,000	-	-	490,000		7,000		✓			ข้อบัญญัติ ปี 68	กองช่าง	ก่อนนี้ ผูกพัน
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านห้วยน้ำแก้ว - ควนผึ้ง หมู่ที่ 6	487,000	-	-	478,000		9,000		✓			ข้อบัญญัติ ปี 68	กองช่าง	ก่อนนี้ ผูกพัน
8	โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร ไหล่ทางคสล.สายทุ่งคอก - สาย ปลายคลองหมู่ที่ 5	835,000	-	-	835,000		0		✓			ข้อบัญญัติ ปี 68	กองช่าง	ก่อนนี้ ผูกพัน
9	โครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนางเต็ม - ทุ่งไสมัน หมู่ที่ 3	322,000	-	-	316,000	-	6,000		✓			ข้อบัญญัติ ปี 68	กองช่าง	ก่อนนี้ ผูกพัน
10	โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สาย ขอมังกร หมู่ที่ 1	145,000	-	-	140,600		4,400		✓			ข้อบัญญัติ ปี 68	กองช่าง	ก่อนนี้ ผูกพัน
11	โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้านแบบถังแชมเปญ หมู่ที่ 8	850,000	-	-	779,000		71,000		✓			ข้อบัญญัติ ปี 68	กองช่าง	
12	โครงการขยายเขตระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 6	250,000	-	-	250,000		0		✓			ข้อบัญญัติ ปี 68	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมา คังเหลือ	ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครงกา ร	แหล่งงบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
13	โครงการก่อสร้างกำแพง คสล.กัน ขยะ หมู่ที่ 6		249,900	-	249,900	-	0		✓			ข้อบัญญัติ ปี 68	กองช่าง	
14	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย ห้วยน้ำดำ - สวนปาล์มนายมณี หมู่ที่ 4	235,900	-	-	-	235,900	0	✓				ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	
15	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย บ้านนายคล้าย - นายจิตร หมู่ที่ 3	130,400	-	-	-	130,400	0	✓				ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	
16	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย นานอก - อนามัย หมู่ที่ 1	182,000	-	-	-	182,000	0	✓				ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	
17	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย ทุ่งผักไห่ - ควนไผ่สาย หมู่ที่ 1	174,000	-	-	-	174,000	0	✓				ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	
18	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย บ้านนายผง - ซองพอ หมู่ที่ 3	193,000	-	-	-	193,000	0	✓				ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	
19	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย บ้านนายผง - เขาดิน หมู่ที่ 3	125,800	-	-	-	125,800	0	✓				ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อง ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมา คงเหลือ	ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครงกา ร	แหล่งบ ริโภค	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
20	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย บ้านต้นพงษ์ - ทุ่งไสมัน หมู่ที่ 3	128,100	-	-	-	128,100	0	✓				ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	
21	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย ทุ่งคอก - ปลายคลอง หมู่ที่ 5	206,900	-	-	-	206,900	0	✓				ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	
22	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย นายจิตร - พรเตย หมู่ที่ 6	195,800	-	-	-	195,800	0	✓				ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	
23	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายพร เตย - พลับใหม่ หมู่ที่ 6	287,400	-	-	-	287,400	0	✓				ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	
24	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย นางคอง - นายคสอง หมู่ที่ 8	167,100	-	-	-	167,100	0	✓				ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	
25	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย อ่าวป่าไผ่ หมู่ที่ 8	155,400	-	-	-	155,400	0	✓				ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	
26	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย อ่าวลำแพน - ห้วยคอกหมู หมู่ที่ 8	335,700	-	-	-	335,700	0	✓				ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	
27	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย คลองห่มม้ง - อ่าวลำแพน หมู่ที่ 8	182,300	-	-	-	182,300	0	✓				ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมา คงเหลือ	ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครงการ	แหล่งบ ริโภค	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
28	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เขาวัวพลัด - คลองห่มม้ง หมู่ที่ 8	135,100	-	-	-	135,100	0	✓				ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	
29	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย นายนิพนธ์ - เขาแก้ว -ควนทั้ง หมู่ที่ 4	182,000	-	-	-	182,000	0	✓				ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	
30	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย บ้านนายฉาย - คลองห่มม้ง หมู่ที่ 4	265,200	-	-	-	265,200	0	✓				ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	
31	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย บ้านชม - สวนป่าส้มเชียงแสน หมู่ที่ 4	157,400	-	-	-	157,400	0	✓				ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	
32	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย บ้านนางเล็ก - นางเสน หมู่ที่ 7	151,700	-	-	-	151,700	0	✓				ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	
33	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย ทางขึ้นประปาภูเขา หมู่ที่ 7	115,500	-	-	-	115,500	0	✓				ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	
34	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย ต้นหาร - คลองยาน หมู่ที่ 7	198,500	-	-	-	198,500	0	✓				ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	
35	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย ควนฝั่ง - คลองดัวน หมู่ที่ 7	199,500	-	-	-	199,500	0	✓				ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	
36	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย บ้านนายสุชาติ - นายเจริญ หมู่ที่ 7	173,000	-	-	-	173,000	0	✓				ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมา คังเหลือ	ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครงการ	แหล่งงบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
37	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย บางสำราญ - ห้วยหลา หมู่ที่ 2	182,700	-	-	-	182,700	0	✓				ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	
38	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย บางสำราญ - ห้วยรากไม้ หมู่ที่ 2	216,700	-	-	-	216,700	0	✓				ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	
39	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย คลองปราบ - หาดยุง หมู่ที่ 2	166,300	-	-	-	166,300	0	✓				ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	
40	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย บางสำราญ - ควนปริง หมู่ที่ 2	140,500	-	-	-	140,500	0	✓				ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	
41	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายนายชวน - คลองห่มม้ง หมู่ที่ 8	349,500	-	-	-	349,500	0	✓				ข้อบัญญัติ ปี 67	กองช่าง	กันเงินก่อน ปี 67
42	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย บ้านนา - ควนหินพุก หมู่ที่ 5	135,400	-	-	-	135,400	0	✓				ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	
43	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย บางสำราญ - ห้วยสะตอ หมู่ที่ 2	210,600				210,600	0	✓				ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	
44	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย ห้วยน้ำแก้ว - ควนผึ้ง หมู่ที่ 6	163,400				163,400	0	✓				ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	
45	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย ห้วยน้ำแก้ว - สระน้ำ หมู่ที่ 6	79,800				79,800	0	✓				ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมา คงเหลือ	ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครงการ	แหล่งงบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
46	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายพร เตย - มัสยิด หมู่ที่ 6	184,700				184,700	0	✓				ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	
47	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย อ่าวสำแพน - ห้วยคอกหมู (ปรับปรุงบริเวณคอสะพาน) หมู่ที่ 8	236,700				236,700	0	✓				ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	
48	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย ห้วยน้ำแก้ว-คลองด่าน หมู่ที่ 6	264,000	-	-	-	264,000	0	✓				ข้อบัญญัติ ปี 67	กองช่าง	กัณเงินก่อ หนี้ ปี 67
49	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ทุ่งผักไห่-ควนไผ่ลาย หมู่ที่ 1	490,000	-	-	-	490,000	0	✓				ใช้ จ่ายเงิน สะสม 67	กองช่าง	กัณเงินก่อ หนี้ ปี 67
50	โครงการจ้างย้ายระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่4	283,000	-	-	-	283,000	0	✓				ใช้ จ่ายเงิน สะสม 67	กองช่าง	กัณเงินก่อ หนี้ ปี 67
51	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านห้วยน้ำแก้ว - คลองด่าน หมู่ที่ 6	496,000	-	-	493,000	-	3,000		✓			ใช้ จ่ายเงิน สะสม 67	กองช่าง	ก่อนนี้ ผูกพัน
52	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบางสร้าน - ห้วย สะตอ หมู่ที่ 2	494,000	-	-	-	-	494,000			✓		ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	กัณเงิน ปี68
53	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายนายคล้าย - นาย จิตร หมู่ที่ 3	494,000	-	-	-	-	494,000			✓		ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	กัณเงิน ปี68

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมา คังเหลือ	ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครงกา ร	แหล่งบ ง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
54	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	246,500	-	-	-	-	246,500			✓		ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	กัณเงิน ปี68
55	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลประจำ หมู่บ้าน หมู่ที่ 2	337,200	-	-	-	-	337,200			✓		ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	กัณเงิน ปี68
56	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านนางละเมียด - นายสาริต หมู่ที่ 3	499,000	-	-	-	-	499,000			✓		ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	กัณเงิน ปี68
57	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายหน้าเขา - ควนกอ หมู่ที่ 1	499,000	-	-	-	-	499,000			✓		ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	กัณเงิน ปี68
58	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านนายฤกษ์ - นายจรัส หมู่ที่ 3	499,000	-	-	-	-	499,000			✓		ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	กัณเงิน ปี68
59	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายวัดคงคาสุทธาวาส- สวนป่าสมนายฉลอง หมู่ที่ 4	317,000	-	-	-	-	317,000			✓		ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	กัณเงิน ปี68
60	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านนา-ควนหินพุก หมู่ที่ 5	499,000	-	-	-	-	499,000			✓		ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	กัณเงิน ปี68

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมา คงเหลือ	ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครงกา ร	แหล่งบ ริหาร	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
61	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนผึ้ง-บ้านนายสนาน หมู่ที่ 7	494,000	-	-	-	-	494,000			✓		ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	กันเงิน ปี68
62	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายสุชาติ - นายเจริญ หมู่ที่ 7	494,000	-	-	-	-	494,000			✓		ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	กันเงิน ปี68
63	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านชม - สวนปาล์มเชียงใหม่ หมู่ที่ 4	494,000	-	-	-	-	494,000			✓		ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	กันเงิน ปี68
64	โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรไหล่ทางคสล.สายทุ่งคอก-สายปลายคลอง หมู่ที่ 5	699,000	-	101,000	-	598,000	0	✓				ข้อบัญญัติ ปี 67	กองช่าง	
65	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชวน-คลองห่มม้ง หมู่ที่ 8	353,000	-	-	-	-	353,000			✓		ข้อบัญญัติ ปี 67	กองช่าง	กันเงิน ปี67
66	โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสองสว่างสองข้างทาง หมู่ที่ 1 - 8 ตำบลหน้าเขา	250,000	-	-	-	250,000	0.00	✓				ข้อบัญญัติ ปี 68	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมา คงเหลือ	ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครงกา ร	แหล่งบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง													
67	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย อ่าวสำแพน - บ้านนายสุนันท์ หมู่ ที่ 8	188,000	-	-	188,000	-	0		✓			ข้อบัญญัติ ปี 68	กองช่าง	ก่อนนี้ ผูกพัน
68	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย อ่าวสำแพน-ชัยบุรี หมู่ที่ 8	169,900	-	-	169,900	-	0		✓			ข้อบัญญัติ ปี 68	กองช่าง	ก่อนนี้ ผูกพัน
69	โครงการการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่าว สำแพน-ห้วยคอกหมู (ปรับปรุง ถนน คสล.วางท่อระบายน้ำ) หมู่ที่ 8	50,600	-	-	-	50,600	0	✓				ข้อบัญญัติ ปี 68	กองช่าง	
70	โครงการซ่อมแซมหลังคา ฝ้า เพดานสำนักงาน อบต.หน้าเขา หมู่ที่ 2	199,500	-	-	-	199,500	0	✓				ข้อบัญญัติ ปี 68	กองช่าง	
71	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย คลองห่มม้ง -บริษัทพันศรี หมู่ที่ 8	98,100	-	-	-	98,100	0	✓				ข้อบัญญัติ ปี 68	กองช่าง	
72	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย ต้นหาร-คลองเนียง หมู่ที่ 7	98,500	-	-	-	98,500	0	✓				ข้อบัญญัติ ปี 68	กองช่าง	
73	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย ต้นยูง -คลองห่มม้ง หมู่ที่ 8	98,900	-	-	-	98,900	0	✓				ข้อบัญญัติ ปี 68	กองช่าง	
74	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย คลองเนียง - คลองกลาง หมู่ที่ 7	101,700	-	-	101,700	-	0		✓			ข้อบัญญัติ ปี 68	กองช่าง	ก่อนนี้ ผูกพัน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมา คังเหลือ	ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครงการ	แหล่งบ บ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
75	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย คลองปราบ - ทอนผักกูด หมู่ที่ 2	379,200	-	-	379,200	-	0		✓			ข้อบัญญัติ ปี 68	กองช่าง	ก่อนนี้ ผูกพัน
76	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย นางคอง - นายคอง หมู่ที่ 2	82,800	-	-	-	82,800	0	✓				ข้อบัญญัติ ปี 68	กองช่าง	
77	โครงการเป่าล้างบ่อบาดาลระบบ ประปาหมู่บ้าน	140,000	-	-	-	140,000	0	✓				ข้อบัญญัติ ปี 68	กองช่าง	
78	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายพลังใหม่ - ถ้าว มาถนเมฆ หมู่ที่ 6	797,045	-	-	-	797,045	0	✓				เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ 68	กองช่าง	
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ทั้งหมด 78 โครงการ		23,040,945	249,900	101,000	6,637,500	10,513,135	6,039,210	49	16	13	0			

รายงานติดตามการดำเนินงาน  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2568  
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครงการ	แหล่งบ บ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
1	โครงการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหน้าเขา	20,000	-		-	19,635.00	365	✓				ข้อบัญญัติ ปี 68	กอง การศึกษาฯ	
2	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	150,000	-		-	134,788	15,212	✓				ข้อบัญญัติ ปี 68	กอง การศึกษาฯ	
3	โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์	21,000	-	-	-	20,895	105	✓				ข้อบัญญัติ ปี 68	กอง การศึกษาฯ	
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	104,860		44,100	-	60,760	0	✓				ข้อบัญญัติ ปี 68	กอง การศึกษาฯ	
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	69,550		29,200	-	40,300	50	✓				ข้อบัญญัติ ปี 68	กอง การศึกษาฯ	
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) สำหรับ ศพด.	422,100	-	39,500	-	382,568	32	✓				ข้อบัญญัติ ปี 68	กอง การศึกษาฯ	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครงการ	แหล่งงบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	29,400	-	-	-	24,800	4,600	✓				ข้อบัญญัติ ปี 68	กอง การศึกษาฯ	
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การ เรียน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	42,700	-	-	-	35,960	6,740	✓				ข้อบัญญัติ ปี 68	กอง การศึกษาฯ	
9	โครงการอาหารกลางวันสำหรับ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	1,283,310	-	-	-	1,275,885	7,425	✓				ข้อบัญญัติ ปี 68	กอง การศึกษาฯ	
10	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาดินโครงการ อาหารกลางวัน	840,400	168,900	-	-	1,009,272	28	✓				ข้อบัญญัติ ปี 68	กอง การศึกษาฯ	
11	อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ำโกบโครงการ อาหารกลางวัน	1,724,800	583,000	-	-	2,301,706	6,094	✓				ข้อบัญญัติ ปี 68	กอง การศึกษาฯ	
12	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้ว โครงการอาหารกลางวัน	708,400	1,100	-	-	708,994	506	✓				ข้อบัญญัติ ปี 68	กอง การศึกษาฯ	
รวมแผนงานการศึกษา จำนวน 12 โครงการ		5,416,520	753,000	112,800	-	6,015,563	41,157	12	0	0	0			

รายงานติดตามการดำเนินงาน

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครง การ	แหล่งงบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สอง ข้างทาง	120,000	-	-	-	120,000	0	✓				ข้อบัญญัติ ปี 68	สำนักปลัด	
2	โครงการ 1 อปท.1 สวน สมุนไพรมะลิ้มพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา	30,000	-	-	-	7,909	22,091	✓				ข้อบัญญัติ ปี 68	สำนักปลัด	
3	โครงการปลูกป่าและหญ้าแฝก ในวันสำคัญ	8,000	-	-	-	7,600	400	✓				ข้อบัญญัติ ปี 68	สำนักปลัด	
รวมแผนงานการเกษตร จำนวน 3 โครงการ		158,000	-	-	-	135,509	22,491	3	0	0	0			

รายงานติดตามการดำเนินงาน

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครง การ	แหล่งงบ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
1	โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบล	400,000	-	1,100	-	391,710	7,190	✓				ข้อบัญญัติ ปี 68	กองการศึกษาฯ	
2	โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ	-	100,000	-	-	98,011	1,989	✓				ข้อบัญญัติ ปี 68	กองการศึกษาฯ	
3	โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข	20,000	-	17,200	-	2,800	0	✓				ข้อบัญญัติ ปี 68	กองการศึกษาฯ	
4	โครงการรวมถือนสัมพันธ	20,000	-	20,000	-	-	0	✓				ข้อบัญญัติ ปี 68	กองการศึกษาฯ	
5	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู/สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	40,000	-	-	-	21,570	18,430	✓				ข้อบัญญัติ ปี 68	กองการศึกษาฯ	
6	จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ไทยวันสารทเดือนสิบ	40,000	-	-	-	25,000	15,000	✓				ข้อบัญญัติ ปี 68	กองการศึกษาฯ	
7	จัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา	20,000	-	6,900	-	13,080	20	✓				ข้อบัญญัติ ปี 68	กองการศึกษาฯ	
8	โครงการฝึกอบรมจริยธรรม ภาคฟิรดูอิน ประจำมัสยิดตำบล เอี้ยะसान หมู่ที่ 6	10,000		-	-	10,000	0	✓				ข้อบัญญัติ ปี 68	กองการศึกษาฯ	
9	โครงการอุดหนุนมัสยิดพลังใหม่	10,000		-	-	10,000	0	✓				ข้อบัญญัติ ปี 68	กองการศึกษาฯ	
10	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สอง ข้างทางถนนในพื้นที่ตำบลหน้า	30,000		-	-	10,400	19,600	✓				ข้อบัญญัติ ปี 68	กองการศึกษาฯ	
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ จำนวน 10 โครงการ		590,000	100,000	45,200	-	582,571	62,229	10	0	0	0			

รายงานติดตามการดำเนินงาน  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2568  
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.4 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมา คงเหลือ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครง การ	แหล่งงบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
1	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลหน้าเขา โดยมูลนิธิประชาชนดีสุข เขตเขาพนม		30,000	-	-	30,000	0	✓				ข้อบัญญัติ ปี 68	สำนักปลัด	
2	โครงการอบรมรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE บ้านหน้าเขา หมู่ที่ 1 อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่	20,000	-	-	-	20,000	0	✓				ข้อบัญญัติ ปี 68	สำนักปลัด	
3	โครงการอบรมรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE บ้านบางสร้าง หมู่ที่ 2 อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่	20,000	-	-	-	20,000	0	✓				ข้อบัญญัติ ปี 68	สำนักปลัด	
4	โครงการอบรมรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE บ้านต้นพงษ์ หมู่ที่ 3 อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่	20,000	-	-	-	20,000	0	✓				ข้อบัญญัติ ปี 68	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมา คงเหลือ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครง การ	แหล่งงบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
5	โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่เชิงรุก บ้านเขาดิน หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่	20,000	-	-	-	20,000	0	✓				ข้อบัญญัติ ปี 68	สำนักปลัด	
6	โครงการอบรมรณรงค์และแก้ไข ปัญหาเสพติด TO BE NUMBER ONE บ้านนา หมู่ที่ 5 อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่	20,000	-	-	-	-	20,000				✓	ข้อบัญญัติ ปี 68	สำนักปลัด	
7	โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่เชิงรุก บ้านห้วยน้ำแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลหน้า เขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่	20,000	-	-	-	20,000	0	✓				ข้อบัญญัติ ปี 68	สำนักปลัด	
8	โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่เชิงรุก บ้านต้นหาร หมู่ที่ 7 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่	20,000	-	-	-	-	20,000				✓	ข้อบัญญัติ ปี 68	สำนักปลัด	
9	โครงการอบรมรณรงค์และแก้ไข ปัญหาเสพติด TO BE NUMBER ONE บ้านเขาวิ้วพลัด หมู่ที่ 8 อำเภอ เขาพนม จังหวัดกระบี่	20,000	-	-	-	20,000	0	✓				ข้อบัญญัติ ปี 68	สำนักปลัด	
รวมแผนงานสาธารณสุข จำนวน 9 โครงการ		160,000	30,000	-	-	150,000	40,000	7	0	0	2			

รายงานติดตามการดำเนินงาน  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2568  
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครงการ	แหล่งงบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
1	โครงการ "สืบริต สานรอย ร้อยใจ กตัญญู"	70,000	-	-	-	64,294	5,706	✓				ข้อบัญญัติ ปี 68	สำนักปลัด	
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 โครงการ		70,000	-	-	-	64,294	5,706	1	0	0	0			

รายงานติดตามการดำเนินงาน  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2568  
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมา คงเหลือ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครง การ	แหล่งงบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
1	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	25,000	-	-	-	19,750	5,250	✓				ข้อบัญญัติ ปี 68	สำนักปลัด	
2	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	80,000	30,000	-	-	97,860	12,140	✓				ข้อบัญญัติ ปี 68	สำนักปลัด	
3	โครงการส่งเสริมความรักและความอบอุ่น ในครอบครัว	25,000	-	-	-	21,743	3,257	✓				ข้อบัญญัติ ปี 68	สำนักปลัด	
4	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เด็กและเยาวชน	30,000	-	-	-	29,070	930	✓				ข้อบัญญัติ ปี 68	สำนักปลัด	
5	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี	25,000	-	-	-	25,000	-	✓				ข้อบัญญัติ ปี 68	สำนักปลัด	
6	โครงการอบรมและพัฒนากลุ่มอาชีพ	25,000	-	-	-	21,645	3,355	✓				ข้อบัญญัติ ปี 68	สำนักปลัด	
7	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเขาพนม โครงการอำเภอเขาพนม ยั่งยืนศูนย์ ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่	30,000	-	-	-	30,000	-	✓				ข้อบัญญัติ ปี 67	สำนักปลัด	
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน 7 โครงการ		240,000	30,000	-	-	245,068	24,932	7	0	0	0			

รายงานติดตามการดำเนินงาน  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2568  
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.7 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครงการ	แหล่งงบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
1	โครงการป้องกันและบรรเทา ความเดือดร้อนของประชาชนที่ เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ	120,000	-	-	-	54,663	65,337	✓				ข้อบัญญัติ ปี 68	สำนักปลัด	
2	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป พร.) รุ่นจัดตั้ง	130,000	-		-	126,510	3490	✓				ข้อบัญญัติ ปี 68	สำนักปลัด	
รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน จำนวน 2 โครงการ		250,000	-	-	-	181,173	68,827	2	0	0	0			

รายงานติดตามการดำเนินงาน  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2568  
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.8 แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	กอนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครงการ	แหล่งงบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,222,800	-	554,590	-	9,618,200	50,010	✓				ข้อบัญญัติ ปี 68	สำนักปลัด	
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,000,000	10,000	-	-	3,001,000	9,000	✓				ข้อบัญญัติ ปี 68	สำนักปลัด	
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	92,400	-	-	-	88,000	4,400	✓				ข้อบัญญัติ ปี 68	สำนักปลัด	
รวมแผนงานงบกลาง จำนวน 3 โครงการ		13,315,200	10,000	554,590	-	12,707,200	63,410	3	0	0	0			
<u>รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน คุณภาพชีวิต จำนวน 47โครงการ</u>		20,199,720	923,000	712,590	0	20,081,378	328,752	45	0	0	2			

รายงานติดตามการดำเนินงาน  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2568  
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครงการ	แหล่งงบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
1	กิจกรรมปลูกต้นไม้ รั้ว น้ำ รั้วป่า	5,000	-	-	-	5,000	0	✓				ข้อบัญญัติ ปี 68	สำนักปลัด	
2	โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตำบลหน้าเขา	5,000	-	-	-		5000	✓				ข้อบัญญัติ ปี 68	สำนักปลัด	ดำเนินการโดย ไม่ใช่ งบประมาณ
3	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย องค์การบริหารส่วน	50,000		-	-		50,000	✓				ข้อบัญญัติ ปี 68	สำนักปลัด	ดำเนินการโดย ไม่ใช่ งบประมาณ
รวมแผนงานการเกษตร จำนวน 3 โครงการ		60,000	-	-	-	5,000	55,000	3	0	0	0			

รายงานติดตามการดำเนินงาน  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2568  
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครงการ	แหล่งงบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุง สถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วน ตำบลหน้าเขา	400,000	-	249,900	-	149,000	1,100	✓				ข้อบัญญัติ ปี 68	สำนักปลัด /ช่าง	
2	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	20,000	10,000	-	-	29,877	123	✓				ข้อบัญญัติ ปี 68	สำนักปลัด	
3	โครงการอบรมให้ความรู้ การจัดการขยะมูลฝอย และคัดแยกขยะครัวเรือน โดยใช้ถังขยะเปียกลด ปริมาณขยะ	60,000	3,555	9,555	-	50,445	3,555	✓				ข้อบัญญัติ ปี 68	สำนักปลัด	
4	โครงการธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วน ตำบลหน้าเขา	50,000		25,000	-	22,210	2,790	✓				ข้อบัญญัติ ปี 68	สำนักปลัด	
รวมแผนงานเคหะและชุมชน จำนวน 4 โครงการ		530,000	13,555	284,455	-	251,532	7568	4	0	0	0			
<u>รวมยุทธศาสตร์ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จำนวน 7 โครงการ</u>		590,000	13,555	284,455	0	256,532	62,568	7	0	0	0			

รายงานติดตามการดำเนินงาน  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2568  
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

4.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครงการ	แหล่งงบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
1	โครงการสำรวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา	25,000	-	-	-	25,000	-	✓				ข้อบัญญัติ ปี 68	สำนักปลัด	
2	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา	200,000	-	15,665	-	153,700	30,635	✓				ข้อบัญญัติ ปี 68	สำนักปลัด	
3	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่	140,000	-	-	-	63,000	77,000	✓				ข้อบัญญัติ ปี 68	สำนักปลัด	
รวมแผนงานบริหารทั่วไป จำนวน 3 โครงการ		365,000	-	15,665	-	241,700	107,635	3	0	0	0			

รายงานติดตามการดำเนินงาน  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2568  
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา อำเภอเขาวงกต จังหวัดกระบี่

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครงการ	แหล่งงบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
1	โครงการวางและปรับปรุงผังเมือง/ชุมชนและการวางผังชุมชน	5,000	-	-	-	-	5,000			✓		ข้อบัญญัติ ปี 68	กองช่าง	
2	โครงการสำรวจตรวจสอบและจัดทำแนวเขตการปกครองตำบล	10,000	-	-	-	-	10,000			✓		ข้อบัญญัติ ปี 68	กองช่าง	
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน 2 โครงการ		15,000	-	-	-	0	15,000	0	0	2	0			

รายงานติดตามการดำเนินงาน  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2568  
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

4.3 ครุภัณฑ์สำนักงาน แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินก าร	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครงก าร	แหล่งงบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
1	เก้าอี้ (ประชุม)	-	60,000	-	-	60,000	0	✓				ข้อบัญญัติ ปี 68	สำนักปลัด	ตั้งจ่ายรายการใหม่
2	เก้าอี้พนักคอย	-	12,000	-	-	12,000	0	✓				ข้อบัญญัติ ปี 68	สำนักปลัด	ตั้งจ่ายรายการใหม่
รวมครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ		-	72,000	-	-	72,000	0	2	0	0	0			

4.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินก าร	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครงก าร	แหล่งงบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
1	เครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น	7,000	-	-	-	6,900	100	✓				ข้อบัญญัติ ปี 68	สำนักปลัด	
รวมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1 รายการ		7,000	-	-	-	6,900	100	1	0	0	0			

4.5 ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินก าร	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครงก าร	แหล่งงบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
1	รถบรรทุก (ดีเซล)	1,055,000	117,000	-	-	1,165,800	6,200	✓				ข้อบัญญัติ ปี 67	กองช่าง	
รวมครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่ง 1 รายการ		1,055,000	117,000	-	-	1,165,800	6,200	1	0					

4.6 ครุภัณฑ์การเกษตร แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินก าร	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครงก าร	แหล่งงบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
1	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	15,500				15,500	0	✓				ข้อบัญญัติ ปี 68	กองช่าง	
2	ซบเมิร์สสูบน้ำ (Submersa)	100,000	50,000			144,000	6000	✓				ข้อบัญญัติ ปี 68	กองช่าง	
รวมครุภัณฑ์การเกษตร 2 รายการ		115,500	50,000		-	159,500	6,000	2	0	0				

4.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินก าร	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครงก าร	แหล่งงบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
1	โครงการติดตั้งระบบโซลาร์ เซลล์ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	380,000	-	-	-	380,000	-	✓				ข้อบัญญัติ ปี 67	กองช่าง	กันเงิน ปี67
รวมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 1 รายการ		380,000	-	-	-	380,000	-	1	0	0				
<u>รวมยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร จัดการจำนวน 12 โครงการ</u>		1,937,500	239,000	15,665	0	1,645,900	514,935	10	0	2	0			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินก าร	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครงก าร	แหล่งบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
--------------	-----------------	----------	----------	-------	-------------------	-------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------------------	----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------------	----------

ผนวก


โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำแก้ว หมู่ที่ ๖




ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน  
(นายยุทธชัย ชูศรี)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา



โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วยน้ำดำ-สวนปาล์มนายมนตรี หมู่ที่ ๔





ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ




ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน  
(นายยุทธชัย ชูศรี)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วยน้ำคำ-สวนปาล์มนายมนตรี หมู่ที่ ๔




ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน  
(นายยุทธชัย ชูศรี)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนายคล้าย-นายจิตร หมู่ที่ ๓



ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ  
ลงชื่อ..... กรรมการ  
ลงชื่อ..... กรรมการ



ลงชื่อ..... ผู้ควบคุมงาน  
(นายยุทธชัย ชูศรี)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา




โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนาออก-อนามัย หมู่ที่ ๑



ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....

ปลัด อบต. มตอ.  
กรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ



ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน  
(นายยุทธชัย ชุศรี)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

# โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนาออก-อนามัย หมู่ที่ ๑



**โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา**

**ชื่อโครงการ** โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนาออก - อนามัย หมู่ที่ ๑

**ปริมาณงาน** โดยงานปรับปรุงถนนมีทิศสภาพเดิมมีโดยเฉลี่ยขนาดกว้าง 5.00 เมตร มียาวจากหัว 4.00 เมตร ระยะทาง 1.600 เมตร  
 ภายหลังตัดลูกรังสายนาออกใหม่ และถมดินลูกรังขนาด 557 ลบ.ม. พร้อมแก้ไขระดับและปรับหน้าดินจากถนนเดิม  
 สะเทือนเฉลี่ยต่อขนาดไม่เกิน 10 ซม. พร้อมปรับแต่งลูกรังขนาด ๑๐๐กก/ลูกรัง ๑๐๐กก/ลูกรัง

**งบประมาณ** 182,000.00 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

**วันเริ่มสัญญา** วันที่ 2 พฤษภาคม 2568 ถึงวันสิ้นสุดสัญญา 31 พฤษภาคม 2568

**ผู้รับจ้าง** ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวียดนามวิสาหกิจ โทรทัศน์ 081-8940074 เลขที่ 13 หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 81400

**ผู้ควบคุมงาน** นายยุทธชัย ชูศรี กรมการปกครอง 1. นายธวัช ใสใจดี  
 2. นางสาวนันท์นภัส ชัยภูศรีสุทธิ  
 3. นางสาวธิดา คงน้อย

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ  
 ลงชื่อ..... กรรมการ  
 ลงชื่อ..... กรรมการ  
 ลงชื่อ..... กรรมการ



**โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา**

**ชื่อโครงการ** โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนาออก - อนามัย หมู่ที่ ๑

**ปริมาณงาน** โดยงานปรับปรุงถนนมีทิศสภาพเดิมมีโดยเฉลี่ยขนาดกว้าง 5.00 เมตร มียาวจากหัว 4.00 เมตร ระยะทาง 1.600 เมตร  
 ภายหลังตัดลูกรังสายนาออกใหม่ และถมดินลูกรังขนาด 557 ลบ.ม. พร้อมแก้ไขระดับและปรับหน้าดินจากถนนเดิม  
 สะเทือนเฉลี่ยต่อขนาดไม่เกิน 10 ซม. พร้อมปรับแต่งลูกรังขนาด ๑๐๐กก/ลูกรัง ๑๐๐กก/ลูกรัง

**งบประมาณ** 182,000.00 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

**วันเริ่มสัญญา** วันที่ 2 พฤษภาคม 2568 ถึงวันสิ้นสุดสัญญา 31 พฤษภาคม 2568

**ผู้รับจ้าง** ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวียดนามวิสาหกิจ โทรทัศน์ 081-8940074 เลขที่ 13 หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 81400

**ผู้ควบคุมงาน** นายยุทธชัย ชูศรี กรมการปกครอง 1. นายธวัช ใสใจดี  
 2. นางสาวนันท์นภัส ชัยภูศรีสุทธิ  
 3. นางสาวธิดา คงน้อย

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน  
 (นายยุทธชัย ชูศรี)  
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทุ่งผักไห่-ควนไผ่ลาย หมู่ที่ ๑



ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....

.....กรรมการ  
.....กรรมการ  
.....กรรมการ



ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน  
(นายยุทธชัย ชูศรี)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

# โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทุ่งผักไห่-ควนไผ่ลาย หมู่ที่ ๑



ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ




ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน  
 (นายยุทธชัย ชูศรี)  
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนายผง-ช่องพอ หมู่ที่ ๓




ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ



ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน  
(นายยุทธชัย ชุศรี)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนายผง-ช่องพอ หมู่ที่ ๓



ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ..... กรรมการ  
ลงชื่อ.....



ลงชื่อ..... ผู้ควบคุมงาน  
(นายยุทธชัย ชุศรี)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนายผง-เขาดิน หมู่ที่ ๓



ลงชื่อ.....  
ตำแหน่ง.....  
ลงชื่อ..... กรรมการ



ลงชื่อ..... กรรมการ  
ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... ผู้ควบคุมงาน  
(นายยุทธชัย ชูศรี)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

# โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนายผง-เขาดิน หมู่ที่ ๓



**โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา**

ชื่อโครงการ: โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนายผง - เขาดิน หมู่ที่ ๓

บริเวณถนน: โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนายผง-เขาดิน ระยะทาง ๕.๐๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ๖๐๐๐ เมตร  
 บริเวณถนนลูกรังสายบ้านนายผง-เขาดิน ระยะทาง ๕.๐๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ๖๐๐๐ เมตร  
 ระยะตั้งเครื่องจักรกลก่อสร้าง ๑๕ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ๖๐๐๐ เมตร

งบประมาณ: 125,800.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา: วันที่ 2 พฤษภาคม 2568      วันสิ้นสุดสัญญา: 31 พฤษภาคม 2568

ผู้รับจ้าง: บริษัท ช่างก่อสร้าง นวัตกรรม โยธา โทร: 081-8940074 และ 13 หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๓๖๑๐

ผู้ควบคุมงาน: นายสุทธิ ชูศรี      กรรมการบริหารงาน: 1. นายวิไล ไม้ซ่าง  
 2. นายเอกพันธ์ ชูศรี  
 3. นายวิไล ไม้ซ่าง

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ



**โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา**

ชื่อโครงการ: โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนายผง - เขาดิน หมู่ที่ ๓

บริเวณถนน: โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนายผง-เขาดิน ระยะทาง ๕.๐๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ๖๐๐๐ เมตร  
 บริเวณถนนลูกรังสายบ้านนายผง-เขาดิน ระยะทาง ๕.๐๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ๖๐๐๐ เมตร  
 ระยะตั้งเครื่องจักรกลก่อสร้าง ๑๕ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ๖๐๐๐ เมตร

งบประมาณ: 125,800.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา: วันที่ 2 พฤษภาคม 2568      วันสิ้นสุดสัญญา: 31 พฤษภาคม 2568

ผู้รับจ้าง: บริษัท ช่างก่อสร้าง นวัตกรรม โยธา โทร: 081-8940074 และ 13 หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๓๖๑๐

ผู้ควบคุมงาน: นายสุทธิ ชูศรี      กรรมการบริหารงาน: 1. นายวิไล ไม้ซ่าง  
 2. นายเอกพันธ์ ชูศรี  
 3. นายวิไล ไม้ซ่าง

ลงชื่อ..... ผู้ควบคุมงาน  
 (นายยุทธชัย ชูศรี)  
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายต้นพงษ์-ทุ่งไผ่หมัน หมู่ที่ ๓



ตั้งชื่อ.....ประธานกรรมการ  
ตั้งชื่อ.....กรรมการ  
ตั้งชื่อ.....กรรมการ



ตั้งชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน  
(นายยุทธชัย ชูศรี)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

# โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายต้นพงษ์-ทุ่งไผ่หมื่น หมู่ที่ ๓



**โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา**

ชื่อโครงการ: โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายต้นพงษ์ - ทุ่งไผ่หมื่น หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน: โดยการทำปรับปรุงถนนให้มีความกว้าง 5.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร  
เกรดเกลี่ยดินลูกรังสายทางขึ้นตามสปีทิม และถมหินลูกรังจำนวน 416 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบและบดทับแน่นด้วยรถบดคลัน  
สะเทือนล้อเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 10 ตัน พร้อมปรับแก้ระบายน้ำ ตามแบบรูปที่ ๑ บด กักน้ำดิน

งบประมาณ: 126,100.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา: วันที่ 2 พฤษภาคม 2568      วันสิ้นสุดสัญญา: 31 พฤษภาคม 2568

ผู้รับจ้าง: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวียดนามการโยธา โทรศัพท์ 081-8940074 เลขที่ 13 หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 81140

ผู้ควบคุมงาน: นายยุทธชัย ชูศรี      กรรมการตรวจการจ้าง: 1. นายอะโงส สี่เซ็งด      2. นางสาวเนห์นัส ชัยยศสิทธิ์      3. นางสาวธิดา คณน้อย

ลงชื่อ.....กรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ



**โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา**

ชื่อโครงการ: โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายต้นพงษ์ - ทุ่งไผ่หมื่น หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน: โดยการทำปรับปรุงถนนให้มีความกว้าง 5.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร  
เกรดเกลี่ยดินลูกรังสายทางขึ้นตามสปีทิม และถมหินลูกรังจำนวน 416 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบและบดทับแน่นด้วยรถบดคลัน  
สะเทือนล้อเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 10 ตัน พร้อมปรับแก้ระบายน้ำ ตามแบบรูปที่ ๑ บด กักน้ำดิน

งบประมาณ: 126,100.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา: วันที่ 2 พฤษภาคม 2568      วันสิ้นสุดสัญญา: 31 พฤษภาคม 2568




ผู้รับจ้าง: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวียดนามการโยธา โทรศัพท์ 081-8940074 เลขที่ 13 หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 81140

ผู้ควบคุมงาน: นายยุทธชัย ชูศรี      กรรมการตรวจการจ้าง: 1. นายอะโงส สี่เซ็งด      2. นางสาวเนห์นัส ชัยยศสิทธิ์      3. นางสาวธิดา คณน้อย

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน  
(นายยุทธชัย ชูศรี)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา




โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทุ่งคอก-ปลายคลอง หมู่ที่ ๕



ชื่อ..... ผู้ควบคุมงาน  
(นายยุทธชัย ชุศรี)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนายจิตร-พรุเตย หมู่ที่ ๖




ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ควบคุมงาน  
(นายยุทธชัย ชูศรี)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนายจิตร-พรุเตย หมู่ที่ ๖



ลงชื่อ..... ผู้ควบคุมงาน  
ลงชื่อ..... (นายยุทธชัย ชูศรี)  
ลงชื่อ..... ผู้ช่วยนายช่างโยธา



ลงชื่อ..... ผู้ควบคุมงาน  
(นายยุทธชัย ชูศรี)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

# โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายพรุเตย-พลังใหม่ หมู่ที่ ๖



ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ  
ลงชื่อ..... กรรมการ  
ลงชื่อ..... กรรมการ  
ลงชื่อ..... กรรมการ



ลงชื่อ..... ผู้ควบคุมงาน  
(นายสุทิน ชมเชย)  
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายพรุเตย-พลังใหม่ หมู่ที่ ๒



.....ประธานกรรมการ  
.....กรรมการ  
.....กรรมการ  
.....กรรมการ




ลงชื่อ นายน ชัยชนะ ผู้ควบงาน  
(นายสุทิน ชมเชย)  
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ


โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่าวลำแพน - ้วยคอกหมู หมู่ที่ ๘



โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่าวลำแพน - ้วยคอกหมู หมู่ที่ ๘



โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนางคอง-นายค่อง หมู่ที่ ๘



ลงชื่อ..... *[Signature]* ..... ประจักษ์  
ลงชื่อ..... *[Signature]* ..... กรรมการ  
ลงชื่อ..... *[Signature]* ..... กรรมการ  
ลงชื่อ..... ..... กรรมการ  
ลงชื่อ..... ..... กรรมการ




ลงชื่อ..... *[Signature]* ..... ผู้ควบคุมงาน  
(นายยุทธชัย ชุศรี)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

# โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนางคอง-นายคล่อง หมู่ที่ ๘



ลงชื่อ..... ผู้ควบคุมงาน  
 (นายยุทธชัย ชูศรี)  
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายอ่าวป่าไผ่ หมู่ที่ ๘



ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....กรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ



ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน  
(นายยุทธชัย ชูศรี)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายอ่าวป่าไผ่ หมู่ที่ ๘



**โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา**

วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาปรับปรุงถนนลูกรังสายอ่าวป่าไผ่ หมู่ที่ ๘

บริเวณถนน: โดยถนนปรับปรุงจะตั้งอยู่ทางทิศใต้ของโรงเรียนวัดป่าไผ่ 5.000 เมตร มีขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1.500 เมตร

เขตก่อสร้าง: เขตก่อสร้างจะวางตามแนวถนนเดิม และตัดถนนใหม่ 418 เมตร หรือใกล้เคียงกับแนวถนนเดิมที่ขาดหายไป

สิ่งก่อสร้าง: สิ่งก่อสร้างที่ก่อสร้างจะมีความยาว 10 กิโลเมตร หรือใกล้เคียงกับแนวถนนเดิมตามแนวถนนเดิม

งบประมาณ: 155,400.00 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา: วันที่ 27 มีนาคม 2568      วันสิ้นสุดสัญญา: 25 เมษายน 2568

ผู้รับจ้าง: บริษัท สิริพิชญ์ 2518 จำกัด โทรศัพท์ 084-8503828 เลขที่ 102/6 หมู่ที่ 5 ตำบลอ่าวไผ่ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

ผู้ควบคุมงาน: นายยุทธชัย ชูศรี      กรมการช่างก่อสร้าง: 1. นายเกียรติชัย เกษม  
2. นายเจริญชัย เกษม  
3. นางสาวณิชาภัทรา ชัยฤทธิ์



**โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา**

วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาปรับปรุงถนนลูกรังสายอ่าวป่าไผ่ หมู่ที่ ๘

บริเวณถนน: โดยถนนปรับปรุงจะตั้งอยู่ทางทิศใต้ของโรงเรียนวัดป่าไผ่ 5.000 เมตร มีขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1.500 เมตร

เขตก่อสร้าง: เขตก่อสร้างจะวางตามแนวถนนเดิม และตัดถนนใหม่ 418 เมตร หรือใกล้เคียงกับแนวถนนเดิมที่ขาดหายไป

สิ่งก่อสร้าง: สิ่งก่อสร้างที่ก่อสร้างจะมีความยาว 10 กิโลเมตร หรือใกล้เคียงกับแนวถนนเดิมตามแนวถนนเดิม

งบประมาณ: 155,400.00 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)




วันเริ่มสัญญา: วันที่ 27 มีนาคม 2568      วันสิ้นสุดสัญญา: 25 เมษายน 2568

ผู้รับจ้าง: บริษัท สิริพิชญ์ 2518 จำกัด โทรศัพท์ 084-8503828 เลขที่ 102/6 หมู่ที่ 5 ตำบลอ่าวไผ่ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

ผู้ควบคุมงาน: นายยุทธชัย ชูศรี      กรมการช่างก่อสร้าง: 1. นายเกียรติชัย เกษม  
2. นายเจริญชัย เกษม  
3. นางสาวณิชาภัทรา ชัยฤทธิ์



ลงชื่อ นายยุทธชัย ชูศรี ผู้ควบคุมงาน  
(นายยุทธชัย ชูศรี)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายอ่าวลำแพน-ห้วยคอกหมู หมู่ที่ ๘




ลงชื่อ..... ผู้ควบคุมงาน  
(นายยุทธชัย ชูศรี)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายอ่าวลำแพน-ห้วยคอกหมู หมู่ที่ ๘



ลงชื่อ..... ผู้ควบคุมงาน  
(นายยุทธชัย ชูศรี)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองท่อมัง-อ่าวลำแพน หมู่ที่ ๘



ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....



ลงชื่อ..... ผู้ควบคุมงาน  
(นายยุทธชัย ชูศรี)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองห่มมัง-อ่าวลำแพน หมู่ที่ ๘



**โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา**

ชื่อโครงการ: โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองห่มมัง - อ่าวลำแพน หมู่ที่ ๘

ปริมาณงาน: โดยการปรับปรุงถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง 5.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2.000 เมตร เกรตเกลี่ยดินลูกรังสายทางอื่นมาผสมใหม่ และถมหินดินจำนวน 520 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบและบดทับแน่นด้วยรถคลัน สะเทือนล้อเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 10 คัน พร้อมปรับแต่งคูระบายน้ำ ตามแบบรูปที่ อบต.กำหนด

งบประมาณ: 182,300.00 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)

วันเริ่ม: 27 มีนาคม 2568      วันสิ้นสุดสัญญา: 25 เมษายน 2568

ผู้รับจ้าง: บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด โทรศัพท์ 084-8503828 เลขที่ 102/6 หมู่ที่ 5 ตำบลเขาใหญ่ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 81100

ผู้ควบคุมงาน: นายยุทธชัย ชูศรี

กรรมการตรวจการจ้าง: 1. นางกัญญา สุทอง  
2. นายอะโอส สัจจรงค์  
3. นางสาวนันทนัส ชัยสุศรีสิทธิ์

ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....



**โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา**

ชื่อโครงการ: โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองห่มมัง - อ่าวลำแพน หมู่ที่ ๘

ปริมาณงาน: โดยการปรับปรุงถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง 5.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2.000 เมตร เกรตเกลี่ยดินลูกรังสายทางอื่นมาผสมใหม่ และถมหินดินจำนวน 520 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบและบดทับแน่นด้วยรถคลัน สะเทือนล้อเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 10 คัน พร้อมปรับแต่งคูระบายน้ำ ตามแบบรูปที่ อบต.กำหนด

งบประมาณ: 182,300.00 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)

วันเริ่ม: 27 มีนาคม 2568      วันสิ้นสุดสัญญา: 25 เมษายน 2568

ผู้รับจ้าง: บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด โทรศัพท์ 084-8503828 เลขที่ 102/6 หมู่ที่ 5 ตำบลเขาใหญ่ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 81100

ผู้ควบคุมงาน: นายยุทธชัย ชูศรี

กรรมการตรวจการจ้าง: 1. นางกัญญา สุทอง  
2. นายอะโอส สัจจรงค์  
3. นางสาวนันทนัส ชัยสุศรีสิทธิ์

ลงชื่อ..... ผู้ควบคุมงาน  
(นายยุทธชัย ชูศรี)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายเขาหัวปลัด-คลองท่อมัง หมู่ที่ ๘



ลงชื่อ ..... ผู้ควบคุมงาน  
(นายยุทธชัย ชูศรี)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายเขาหัวพลัด-คลองท่อมวัง หมู่ที่ ๘

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายเขาหัวพลัด - คลองท่อมวัง หมู่ที่ ๘  
 ปริมาณงาน โดยกาปรับปรุงถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง 5.00 เมตร หาดทรายกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร  
 เกรดเกลี่ยดินลูกรังสายทางขึ้นมาผสมใหม่ และถมหินผู้รำนาน 416 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบและบดทับแน่นด้วยรถบดสัน  
 สะเทือนล้อเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 10 คัน พร้อมปรับแต่งคูระบายน้ำ ตามแบบรูปที่ ๑๒๒.กำหนด  
 งบประมาณ 135,100.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  
 วันเริ่มสัญญา วันที่ 27 มีนาคม 2568 วันสิ้นสุดสัญญา 25 เมษายน 2568  
 ผู้รับจ้าง บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด โทรศัพท์ 084-8503828 เลขที่ 102/6 หมู่ที่ 5 ตำบลเขาใหญ่ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 8100  
 ผู้ควบคุมงาน นายยุทธชัย ชูศรี กรมการตรวจการจ้าง นางกัญญา สุทอง

นายชเชอโสภ สังกักรัต  
 นางสาวกัญญา สุทอง  
 ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
 ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายเขาหัวพลัด - คลองท่อมวัง หมู่ที่ ๘  
 ปริมาณงาน โดยกาปรับปรุงถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง 5.00 เมตร หาดทรายกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร  
 เกรดเกลี่ยดินลูกรังสายทางขึ้นมาผสมใหม่ และถมหินผู้รำนาน 416 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบและบดทับแน่นด้วยรถบดสัน  
 สะเทือนล้อเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 10 คัน พร้อมปรับแต่งคูระบายน้ำ ตามแบบรูปที่ ๑๒๒.กำหนด  
 งบประมาณ 135,100.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  
 วันเริ่มสัญญา วันที่ 27 มีนาคม 2568 วันสิ้นสุดสัญญา 25 เมษายน 2568  
 ผู้รับจ้าง บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด โทรศัพท์ 084-8503828 เลขที่ 102/6 หมู่ที่ 5 ตำบลเขาใหญ่ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 8100  
 ผู้ควบคุมงาน นายยุทธชัย ชูศรี กรมการตรวจการจ้าง นางกัญญา สุทอง

ลงชื่อ..... ผู้ควบคุมงาน  
 (นายยุทธชัย ชูศรี)  
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนิพนธ์-เขาแก้ว ความถ้ง หมู่ที่ ๕





ลงชื่อ..... ผู้ควบคุมงาน  
(นายยุทธชัย ชูศรี)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

# โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนิพนธ์-เขาแก้ว ควบทั้ง หมู่ที่ ๔



ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน  
(นายยุทธชัย ชูศรี)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนายฉาย-คลองท่อม้ง หมู่ที่ ๔



ลงชื่อ นายยุทธชัย ชูศรี ผู้ควบคุมงาน  
(นายยุทธชัย ชูศรี)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

# โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนายฉาย-คลองท่อมิ่ง หมู่ที่ ๔



Galaxy A23 5G


ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....



Galaxy A23 5G

ลงชื่อ..... ผู้ควบคุมงาน  
(นายยุทธชัย ชูศรี)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนายชม-สวนปาล์มเชียงใหม่ หมู่ที่ ๕



Galaxy A23 5G

ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....



Galaxy A23 5G

ลงชื่อ..... ผู้ควบคุมงาน  
(นายยุทธชัย ชุศรี)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนายชม-สวนปาล์มเชียงใหม่ หมู่ที่ ๔



**โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเสา**

วัตถุประสงค์: โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนายชม - สวนปาล์มเชียงใหม่ หมู่ที่ 4

ขอบเขต: โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนายชม - สวนปาล์มเชียงใหม่ หมู่ที่ 4 ระยะทางรวม 5.00 เมตร กว้างทางวิ่ง 4.00 เมตร ระบายน้ำ 1,000 เมตร  
 การก่อสร้างถนนลูกรังขนาดความกว้าง 4.00 เมตร กว้างทางวิ่ง 4.00 เมตร พร้อมท่อระบายน้ำและคันดินกั้นเขตทางด้านซ้ายและขวา  
 ความยาวของถนนลูกรัง 5.00 เมตร พร้อมชั้นลาดหน้าและหลังทางวิ่ง 10 ซม. พร้อมชั้นลูกรังหน้าและหลังทางวิ่ง 10 ซม. (พื้นที่ก่อสร้างรวม 10.00 ตารางเมตร)

งบประมาณ: 157,400.00 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา: วันที่ 9 เมษายน 2566      วันสิ้นสุดสัญญา: 8 พฤษภาคม 2566

ผู้จัดทำ: บริษัท วิสิสโก้ 2518 จำกัด โทรศัพท์ 084-8503828 เลขที่ 102/4 หมู่ที่ 5 ตำบลศรีบุญ อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง

ผู้ควบคุมงาน: นายยุทธชัย ชูศรี      กรรมการตรวจรับ: 1. นายชวโรจน์ สันติสุข  
 2. นางสาวนงา อังคาร  
 3. นางสาววิภา ศงษ์ชัย



**โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเสา**

วัตถุประสงค์: โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนายชม - สวนปาล์มเชียงใหม่ หมู่ที่ 4

ขอบเขต: โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนายชม - สวนปาล์มเชียงใหม่ หมู่ที่ 4 ระยะทางรวม 5.00 เมตร กว้างทางวิ่ง 4.00 เมตร ระบายน้ำ 1,000 เมตร  
 การก่อสร้างถนนลูกรังขนาดความกว้าง 4.00 เมตร กว้างทางวิ่ง 4.00 เมตร พร้อมท่อระบายน้ำและคันดินกั้นเขตทางด้านซ้ายและขวา  
 ความยาวของถนนลูกรัง 5.00 เมตร พร้อมชั้นลาดหน้าและหลังทางวิ่ง 10 ซม. พร้อมชั้นลูกรังหน้าและหลังทางวิ่ง 10 ซม. (พื้นที่ก่อสร้างรวม 10.00 ตารางเมตร)

งบประมาณ: 157,400.00 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา: วันที่ 9 เมษายน 2566      วันสิ้นสุดสัญญา: 8 พฤษภาคม 2566

ผู้จัดทำ: บริษัท วิสิสโก้ 2518 จำกัด โทรศัพท์ 084-8503828 เลขที่ 102/4 หมู่ที่ 5 ตำบลศรีบุญ อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง

ผู้ควบคุมงาน: นายยุทธชัย ชูศรี      กรรมการตรวจรับ: 1. นายชวโรจน์ สันติสุข  
 2. นางสาวนงา อังคาร  
 3. นางสาววิภา ศงษ์ชัย

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน  
 (นายยุทธชัย ชูศรี)  
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา


โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนางเล็ก-นายเสน หมู่ที่ ๗



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน  
(นายยุทธชัย ชูศรี)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนางเล็ก-นายเสน หมู่ที่ ๗




Galaxy A23 5G

ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....

กรรมการ

กรรมกร


กรรมกร



Galaxy A23 5G

ลงชื่อ..... ผู้ควบคุมงาน  
(นายยุทธชัย ชูศรี)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายประปาภูเขา หมู่ที่ ๗



ลงชื่อ.....


ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ



ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

กรรมการ

กรรมการ

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายประปาภูเขา หมู่ที่ ๗



ตั้งชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ



โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายต้นหาร-คลองหยวน หมู่ที่ ๗



ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ


.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ



โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายต้นหาร-คลองหยวน หมู่ที่ ๗



ลงชื่อ.....


ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ





ลงชื่อ.....



กรรมการ

กรรมการ

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายควนผึ่ง-คลองด้วน หมู่ที่ ๗




ลงชื่อ..... *[Signature]* ..... ปรึกษากฎหมาย  
ลงชื่อ..... *[Signature]* ..... กรรมการ  
ลงชื่อ..... *[Signature]* ..... กรรมการ



ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....

ลงชื่อ..... *[Signature]* ..... ผู้ควบคุมงาน  
(นายยุทธชัย ชูศรี)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายควนผึ่ง-คลองตัน หมู่ที่ ๗



ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน  
(นายยุทธชัย ชูศรี)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนายสุชาติ - นายเจริญ หมู่ที่ ๗



สัญญา  
เลขที่

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ



สัญญา  
เลขที่

.....

.....กรรมการ


.....กรรมการ

.....กรรมการ

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนายสุชาติ - นายเจริญ หมู่ที่ ๗



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ



# งานติดตั้งระบบโซล่าปั้ม อบต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่



วัดใหม่  
วัดใหม่



วัดใหม่

วัดใหม่

โครงการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ (กลุ่มเขาหัวพลัด)



ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน  
(นายยุทธชัย ชูศรี)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ (กลุ่มเขาหัวพลัด)




ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน  
(นายยุทธชัย ชูศรี)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดานอาคารสำนักงาน อบต.หน้าเขา หมู่ที่ 2



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ




โครงการซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดานอาคารสำนักงาน อบต.หน้าเขา หมู่ที่ 2



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ  
ลงชื่อ กุพันธ์ อธิพาน.....กรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ




โครงการซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดานอาคารสำนักงาน อบต.หน้าเขา หมู่ที่ 2




.....ประธานกรรมการ  
.....กรรมการ  
ลงชื่อ..... *กฤษ วัฒน* .....กรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ



โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองท่อมัง-บ.พันศรี หมู่ที่ ๘



ลงชื่อ.....  .....ผู้ควบคุมงาน  
 (นายยุทธชัย ชูศรี)  
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองท่อมัง-บ.พันศรี หมู่ที่ ๘



ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ




ลงชื่อ..... ผู้ควบคุมงาน

(นายยุทธชัย ชูศรี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายตันหาร-คลองเนียง หมู่ที่ ๗




ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ



ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน


(นายยุทธชัย ชุศรี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายต้นหาร-คลองเนียง หมู่ที่ ๗



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ



ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน  
(นายยุทธชัย ชูศรี)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๖



ลงชื่อ... *กนก วัฒนา*

ลงชื่อ...

ลงชื่อ...


ประธานกรรมการ

กรรมการ


กรรมการ

กรรมการ



กรรมการ



# โครงการปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๖



โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายตันยูง-คลองห้อมมัง หมู่ที่ ๔




นางชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 นางชื่อ.....กรรมการ  
 นางสาวชื่อ.....กรรมการ  
 นางสาวชื่อ.....กรรมการ  
 นางสาวชื่อ.....กรรมการ




นางชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน  
 (นายยุทธชัย ชูศรี)  
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายต้นยูง-คลองท่อมฝั่ง หมู่ที่ ๔



ลงชื่อ..... ผู้ควบคุมงาน  
(นายยุทธชัย ชูศรี)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

# โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วยน้ำแก้ว - คลองควั่น หมู่ที่ ๖



1. นาย.....  
 2. นาย.....  
 3. นาย.....  
 4. นาย.....


ประธานกรรมการ  
 กรรมการ  
 กรรมการ  
 กรรมการ



**โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา**

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วยน้ำแก้ว - คลองควั่น หมู่ที่ ๖  
 ปริมาณงาน : โครงการปรับปรุงถนนให้กระสภาพเป็นผิวลาดเรียบขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาวรวมกิโล ๔.๐๐ กิโลเมตร ๒๒๗๗ เมตร  
 ใช้งบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล ๑๗๖ ล้านบาท พร้อมเป็นเจ้าภาพสนับสนุน ค่าแรงคนงาน ๑๒๖ ล้านบาท  
 ๒๖๔.๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  
 วันเริ่มสัญญา : วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗ วันสิ้นสุดสัญญา : วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๗  
 ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเอชวีการโยธา โทรศัพท์ ๐๙๑-๐๘๔-๐๐๗๔  
 เลขที่ ๑๖ หมู่ที่ ๑ ตำบลหน้าเขา อำเภอเสนาห์ จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๔๐  
 ผู้ควบคุมงาน : นายประสงค์ คำทอง


คณะกรรมการตรวจงาน  
 ๑. นาย.....  
 ๒. นาย.....  
 ๓. นาย.....

(ลงชื่อ)  ช่างควบคุมงาน  
 (นายประสงค์ คำทอง)  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วยน้ำแก้ว - คลองตัน หมู่ที่ ๒




ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....

(ลงชื่อ)  ช่างควบคุมงาน  
(นายประสงค์ คำทอง)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งผักไห่ - ควนไผ่ลาย หมู่ที่ ๑



.....  
.....  
.....  
.....  
.....

(ลงชื่อ)   
(นายระสงค์ คำทอง)  
วิศวกรโยธา(ชำนาญการ อบต.หน้าเขา)

ช่างควบคุมงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งผักไห่ - ควนไผ่ลาย หมู่ที่ ๑

### โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา


ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งผักไห่ - ควนไผ่ลาย หมู่ที่ ๑
ปริมาณงาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความหนา ๑.๑๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร
งบประมาณ	พริบมีเงินที่ธนาคารชื่อไม่ต่ำกว่า ๗๐๐ ล้านบาท ตามแบบบูรณาการระเบียบของ อบต. หน้าเขา
วันเริ่มสัญญา	วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ วันสิ้นสุดสัญญา วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗
ผู้รับจ้าง	ชก. เอ็นจิเนียริ่งไฮส โครคิฟ ๐๘๑-๘๙๔-๐๐๗๔
ผู้ควบคุมงาน	เลขที่ ๑๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๔๐ นางประสิทธิ์ คำทอง

คณะกรรมการตรวจการจ้าง

1. นายระโธส สิมธอ
2. นายสารอังกษา อินทะ
3. นายอารวธลักษณ์ แก้วใหญ่



ส. ก. ....  
 ส. ข. ....  
 ส. ค. ....  
 ส. ง. ....  
 ส. จ. ....

(ลงชื่อ)   
 (นายประสงค คำทอง)  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต. หน้าเขา

ช่างควบคุมงาน

โครงการย้ายระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕



**โครงการก่อสร้างของ อบต.หน้าเขา**

ชื่อโครงการ: โครงการย้ายระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕

ปริมาณงาน: โครงการก่อสร้างฐานพร้อมเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบเครื่องสูบน้ำ-ระบบท่อประปาเชื่อมต่ออาคาร

งบประมาณ: ๒๕๓,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา: วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

วันสิ้นสุดสัญญา: วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๓

ผู้รับจ้าง: บริษัท อสมพรก่อสร้าง จำกัด โทร.๐๘๑-๗๖๓๗๕๑๕

เลขที่ ศพ หมู่ที่ ๕ อ.ปรางค์ ๕.๓๖๓/๑๖๖ ข.นครศรีธรรมราช ๘๐๒๕๐

ผู้ควบคุมงาน: นายประสงค์ คำทอง กรรมการตรวจการจ้าง

- ๑. นายโตโต
- ๒. นายชูเกียรติ
- ๓. นายบุญช่วย


- ผู้ตรวจ
- วราณ
- บุรี

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

(ลงชื่อ)  ช่างควบคุมงาน


(นายประสงค์ คำทอง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา

โครงการย้ายระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕



ชื่อ.....  
 ชื่อ.....  
 ชื่อ.....


(ลงชื่อ)  ช่างควบคุมงาน  
 นายประสงค์ ค้าทอง)  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา

โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ๒ ข้างทาง หมู่ที่ ๑-๘



(ลงชื่อ) วิมล ฤกษ์ ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน  
(นายวิมลโชค สฤกษ์เพชร)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ๒ ข้างทาง หมู่ที่ ๑-๘



(ลงชื่อ) วิวัฒน์ สกลเพชร ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน  
(นายวิวัฒน์ สกลเพชร)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสองสว่าง ๒ ช่างทาง หมู่ที่ ๑-๘



(ลงชื่อ) วิมลใจ สุกผล ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน  
(นายวิมลใจ สุกผลเพชร)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบางสร้าน - หัวยลลา หมู่ที่ ๒



ชื่อ.....  
ตำแหน่ง.....

ประธานกรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ



(ลงชื่อ)  ช่างควบคุมงาน  
(นายประสงค์ คำทอง)  
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง อบต.หน้าเขา


โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบางสร้าง - หัวหลา หมู่ที่ ๒



ชื่อ.....  
ลงชื่อ.....

ประธานกรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ




(ลงชื่อ)  ช่างควบคุมงาน  
(นายประสงค์ คำทอง)  
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง อบต.หน้าเขา

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบางสร้าน - หัวรอกไม้ หมู่ที่ ๒



.....ประธานกรรมการ  
.....กรรมการ  
.....กรรมการ  
.....กรรมการ




(ลงชื่อ)  ช่างควบคุมงาน  
(นายประสงค์ คำทอง)  
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง อบต.หน้าเขา

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบางสร้าง - หัวรอกไม้ หมู่ที่ ๒



.....ประธานกรรมการ  
.....กรรมการ  
.....กรรมการ  
.....กรรมการ




(ลงชื่อ)  ช่างควบคุมงาน  
(นายประสงค์ คำทอง)  
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง อบต.หน้าเขา

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองปราบ - หาดยูง หมู่ที่ ๒



ชื่อ.....  
ลงชื่อ.....  
ตำแหน่ง.....  
ตำแหน่ง.....  
ตำแหน่ง.....



(ลงชื่อ)  ช่างควบคุมงาน  
(นายประสงค์ คำทอง)  
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง อบต.หน้าเขา

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองปราบ - หาดยูง หมู่ที่ ๒



ชื่อ  
ตำแหน่ง  
เลขที่

*[Handwritten signature]*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....



(ลงชื่อ) *[Handwritten signature]* ช่างควบคุมงาน  
(นายประสงค์ คำทอง)  
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง อบต.หน้าเขา

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบางสร้าง - ควนปริง หมู่ที่ ๒



รูปที่ ๑



(ลงชื่อ)

ช่างควบคุมงาน

(นายประสงค์ คำทอง)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง อบต.หน้าเขา


.....  
.....  
.....  
.....  
.....

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบางสร้าง - ควนปริง หมู่ที่ ๒




ชื่อ..... บัญชีธนาคาร.....  
ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....



(ลงชื่อ)  ช่างควบคุมงาน  
(นายประสงค์ คำทอง)  
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง อบต.หน้าเขา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชวน-คลองทมมั่ง หมู่ที่ ๘



ลงชื่อ..... *[Signature]* ..... ประธานกรรมการ  
ลงชื่อ..... *[Signature]* ..... กรรมการ  
ลงชื่อ..... *[Signature]* ..... กรรมการ



ลงชื่อ..... *[Signature]* ..... ผู้ควบคุมงาน  
(นายยุทธชัย ชูศรี)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชวน-คลองทมม้ง หมู่ที่ ๘



ชื่อ.....  
ตำแหน่ง.....  
.....  
.....



ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน  
(นายยุทธชัย ชูศรี)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนางคอง - นายคล่อง หมู่ที่ ๘



โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนางคอง - นายคล่อง หมู่ที่ ๘



โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนา - ควนหินพุก หมู่ที่ ๕



นางชื่อ.....ประธานกรรมการ  
นางชื่อ.....กรรมการ  
นางชื่อ.....กรรมการ  
นางชื่อ.....กรรมการ



โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนา - ควนหินทุก หมู่ที่ ๕



ลงชื่อ.....กรรมการ  
ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....กรรมการ



แบบรายงานผลการปฏิบัติงานเป่าล้างป้อนน้ำบาดาล

สถานที่ บ่อเก็บน้ำ หาดทราย บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบล หน้าเขา  
 อำเภอ เขาค้อ จังหวัด გრენი  
 หมายเลขบ่อ..... ความลึกบ่อ(ข้อมูล)..... 118 เมตร  
 ความลึกก่อนเป่าล้าง..... 115 เมตร ปริมาณน้ำ..... 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ระดับน้ำลด..... เมตร  
 ระดับน้ำปกติ..... 8 เมตร ปริมาณน้ำ..... 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ระดับน้ำลด..... เมตร  
 วันที่ดำเนินการ..... 15/09/68..... ระยะเวลาเป่าล้างรวม..... 3 ชั่วโมง  
 ชนิดเครื่องสูบลม..... แพร่งกิน..... ขนาดเครื่องสูบลม..... 1.5 แรงม้า ลงท่อตูดน้ำ ความลึก..... 76 เมตร



รูปที่ 1 ก่อนดำเนินการเป่าล้าง



รูปที่ 2 ขณะดำเนินการเป่าล้าง



รูปที่ 3 ขณะดำเนินการเป่าล้าง



รูปที่ 4 หลังดำเนินการเป่าล้าง

ลงชื่อ..... ผู้รับรอง  
 (นาย ชูชีพ นพรัตน์)  
 ตำแหน่ง..... ก.อ.ค. ๘.๘

ลงชื่อ..... ผู้รับรอง  
 (นาย สวัสดิ์ สิกขานนท์)  
 ตำแหน่ง..... อ.เศรษฐาน

ลงชื่อ..... ผู้รับรอง  
 (นาย ประสิทธิ์ สอนแก้ว)  
 ตำแหน่ง..... อ.วิชาญ

ลงชื่อ..... ผู้ปฏิบัติงาน  
 (นาย อภิวัฒน์ นภ.เลิศ)  
 15/9/68 วันเดือนปี

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล

สถานที่ บ้านหมาม ตำบลบ้านหมาม หมู่ที่ 8 ตำบล หน้าเขา  
 อำเภอ เขาค้อ จังหวัด กระบี่  
 หมายเลขบ่อ ..... ความลึกบ่อ(ข้อมูล)..... เมตร  
 ความลึกก่อนเป่าล้าง 72 เมตร ความลึกหลังเป่าล้าง 85 เมตร  
 ระดับน้ำปกติ 30 เมตร ปริมาณน้ำ 4-5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ระดับน้ำลด ..... เมตร  
 วันที่ดำเนินการ 15/09/68 ระยะเวลาเป่าล้างรวม 3 ชั่วโมง  
 ชนิดเครื่องสูบลม TORQUE ขนาดเครื่องสูบลม 2 แรงม้า ลงท่อสูดน้ำ ความลึก 60 เมตร



รูปที่ 1 ก่อนดำเนินการเป่าล้าง



รูปที่ 2 ขณะดำเนินการเป่าล้าง



รูปที่ 3 ขณะดำเนินการเป่าล้าง



รูปที่ 4 หลังดำเนินการเป่าล้าง

ลงชื่อ ผู้รับรอง  
 (นาย ชูเกียรติ น. น. น. น.)  
 ตำแหน่ง ผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ ผู้รับรอง  
 (นาย ประดิษฐ์ น. น. น. น.)  
 ตำแหน่ง ช่างเทคนิค

ลงชื่อ ผู้ปฏิบัติงาน  
 (นาย ชูเกียรติ น. น. น. น.)  
 ตำแหน่ง ผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ ผู้ปฏิบัติงาน  
 (นาย ประดิษฐ์ น. น. น. น.)  
 15/9/68 วันเดือนปี

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบางสร้าง - ห้วยสะตอ หมู่ที่ ๒



*[Handwritten signature]*  
.....ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
.....กรรมการ  
.....กรรมการ  
.....กรรมการ  
.....กรรมการ



(ลงชื่อ) *[Handwritten signature]* ช่างควบคุมงาน  
(นายประสงค์ คำทอง)  
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง อบต.หน้าเขา

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบางสร้าน - หัวสะพาน หมู่ที่ ๒



กรรมการ

ชื่อ..... กรรมการ

*Handwritten signature*

กรรมการ


กร

กร

๑๐๗ ๑.  
๑.๖๐ x ๑.๐๐ ม.

(ลงชื่อ) *Handwritten signature* ช่างควบคุมงาน  
(นายประสงค์ คำทอง)  
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง อบต.หน้าเขา

# โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วยน้ำแก้ว-ควนผึ้ง หมู่ที่ ๖




ลงชื่อ..... *[Signature]* ..... ผู้ควบคุมงาน  
(นายยุทธชัย ชูศรี)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วยน้ำแก้ว-ควนผึ้ง หมู่ที่ ๖



ลงชื่อ SS ผู้ควบคุมงาน  
(นายยุทธชัย ชุตรี)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา



โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วยน้ำแก้ว-สระน้ำ หมู่ที่ ๖



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน  
(นายสุทิน ชมเชย)  
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

# โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วยน้ำแก้ว-สระน้ำ หมู่ที่ ๖




ลงชื่อ.....ผู้ควบงาน  
(นายสุทิน ชมเชย)  
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายพรตย-มัสยิด หมู่ที่ ๖





ลงชื่อ..... ผู้ควบคุมงาน  
ลงชื่อ..... นายช่าง  
ลงชื่อ..... นพ. ๕๘๓๓ ๐๕๕๖๐๓๕  
ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....



ลงชื่อ..... [Signature] ผู้ควบคุมงาน  
(นายยุทธชัย ชูศรี)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายพรตย-มัสยิด หมู่ที่ ๖



ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน  
(นายยุทธชัย ชูศรี)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

# โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายอ่าวลำแพน - ห้วยคอกหมู หมู่ที่ 8



.....งานกรรม  
ลงชื่อ.....กรรมการ



.....การ  
.....การ

# โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายอ่าวลำแพน - ห้วยคอกหมู หมู่ที่ 8



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ





รายงานสรุปผลการดำเนินงาน  
โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘  
วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๘  
ณ สวนสมุนไพร ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร ตำบลหน้าเขา



จัดทำโดย  
งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด  
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่




Galaxy S24 Ultra



Galaxy S24 Ultra

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง  
ถนนในพื้นที่ตำบลหน้าเขา  
ประจำปีงบประมาณ 2568  
วันอาทิตย์ ที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568  
ณ ถนนสายวัดถ้ำโกบ-บ้านต้นพงษ์



# โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง ถนนในพื้นที่ตำบลหน้าเขา ประจำปีงบประมาณ 2568 วันจันทร์ ที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568 ณ ถนนสายบ้านบางสร้าง-บ้านต้นหาร





รายงานสรุปผลการดำเนินงาน  
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘  
วันที่ ๒๒ - ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๘  
ณ โรงแรมดิวาน่าพลาซ่า  
ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่



จัดทำโดย  
งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด  
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่





รายงานสรุปผลการดำเนินงาน  
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘  
วันที่ ๒๖ - ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘  
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่



จัดทำโดย  
งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด  
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ประมวลภาพกิจกรรม  
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘





รายงานสรุปผลการดำเนินงาน  
โครงการอบรมพัฒนากลุ่มอาชีพตำบลหน้าเขา  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘  
วันที่ ๒๖ - ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘  
ณ วัดคงคาสุทราวาส(วัดน้ำรอบ)



จัดทำโดย  
งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด  
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่





รายงานสรุปผลการดำเนินงาน  
โครงการสืบริต สถานรอย ร้อยใจกตัญญู  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘  
วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๘  
ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา



จัดทำโดย  
งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด  
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ประมวลภาพกิจกรรม  
โครงการสืบริต สานรอย ร้อยใจกตัญญู  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘





รายงานสรุปผลการดำเนินงาน  
โครงการปลูกป่าและหญ้าแฝกในวันสำคัญ  
ประจำปี ๒๕๖๘



คณะผู้จัดทำ  
งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด  
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา



Galaxy S24 Ultra

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน



โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำแก้ว



โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำโกบ



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพลังใหม่-ถ้ำวิมานเมฆ หมู่ที่ ๖



# โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพลังใหม่-ถ้ำวิมานเมฆ หมู่ที่ ๖



ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ  
 ลงชื่อ..... กรรมการ  
 ลงชื่อ..... กรรมการ  
 ลงชื่อ..... กรรมการ



ลงชื่อ..... ผู้ควบคุมงาน  
 (นายยุทธชัย ชุศรี)  
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา



รายงานสรุปผลการดำเนินงาน  
โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบล กีฬา อบต.หน้าเขาเกมส์ ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๘  
ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘



จัดทำโดย  
กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

# ภาพกิจกรรม









รายงานสรุปผลการดำเนินงาน  
โครงการ การแข่งขันฟุตบอล “อบจ.กระบี่ คัพ” ด้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ ๒๐  
เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘



จัดทำโดย  
กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ภาพกิจกรรม





รายงานสรุปผลการดำเนินงาน  
โครงการงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๘  
๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘



จัดทำโดย  
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

# ภาพกิจกรรม





รายงานสรุปผลการดำเนินงาน  
โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๘  
๒๖ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘



จัดทำโดย  
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

# ภาพกิจกรรม





รายงานสรุปผลการดำเนินงาน  
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๘  
๑๑ มกราคม ๒๕๖๘



จัดทำโดย  
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ภาพประกอบรายงาน  
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

