



รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2568



องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบรวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรคห้าและวรรคหก ได้กำหนดให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี ค่าแถลงนโยบายของนายกององค์การบริหารส่วนตำบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาจึงขอประกาศผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา และดูผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.nakhao.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๕-๖๐๒๕๘๘

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘



(นายวรรณะ บุญประกอบ)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

คำนำ

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรคห้าและวรรคหก ได้กำหนดให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี คำแถลงนโยบายของนายกององค์การบริหารส่วนตำบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย

เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาจึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และกำกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นช่องทางให้ประชาชนได้มีโอกาสตรวจสอบผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ประจำปี ๒๕๖๘ และเผยแพร่ต่อสาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา หรือแจ้งผ่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

สารบัญ

หน้า

ก. วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา	๑
ข. พันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา	๑
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑
ง. การวางแผนพัฒนา	๒
จ. การจัดทำงบประมาณ	๓
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ	๔
ช. ผลการดำเนินงาน	๕
รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ	๙
ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรม	๓๗

บทนำ

ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.หน้าเขา

"โครงสร้างพื้นฐานดี มีคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวหน้า"

ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

๑. เส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน ระบบการคมนาคมและการขนส่งรองรับการท่องเที่ยว และการเกษตรมีเพียงพอต่อความต้องการ

๒. เพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำการอุปโภคบริโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อแก้ไข ภาวะภัยแล้ง และเพื่อใช้ในภาคเกษตรกรรม

๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีความพร้อมในการ ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔. ประชาชนร่วมมือร่วมใจการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการ พัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

● ด้านเศรษฐกิจ

กลยุทธ์ ๑. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการคมนาคมและการขนส่งรองรับการท่องเที่ยวและการเกษตร

๒. ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อรองรับการท่องเที่ยว

๓. การพัฒนาแหล่งน้ำการอุปโภคบริโภคให้เพียงพอ ต่อความต้องการเพื่อแก้ไขภัยแล้งและ เพื่อใช้ในภาคเกษตรกรรม

๔. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณสุขและสาธารณสุขมูลฐาน

๕. ส่งเสริมการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๖. ส่งเสริมอาชีพและพัฒนากลุ่มอาชีพ

● การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ ๑. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการศึกษาทุกระดับ

๒. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น

๓. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี

๔. ส่งเสริมและพัฒนาสาธารณสุข

๕. ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์คนชรา คนพิการ คนยากไร้ เด็ก เยาวชน สตรีและผู้ด้อยโอกาส

๖. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด

๗. ส่งเสริมและสนับสนุน การมีส่วนร่วมของประชาชน

๘. รักษาความสงบภายใน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สร้างความมั่นคงและ ความปลอดภัย

๙. ส่งเสริมการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑๐. ส่งเสริมอาชีพและพัฒนากลุ่มอาชีพ

- การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ ๑. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- การบริหารจัดการ
กลยุทธ์ ๑. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร และการปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน

ง. การวางแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๕ ปี ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ดังนี้

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ด้านเศรษฐกิจ	๓๒๘	๓๓๙,๐๐๒,๐๐๐	๓๒๘	๓๓๙,๐๐๒,๐๐๐	๓๒๘	๓๓๙,๐๐๒,๐๐๐	๓๒๘	๓๓๙,๐๐๒,๐๐๐	๓๒๘	๓๓๙,๐๐๒,๐๐๐
ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๙๕	๓๔,๕๙๐,๐๐๐	๙๕	๓๔,๕๙๐,๐๐๐	๙๕	๓๔,๕๙๐,๐๐๐	๙๕	๓๔,๕๙๐,๐๐๐	๙๕	๓๔,๕๙๐,๐๐๐
ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๗	๒๐,๐๓๔,๐๐๐	๒๗	๒๐,๐๓๔,๐๐๐	๒๗	๒๐,๐๓๔,๐๐๐	๒๗	๒๐,๐๓๔,๐๐๐	๒๗	๒๐,๐๓๔,๐๐๐
ด้านการบริหารจัดการ	๑๖	๒,๖๙๐,๐๐๐	๑๖	๒,๖๙๐,๐๐๐	๑๖	๒,๖๙๐,๐๐๐	๑๖	๒,๖๙๐,๐๐๐	๑๖	๒,๖๙๐,๐๐๐
รวม	๔๖๖	๓๙๖,๓๑๖,๐๐๐	๔๖๖	๓๙๖,๓๑๖,๐๐๐	๔๖๖	๓๙๖,๓๑๖,๐๐๐	๔๖๖	๓๙๖,๓๑๖,๐๐๐	๔๖๖	๓๙๖,๓๑๖,๐๐๐

จ. การจัดหางบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ได้นำโครงการไปปฏิบัติสามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
ด้านเศรษฐกิจ	๗๘	๒๓,๐๔๐,๙๔๕
ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๔๗	๒๐,๑๙๙,๗๒๐
ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๗	๕๙๐,๐๐๐
ด้านการบริหารจัดการ	๑๒	๑,๙๓๗,๕๐๐
รวม	๑๔๔	๔๕,๗๖๘,๑๖๕

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ

๑. งบประมาณรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา มีงบประมาณรายจ่ายในปี พ.ศ.๒๕๖๘ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมจำนวน ๔๕,๗๖๘,๑๖๕ บาท แยกเป็นงบประมาณตามงบข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗ เบิกตัดปี จำนวน ๑,๖๖๕,๕๐๐ บาท งบข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘ จำนวน ๗,๙๔๘,๒๐๐ บาท ใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๑๒,๖๓๐,๒๐๐ บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๗๙๗,๐๔๕ บาท ปรากฏดังตาราง

ยุทธศาสตร์	งบข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗ เบิกตัดปี	งบข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘	ใช้จ่ายเงินสะสม	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	รวม
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
๑. ด้านเศรษฐกิจ	๑,๖๖๕,๕๐๐	๗,๙๔๘,๒๐๐	๑๒,๖๓๐,๒๐๐	๗๙๗,๐๔๕	๒๓,๐๔๐,๙๔๕
๒. ด้านคุณภาพชีวิต	๐	๒๐,๑๙๙,๗๒๐	๐	๐	๒๐,๑๙๙,๗๒๐
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๐	๕๙๐,๐๐๐	๐	๐	๕๙๐,๐๐๐
๔. ด้านการบริหารจัดการ	๐	๑,๙๓๗,๕๐๐	๐	๐	๑,๙๓๗,๕๐๐
รวม	๑,๖๖๕,๕๐๐	๓๑,๖๗๕,๑๐๐	๑๒,๖๓๐,๒๐๐	๗๙๗,๐๔๕	๔๕,๗๖๘,๑๖๕

๒ การเบิกจ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา มีการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายในปี พ.ศ.๒๕๖๘ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมจำนวน ๓๑,๓๒๘,๗๘๓ บาท แยกเป็นงบประมาณตามงบข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗ เบิกตัดปี จำนวน ๑,๒๑๑,๕๐๐ บาท งบข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘ จำนวน ๒๓,๗๒๐,๙๐๐ บาท ใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๖,๗๖๗,๕๐๐ บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๗๙๗,๐๔๕ บาท ปรากฏดังตาราง

ยุทธศาสตร์	งบข้อบัญญัติปี 2567 เบิกตัดปี	งบข้อบัญญัติ ปี 256๘	ใช้จ่ายเงินสะสม	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	รวม
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	
๑. ด้านเศรษฐกิจ	๑,๒๑๑,๕๐๐	๑,๗๓๗,๐๙๐	๖,๗๖๗,๕๐๐	๗๙๗,๐๔๕	๑๐,๕๑๓,๑๓๕
๒. ด้านคุณภาพชีวิต	๐	๒๐,๐๘๑,๓๗๘	๐	๐	๒๐,๐๘๑,๓๗๘
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๐	๒๕๖,๕๓๒	๐	๐	๒๕๖,๕๓๒
๔. ด้านการบริหารจัดการ	๐	๑,๖๔๕,๙๐๐	๐	๐	๑,๖๔๕,๙๐๐
รวม	๑,๒๑๑,๕๐๐	๒๓,๗๒๐,๙๐๐	๖,๗๖๗,๕๐๐	๗๙๗,๐๔๕	๓๑,๓๒๘,๗๘๓

ข. ผลการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๘ ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด		จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ด้านเศรษฐกิจรวม	๗๘	๔๙	๖๒.๐๐	๑๖	๒๐.๗๘	๑๓	๑๖.๕๘	=	=	
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมโยธา	๗๘	๔๙	๖๒.๐๐	๑๖	๒๐.๗๘	๑๓	๑๖.๕๘	-	-	
๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<p>จากตารางข้างต้นจะเห็นว่ายุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจมี ๒ แผนงาน คือ แผนงานอุตสาหกรรมโยธา และแผนงานเคหะและชุมชน มีโครงการทั้งหมด ๗๘ โครงการ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๐๐ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๗๘ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๕๘ และโครงการที่ยกเลิก - โครงการ คิดเป็นร้อยละ -</p>										

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก	
	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๒. ด้านคุณภาพชีวิตรวม	๔๗	๔๕	๙๕.๗๔	-	-	๒	๔.๒๖	=	=
๒.๑ แผนงานการศึกษา	๑๒	๑๒	๑๐๐	-	-	-	-	-	-
๒.๒ แผนงานการเกษตร	๓	๓	๑๐๐	-	-	-	-	-	-
๒.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๐	๑๐	๑๐๐	-	-	-	-	-	-
๒.๔ แผนงานสาธารณสุข	๙	๗	๗๗.๗๘	-	-	๒	๒๒.๒๒	-	-
๒.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑	๑	๑๐๐	-	-	-	-	-	-
๒.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๗	๗	๑๐๐	-	-	-	-	-	-
๒.๗ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๒	๒๓	๑๐๐	-	-	-	-	-	-
๒.๘ แผนงานบกลาง	๓	๓	๑๐๐	-	-	-	-	-	-
<p>จากตารางข้างต้นจะเห็นว่ายุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตมี ๘ แผนงาน คือ แผนงานการศึกษา แผนงานการเกษตรแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานรักษาความสงบภายใน และ แผนงานบกลาง มีโครงการทั้งหมด ๔๗ โครงการ โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๗๔ และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๒</p>									

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก	
	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๗	๗	๑๐๐	-	-	-	-	-	-
๓.๑ แผนงานการเกษตร	๓	๓	๑๐๐	-	-	-	-	-	-
๓.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๔	๔	๑๐๐	-	-	-	-	-	-
จากตารางข้างต้นจะเห็นว่ายุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี ๒ แผนงาน คือ แผนงานการเกษตร แผนงานเคหะและชุมชน มีโครงการทั้งหมด ๗ โครงการ มีการดำเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐									

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๔. ด้านการบริหารจัดการรวม	๑๒	๑๐	๘๓.๓๓	-	-	๒	๑๖.๖๗	=	=
๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๓	๓	๑๐๐	-	-	-	-	-	-
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒	-	-	-	-	๒	๑๐๐	-	-
๔.๓ แผนงานบริหารทั่วไปครุภัณฑ์สำนักงาน	๒	๒	๑๐๐	-	-	-	-	-	-
๔.๔ แผนงานบริหารทั่วไปครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๑	๑	๑๐๐	-	-	-	-	-	-
๔.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง	๑	-	-	-	-	๑	๑๐๐	-	-
๔.๖ แผนงานการพาณิชย์ ครุภัณฑ์การเกษตร	๒	๒	๑๐๐	-	-	-	-	-	-
๔.๗ แผนงานการพาณิชย์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๑	-	-	-	-	๑	๑๐๐	-	-
จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการมีโครงการทั้งหมด ๑๒ โครงการ จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓ จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗ และโครงการที่ยกเลิก - โครงการ คิดเป็นร้อยละ -									
รวมทั้งสิ้น	๑๔๔	๑๑๑	๗๗.๐๐	๑๖	๑๑.๑๑	๑๗	๑๑.๘๐	=	=

สรุปโดยรวม จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา มีการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านคุณภาพชีวิต ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการบริหารจัดการ มีโครงการทั้งหมด จำนวน ๑๔๔ โครงการ มีจำนวนโครงการที่เสร็จ จำนวน ๑๑๑ โครงการคิดเป็นร้อยละ ๗๗.๐๐ จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๑ จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๘๐ และโครงการที่ยกเลิกจำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ -

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ		แหล่งงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
												เริ่ม	สิ้นสุด			
1	โครงการปรับปรุงต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ห้วยน้ำแก้ว	80,000	-	-	-	60,200	19,800	✓				ก.พ-68	พ.ค- 68	ข้อบัญญัติปี 68	กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายรุ่ม - คลองปราบ หมู่ที่	488,000	-	-	460,200		27,800		✓			ก.พ-68	พ.ค- 68	ข้อบัญญัติปี 68	กองช่าง	ก่อนนี้ ผูกพัน
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายต้นพงษ์ - ทุ่งไผ่ หมู่ที่ 3	488,000	-	-	483,000		5,000		✓			ก.พ-68	พ.ค- 68	ข้อบัญญัติปี 68	กองช่าง	ก่อนนี้ ผูกพัน
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายต้นยูง - คลองท่อม หมู่ที่ 4	824,000	-	-	824,000		0		✓			ก.พ-68	พ.ค- 68	ข้อบัญญัติปี 68	กองช่าง	ก่อนนี้ ผูกพัน
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายต้นหาร - คลองยวน หมู่ที่ 7	825,000	-	-	-	658,490	166,510	✓				ก.พ-68	พ.ค- 68	ข้อบัญญัติปี 68	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ		แหล่งงบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
												เริ่ม	สิ้นสุด			
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งผักไห่-ควนไผ่ลาย หมู่ที่ 1	497,000	-	-	490,000		7,000		✓			ก.พ- 68	พ.ค- 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	กองช่าง	ก่อนนี้ ผูกพัน
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านห้วยน้ำแก้ว - ควนผึ่ง หมู่ที่ 6	487,000	-	-	478,000		9,000		✓			ก.พ- 68	พ.ค- 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	กองช่าง	ก่อนนี้ ผูกพัน
8	โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร ไหล่ทางคสล.สายทุ่งคอก - สายปลายคลองหมู่ที่ 5	835,000	-	-	835,000		0		✓			เม.ย- 68	ก.ค- 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	กองช่าง	ก่อนนี้ ผูกพัน
9	โครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนางเดิม - ทุ่งไสมัน หมู่ที่ 3	322,000	-	-	316,000	-	6,000		✓			ก.พ- 68	พ.ค- 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	กองช่าง	ก่อนนี้ ผูกพัน
10	โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายซอยแก้วมังกร หมู่ที่ 1	145,000	-	-	140,600		4,400		✓			ก.พ- 68	พ.ค- 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	กองช่าง	ก่อนนี้ ผูกพัน
11	โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้านแบบถังแชมเปญ หมู่ที่ 8	850,000	-	-	779,000		71,000		✓			ม.ค - 68	พ.ค- 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	กองช่าง	
12	โครงการขยายเขตระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	250,000	-	-	250,000		0		✓			มิ.ย - 68	ก.ย- 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ		แหล่งรับ เงิน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
												เริ่ม	สิ้นสุด			
13	โครงการก่อสร้างกำแพง คสล. กันขยะ หมู่ที่ 6		249,900	-	249,900	-	0		✓			ก.พ- 68	พ.ค- 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	กองช่าง	
14	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายห้วยน้ำดำ -สวนป่าส้ม นายมณี หมู่ที่ 4	235,900	-	-	-	235,900	0	✓				เม.ย- 68	ก.ค- 68	ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	
15	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนายคล้าย - นายจิตร หมู่ที่ 3	130,400	-	-	-	130,400	0	✓				เม.ย- 68	ก.ค- 68	ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	
16	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายนานอก - อนามัย หมู่ที่ 1	182,000	-	-	-	182,000	0	✓				มี.ค- 68	ก.ย- 68	ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	
17	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทุ่งผักไถ่ - ควนไผ่ลาย หมู่ ที่ 1	174,000	-	-	-	174,000	0	✓				มี.ค- 68	ก.ย- 68	ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	
18	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนายผง - ช้องพอ หมู่ที่ 3	193,000	-	-	-	193,000	0	✓				มี.ย - 68	ก.ย- 68	ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ		แหล่งงบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
												เริ่ม	สิ้นสุด			
19	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนายผง - เขาดิน หมู่ที่ 3	125,800	-	-	-	125,800	0	✓				มี.ย - 68	ก.ย- 68	ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	
20	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านต้นพงษ์ - ทุ่งไผ่หมู่ หมู่ที่ 3	128,100	-	-	-	128,100	0	✓				มี.ย - 68	ก.ย- 68	ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	
21	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทุ่งคอก - ปลายคลอง หมู่ที่ 5	206,900	-	-	-	206,900	0	✓				มี.ค- 68	ก.ย- 68	ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	
22	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายนายจิตร - พรุเตย หมู่ที่ 6	195,800	-	-	-	195,800	0	✓				มี.ค- 68	ก.ย- 68	ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	
23	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายพรุเตย - พลับใหม่ หมู่ที่ 6	287,400	-	-	-	287,400	0	✓				มี.ค- 68	ก.ย- 68	ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	
24	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายนางคอง - นายคลอง หมู่ที่ 8	167,100	-	-	-	167,100	0	✓				มี.ค- 68	ก.ย- 68	ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	
25	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายอ่าวป่าไผ่ หมู่ที่ 8	155,400	-	-	-	155,400	0	✓				มี.ค- 68	ก.ย- 68	ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ		แหล่งงบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
												เริ่ม	สิ้นสุด			
26	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายอ่าวลำแพน - ห้วยคอกหมู หมู่ที่ 8	335,700	-	-	-	335,700	0	✓				มี.ค- 68	ก.ย- 68	ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	
27	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายคลองท่อมัง - อ่าวลำแพน หมู่ที่ 8	182,300	-	-	-	182,300	0	✓				มี.ค- 68	ก.ย- 68	ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	
28	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายเขาวิ้วพลัด - คลองท่อมัง หมู่ที่ 8	135,100	-	-	-	135,100	0	✓				มี.ค- 68	ก.ย- 68	ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	
29	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายนายนิพนธ์ - เขาแก้ว - ควนทัง หมู่ที่ 4	182,000	-	-	-	182,000	0	✓				มี.ค- 68	ก.ย- 68	ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	
30	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนายฉาย - คลองท่อมัง หมู่ที่ 4	265,200	-	-	-	265,200	0	✓				มี.ค- 68	ก.ย- 68	ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	
31	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านชม - สวนปาล์มเชียง แสน หมู่ที่ 4	157,400	-	-	-	157,400	0	✓				มี.ค- 68	ก.ย- 68	ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	
32	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนางเล็ก - นางเสน หมู่ที่ 7	151,700	-	-	-	151,700	0	✓				มี.ค- 68	ก.ย- 68	ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ		แหล่งงบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
												เริ่ม	สิ้นสุด			
33	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางขึ้นประปาภูเขา หมู่ที่ 7	115,500	-	-	-	115,500	0	✓				มี.ค- 68	ก.ย- 68	ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	
34	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายต้นหาร - คลองยวน หมู่ที่ 7	198,500	-	-	-	198,500	0	✓				มี.ค- 68	ก.ย- 68	ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	
35	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายควนฝั่ง - คลองด้วน หมู่ที่ 7	199,500	-	-	-	199,500	0	✓				มี.ค- 68	ก.ย- 68	ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	
36	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนายสุชาติ - นายเจริญ หมู่ที่ 7	173,000	-	-	-	173,000	0	✓				มี.ค- 68	ก.ย- 68	ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	
37	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบางสร้าน - ห้วยหลา หมู่ที่ 2	182,700	-	-	-	182,700	0	✓				มี.ค- 68	ก.ย- 68	ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	
38	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบางสร้าน - ห้วยรากไม้ หมู่ที่ 2	216,700	-	-	-	216,700	0	✓				มี.ค- 68	ก.ย- 68	ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	
39	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายคลองปราบ - หาดยูง หมู่ที่ 2	166,300	-	-	-	166,300	0	✓				มี.ค- 68	ก.ย- 68	ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ		แหล่งงบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
												เริ่ม	สิ้นสุด			
40	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบางสร้าน - ควนปริง หมู่ที่ 2	140,500	-	-	-	140,500	0	✓				มี.ค- 68	ก.ย- 68	ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	
41	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายนายชวน - คลองท่อมัง หมู่ที่ 8	349,500	-	-	-	349,500	0	✓				มี.ค- 68	ก.ย- 68	ข้อบัญญัติ ปี 67	กองช่าง	กันเงิน ก่อนนี้ ปี 67
42	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนา - ควนหินพุก หมู่ที่ 5	135,400	-	-	-	135,400	0	✓				มี.ค- 68	ก.ย- 68	ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	
43	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย บางสร้าน - ห้วยสะตอ หมู่ที่ 2	210,600				210,600	0	✓				มี.ค- 68	ก.ย- 68	ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	
44	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายห้วยน้ำแก้ว - ควนฝั่ง หมู่ที่ 6	163,400				163,400	0	✓				มี.ค- 68	ก.ย- 68	ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	
45	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายห้วยน้ำแก้ว - สระน้ำ หมู่ที่ 6	79,800				79,800	0	✓				มี.ค- 68	ก.ย- 68	ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	
46	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายพุดเตย - มัสยิด หมู่ที่ 6	184,700				184,700	0	✓				มี.ค- 68	ก.ย- 68	ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ		แหล่งงบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ	
												เริ่ม	สิ้นสุด				
47	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายอ่าวลำแพน - ห้วยคอกหมู (ปรับปรุงบริเวณคอสะพาน) หมู่ที่ 8	236,700				236,700	0	✓					มี.ค- 68	ก.ย- 68	ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	
48	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายห้วยน้ำแก้ว-คลองด้วน หมู่ที่ 6	264,000	-	-	-	264,000	0	✓					มี.ค- 68	ก.ย- 68	ข้อบัญญัติ ปี 67	กองช่าง	กันเงิน ก่อนนี้ ปี 67
49	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งผักไห่-ควนไผ่ลาย หมู่ที่ 1	490,000	-	-	-	490,000	0	✓					มี.ค- 68	ก.ย- 68	ใช้ จ่ายเงิน สะสม 67	กองช่าง	กันเงิน ก่อนนี้ ปี 67
50	โครงการจ้างย้ายระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่4	283,000	-	-	-	283,000	0	✓					ต.ค - 68	ต.ค- 68	ใช้ จ่ายเงิน สะสม 67	กองช่าง	กันเงิน ก่อนนี้ ปี 67
51	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านห้วยน้ำแก้ว - คลองด้วน หมู่ที่ 6	496,000	-	-	493,000	-	3,000		✓				มี.ย- 68	ก.ย- 68	ใช้ จ่ายเงิน สะสม 67	กองช่าง	ก่อนนี้ ผูกพัน
52	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบางสร้าน - ห้วย สะตอ หมู่ที่ 2	494,000	-	-	-	-	494,000			✓			ต.ค- 67	ก.ย- 68	ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	ขยาย เวลาเบิก เงิน
53	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายนายคล้าย - นาย จิตร หมู่ที่ 3	494,000	-	-	-	-	494,000			✓			ต.ค- 67	ก.ย- 68	ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	ขยาย เวลาเบิก เงิน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก้อที่ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ		แหล่งงบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
												เริ่ม	สิ้นสุด			
54	โครงการขยายเขตประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 6	246,500	-	-	-	-	246,500			✓		ต.ค- 67	ก.ย- 68	ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	ขยาย เวลาเบิก เงิน
55	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	337,200	-	-	-	-	337,200			✓		ต.ค- 67	ก.ย- 68	ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	ขยาย เวลาเบิก เงิน
56	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านนางละเมียด - นายสาริต หมู่ที่ 3	499,000	-	-	-	-	499,000			✓		ต.ค- 67	ก.ย- 68	ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	ขยาย เวลาเบิก เงิน
57	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายหน้าเขา - ควน กอ หมู่ที่ 1	499,000	-	-	-	-	499,000			✓		ต.ค- 67	ก.ย- 68	ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	ขยาย เวลาเบิก เงิน
58	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านนายฤกษ์ - นายจำรัส หมู่ที่ 3	499,000	-	-	-	-	499,000			✓		ต.ค- 67	ก.ย- 68	ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	ขยาย เวลาเบิก เงิน
59	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายวัดคงคา สุทธาวาส-สวนปาล์มนายฉลอง หมู่ที่ 4	317,000	-	-	-	-	317,000			✓		ต.ค- 67	ก.ย- 68	ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	ขยาย เวลาเบิก เงิน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ		แหล่งงบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
												เริ่ม	สิ้นสุด			
60	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนา-ควนหินทุก หมู่ที่ 5	499,000	-	-	-	-	499,000			✓		ต.ค- 67	ก.ย- 68	ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	ขยาย เวลาเบิก เงิน
61	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนผึ่ง-บ้านนายสนาน หมู่ที่ 7	494,000	-	-	-	-	494,000			✓		ต.ค- 67	ก.ย- 68	ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	ขยาย เวลาเบิก เงิน
62	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายสุชาติ - นายเจริญ หมู่ที่ 7	494,000	-	-	-	-	494,000			✓		ต.ค- 67	ก.ย- 68	ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	ขยาย เวลาเบิก เงิน
63	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านชม - สวนปาล์มเชียงแสน หมู่ที่ 4	494,000	-	-	-	-	494,000	✓				ม.ค - 68	พ.ค- 68	ใช้ จ่ายเงิน สะสม 68	กองช่าง	กั้นเงิน ปี 68
64	โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรไหล่ทางคสล.สายทุ่งคอก-สายปลายคลอง หมู่ที่ 5	699,000	-	101,000	-	598,000	0			✓		ต.ค- 67	ก.ย- 68	ข้อบัญญัติ ปี 67	กองช่าง	ขยาย เวลาเบิก เงิน
65	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชวน-คลองทมม้ง หมู่ที่ 8	353,000	-	-	-	-	353,000					ต.ค- 68	ก.ย- 68	ข้อบัญญัติ ปี 67	กองช่าง	กั้นเงิน ปี 67

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ		แหล่งงบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ	
												เริ่ม	สิ้นสุด				
66	โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสองข้างทาง หมู่ที่ 1 - 8 ตำบลหน้าเขา	250,000	-	-	-	250,000	0.00	✓					ค.ค- 68	ก.ย- 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	กองช่าง	
	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									✓							
67	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายอ่าวลำแพน - บ้านนายสุนันท์ หมู่ที่ 8	188,000	-	-	188,000	-	0		✓				มี.ค- 68	ก.ย- 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	กองช่าง	ก่อนนี้ ผูกพัน
68	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายอ่าวลำแพน-ชัยบุรี หมู่ที่ 8	169,900	-	-	169,900	-	0						มี.ค- 68	ก.ย- 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	กองช่าง	ก่อนนี้ ผูกพัน
69	โครงการการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่าวลำแพน-ห้วยคอกหมู (ปรับปรุงถนน คสล.วางท่อระบายน้ำ) หมู่ที่ 8	50,600	-	-	-	50,600	0	✓					มี.ค- 68	ก.ย- 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	กองช่าง	
70	โครงการซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดานสำนักงาน อบต.หน้าเขา หมู่ที่ 2	199,500	-	-	-	199,500	0	✓					มี.ย- 68	ก.ย- 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	กองช่าง	
71	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองทมมั่ง -บริษัทพันศรี หมู่ที่ 8	98,100	-	-	-	98,100	0	✓					มี.ย- 68	ก.ย- 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ		แหล่งงบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
												เริ่ม	สิ้นสุด			
72	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายต้นหาร-คลองเนียง หมู่ที่ 7	98,500	-	-	-	98,500	0	✓				มี.ค- 68	ก.ย- 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	กองช่าง	
73	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายต้นยูง -คลองท่มมิ่ง หมู่ที่ 8	98,900	-	-	-	98,900	0	✓	✓			มี.ค- 68	ก.ย- 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	กองช่าง	
74	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายคลองเนียง - คลองกลาง หมู่ที่ 7	101,700	-	-	101,700	-	0		✓			มี.ค- 68	ก.ย- 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	กองช่าง	ก่อนนี้ ผูกพัน
75	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายคลองปราบ - ทอนผักกูด หมู่ที่ 2	379,200	-	-	379,200	-	0					มี.ค- 68	ก.ย- 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	กองช่าง	ก่อนนี้ ผูกพัน
76	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายนางคอง - นายคลอง หมู่ที่ 2	82,800	-	-	-	82,800	0	✓				มี.ค- 68	ก.ย- 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	กองช่าง	
77	โครงการเป่าล้างบ่อบาดาล ระบบประปาหมู่บ้าน	140,000	-	-	-	140,000	0	✓				มี.ย- 68	ก.ย- 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	กองช่าง	
78	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายพลังใหม่ - ถ้ำวิ มาณเมฆ หมู่ที่ 6	797,045	-	-	-	797,045	0	✓	16	13		มี.ค- 68	ก.ย- 68	เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ 68	กองช่าง	
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการ โยธา ทั้งหมด 78 โครงการ		23,040,945	249,900	101,000	6,637,500	10,513,135	6,039,210	49			0					

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประม ณคงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครง การ	ระยะเวลา ดำเนินการ		แหล่งงบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
												เริ่ม	สิ้นสุด			
1	โครงการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้าน วิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหน้าเขา	20,000	-		-	19,635.00	365	✓				ก.พ - 68	มี.ค - 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	กอง การ ศึกษาฯ	
2	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	150,000	-		-	134,788	15,212	✓				ม.ค - 68	ม.ค - 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	กอง การ ศึกษาฯ	
3	โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์	21,000	-	-	-	20,895	105	✓				ก.ค - 68	ส.ค - 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	กอง การ ศึกษาฯ	
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	104,860		44,100	-	60,760	0	✓				ต.ค - 67	ก.ย - 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	กอง การ ศึกษาฯ	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประม มาณ คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครง การ	ระยะเวลา ดำเนินการ		แหล่งงบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
												เริ่ม	สิ้นสุด			
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	69,550		29,200	-	40,300	50	✓				พ.ค - 68	ส.ค - 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	กอง การ ศึกษาฯ	
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนราย หัว) สำหรับ ศพด.	422,100	-	39,500	-	382,568	32	✓				ต.ค - 67	ก.ย - 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	กอง การ ศึกษาฯ	
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	29,400	-	-	-	24,800	4,600	✓				มิ.ย - 68	ส.ค - 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	กอง การ ศึกษาฯ	
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การ เรียน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	42,700	-	-	-	35,960	6,740	✓				มิ.ย - 68	ส.ค - 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	กอง การ ศึกษาฯ	
9	โครงการอาหารกลางวันสำหรับ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	1,283,310	-	-	-	1,275,885	7,425	✓				ต.ค - 67	ก.ย - 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	กอง การ ศึกษาฯ	
10	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาดินโครงการ อาหารกลางวัน	840,400	168,900	-	-	1,009,272	28	✓				ต.ค - 67	ก.ย - 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	กอง การ ศึกษาฯ	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประม มาณ คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครง การ	ระยะเวลา ดำเนินการ		แหล่งงบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
												เริ่ม	สิ้นสุด			
11	อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ำโกบโครงการ อาหารกลางวัน	1,724,800	583,000	-	-	2,301,706	6,094	✓				ต.ค - 67	ก.ย - 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	กอง การ ศึกษา	
12	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้ว โครงการอาหารกลางวัน	708,400	1,100	-	-	708,994	506	✓				ต.ค - 67	ก.ย - 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	กอง การ ศึกษา	
รวมแผนงานการศึกษา จำนวน 12 โครงการ		5,416,520	753,000	112,800	-	6,015,563	41,157	12	0	0	0					

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมา คงเหลือ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครง การ	ระยะเวลา		แหล่งงบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
												เริ่ม	สิ้นสุด			
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สอง ข้างทาง	120,000	-	-	-	120,000	0	✓				ต.ค - 67	ก.ย - 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	สำนักปลัด	
2	โครงการ 1 อปท.1 สวน สมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา	30,000	-	-	-	7,909	22,091	✓				ต.ค - 67	ก.ย - 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	สำนักปลัด	
3	โครงการปลูกป่าและหญ้าแฝก ในวันสำคัญ	8,000	-	-	-	7,600	400	✓				ต.ค - 67	ก.ย - 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	สำนักปลัด	
รวมแผนงานการเกษตร จำนวน 3 โครงการ		158,000	-	-	-	135,509	22,491	3	0	0	0					

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครง การ	ระยะเวลา		แหล่งงบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
												เริ่ม	สิ้นสุด			
1	โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบล	400,000	-	1,100	-	391,710	7,190	✓				เม.ย - 68	พ.ค - 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	กอง การศึกษาฯ	
2	โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ	-	100,000	-	-	98,011	1,989	✓				เม.ย - 68	พ.ค - 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	กอง การศึกษาฯ	
3	โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข	20,000	-	17,200	-	2,800	0	✓				มิ.ย- 68	ก.ค- 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	กอง การศึกษาฯ	
4	โครงการรอมฎอนสัมพันธ์	20,000	-	20,000	-	-	0	✓				พ.ค - 68	มิ.ย- 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	กอง การศึกษาฯ	
5	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู/สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา	40,000	-	-	-	21,570	18,430	✓				ก.พ - 68	มี.ค- 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	กอง การศึกษาฯ	
6	จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยวัน สารทเดือนสิบ	40,000	-	-	-	25,000	15,000	✓				ต.ค - 68	ก.ย- 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	กอง การศึกษาฯ	
7	จัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา	20,000	-	6,900	-	13,080	20	✓				ก.ค - 68	ส.ค- 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	กอง การศึกษาฯ	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครง การ	ระยะเวลา		แหล่งงบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ	
												เริ่ม	สิ้นสุด				
8	โครงการฝึกอบรมจริยธรรม ภาคีรูด อื่น ประจำสภิดดำรงเอื้อยสถาน หมู่ที่	10,000		-	-	10,000	0	✓					มิ.ย- 68	ก.ย- 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	กอง การศึกษาฯ	
9	โครงการอุดหนุนมัสยิดพลังใหม่	10,000		-	-	10,000	0	✓					มิ.ย- 68	ก.ย- 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	กอง การศึกษาฯ	
10	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้าง ทางถนนในพื้นที่ตำบลหน้าเขา	30,000		-	-	10,400	19,600	✓					ต.ค - 67	ก.ย- 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	กอง การศึกษาฯ	
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ จำนวน 10 โครงการ		590,000	100,000	45,200	-	582,571	62,229	10	0	0	0						

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.4 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา		แหล่งงบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ	
												เริ่ม	สิ้นสุด				
1	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลหน้าเขา โดยมูลนิธิประชาชนดีสุขเขตเขาพนม		30,000	-	-	30,000	0	✓					ต.ค - 67	ก.ย - 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	สำนักปลัด	
2	โครงการอบรมรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE บ้านหน้าเขา หมู่ที่ 1 อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่	20,000	-	-	-	20,000	0	✓					เม.ย - 68	ก.ย - 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	สำนักปลัด	
3	โครงการอบรมรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE บ้านบางสร้าง หมู่ที่ 2 อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่	20,000	-	-	-	20,000	0	✓					เม.ย - 68	ก.ย - 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	สำนักปลัด	
4	โครงการอบรมรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE บ้านต้นพงษ์ หมู่ที่ 3 อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่	20,000	-	-	-	20,000	0	✓					เม.ย - 68	ก.ย - 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา		แหล่งงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ	
												เริ่ม	สิ้นสุด				
5	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก บ้านเขาดิน หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่	20,000	-	-	-	20,000	0	✓					เม.ย - 68	ก.ย - 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	สำนักปลัด	
6	โครงการอบรมรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE บ้านนา หมู่ที่ 5 อำเภอเขาพนม จังหวัด กระบี่	20,000	-	-	-	-	20,000				✓		เม.ย - 68	ก.ย - 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	สำนักปลัด	
7	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก บ้านห้วยน้ำแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่	20,000	-	-	-	20,000	0	✓					เม.ย - 68	ก.ย - 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	สำนักปลัด	
8	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก บ้านต้นหาร หมู่ที่ 7 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่	20,000	-	-	-	-	20,000				✓		เม.ย - 68	ก.ย - 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	สำนักปลัด	
9	โครงการอบรมรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE บ้าน เขาวัวพลัด หมู่ที่ 8 อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่	20,000	-	-	-	20,000	0	✓					เม.ย - 68	ก.ย - 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	สำนักปลัด	
รวมแผนงานสาธารณสุข จำนวน 9 โครงการ		160,000	30,000	-	-	150,000	40,000	7	0	0	2						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา		แหล่งงบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
												เริ่ม	สิ้นสุด			
1	โครงการ "สืบรื้อ สานรอย ร้อยใจ กตัญญู"	70,000	-	-	-	64,294	5,706	✓				มี.ค - 68	เม.ย - 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	สำนักปลัด	
รวมแผนงานสังคม สงเคราะห์ จำนวน 1 โครงการ		70,000	-	-	-	64,294	5,706	1	0	0	0					

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครง การ	ระยะเวลา		แหล่งงบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
												เริ่ม	สิ้นสุด			
1	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	25,000	-	-	-	19,750	5,250	✓				ต.ค - 67	ก.ย - 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	สำนักปลัด	
2	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	80,000	30,000	-	-	97,860	12,140	✓				พ.ย.- 68	ก.ย - 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	สำนักปลัด	
3	โครงการส่งเสริมความรักและความ อบอุ่นในครอบครัว	25,000	-	-	-	21,743	3,257	✓				มี.ค - 68	พ.ค - 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	สำนักปลัด	
4	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เด็กและเยาวชน	30,000	-	-	-	29,070	930	✓				เม.ย - 68	ก.ย - 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	สำนักปลัด	
5	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สตรี	25,000	-	-	-	25,000	-	✓				ก.พ - 68	มี.ค - 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	สำนักปลัด	
6	โครงการอบรมและพัฒนากลุ่มอาชีพ	25,000	-	-	-	21,645	3,355	✓				ม.ค - 68	ก.พ - 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	สำนักปลัด	
7	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเขา พนมโครงการอำเภอเขาพนม ยั่งยืน	30,000	-	-	-	30,000	-	✓				เม.ย - 68	ก.ค - 68	ข้อบัญญัติ ปี 67	สำนักปลัด	
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน 7 โครงการ		240,000	30,000	-	-	245,068	24,932	7	0	0	0					

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.7 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา		แหล่งงบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ	
												เริ่ม	สิ้นสุด				
1	โครงการป้องกันและบรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากส ธารณภัยต่างๆ	120,000	-	-	-	54,663	65,337	✓					ต.ค - 67	ก.ย - 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	สำนักปลัด	
2	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)รุ่น จัดตั้ง	130,000	-		-	126,510	3490	✓					ม.ค - 68	มี.ค - 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	สำนักปลัด	
รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน จำนวน 2 โครงการ		250,000	-	-	-	181,173	68,827	2	0	0	0						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.8 แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา		แหล่งงบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ	
												เริ่ม	สิ้นสุด				
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,222,800	-	554,590	-	9,618,200	50,010	✓					ต.ค - 67	ก.ย - 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	สำนักปลัด	
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,000,000	10,000	-	-	3,001,000	9,000	✓					ต.ค - 67	ก.ย - 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	สำนักปลัด	
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	92,400	-	-	-	88,000	4,400	✓					ต.ค - 67	ก.ย - 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	สำนักปลัด	
รวมแผนงานงบ กลาง จำนวน 3 โครงการ		13,315,200	10,000	554,590	-	12,707,200	63,410	3	0	0	0						
<u>รวมยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต จำนวน 47 โครงการ</u>		20,199,720	923,000	712,590	0	20,081,378	328,752	45	0	0	2						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา		แหล่งงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ		
												เริ่ม	สิ้นสุด					
1	กิจกรรมปลูกต้นไม้ รั้วน้ำ รั้วป่า	5,000	-		-	5,000	0	✓					ต.ค - 67	ก.ย - 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	สำนักปลัด		
2	โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตำบลหน้าเขา	5,000	-		-		5000	✓					ต.ค - 67	ก.ย - 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	สำนักปลัด	ดำเนินการ โดยไม่ใช่ งบประมาณ	
3	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสนอง พระราชดำริโดยองค์การบริหาร ส่วนตำบลหน้าเขา	50,000		-	-		50,000	✓					ต.ค - 67	ก.ย - 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	สำนักปลัด	ดำเนินการ โดยไม่ใช่ งบประมาณ	
รวมแผนงานการเกษตร จำนวน 3 โครงการ		60,000	-	-	-	5,000	55,000	3	0	0	0							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา		แหล่งงบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ	
												เริ่ม	สิ้นสุด				
1	โครงการปรับปรุงสถานที่ ทิ้งขยะมูลฝอยองค์การบริหาร ส่วนตำบลหน้าเขา	400,000	-	249,900	-	149,000	1,100	✓					ต.ค - 67	ก.ย - 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	สำนักปลัด /ช่าง	
2	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	20,000	10,000	-	-	29,877	123	✓					เม.ย - 68	มิ.ย - 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	สำนักปลัด	
3	โครงการอบรมให้ความรู้ การจัดการขยะมูลฝอยและ คัดแยกขยะครัวเรือน โดย	60,000	3,555	9,555	-	50,445	3,555	✓					เม.ย - 68	พ.ค - 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	สำนักปลัด	
4	โครงการธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วนตำบล หน้าเขา	50,000		25,000	-	22,210	2,790	✓					เม.ย - 68	มิ.ย - 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	สำนักปลัด	
รวมแผนงานเคหะและชุมชน จำนวน 4 โครงการ		530,000	13,555	284,455	-	251,532	7568	4	0	0	0						

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา		แหล่งงบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ	
												เริ่ม	สิ้นสุด				
	รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จำนวน 7 โครงการ	590,000	13,555	284,455	0	256,532	62,568	7	0	0	0						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

4.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา		แหล่งงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
												เริ่ม	สิ้นสุด			
1	โครงการสำรวจความพึงพอใจ จากผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา	25,000	-	-	-	25,000	-	✓				ก.ค - 68	ก.ย - 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	สำนักปลัด	
2	โครงการอบรมคุณธรรมและ จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วน ตำบลหน้าเขา	200,000	-	15,665	-	153,700	30,635	✓				พ.ค - 68	ก.ค - 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	สำนักปลัด	
3	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่	140,000	-	-	-	63,000	77,000	✓				ต.ค - 67	ก.ย - 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	สำนักปลัด	
รวมแผนงานบริหารทั่วไป จำนวน 3 โครงการ		365,000	-	15,665	-	241,700	107,635	3	0	0	0					

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา		แหล่งงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
												เริ่ม	สิ้นสุด			
1	โครงการวางและปรับปรุงผังเมือง/ชุมชนและการวางผังชุมชน	5,000	-	-	-	-	5,000			✓		ต.ค - 67	ก.ย - 68	ข้อบัญญัติปี 68	กองช่าง	
2	โครงการสำรวจตรวจสอบและจัดทำแนวเขตการปกครองตำบล	10,000	-	-	-	-	10,000			✓		ต.ค - 67	ก.ย - 68	ข้อบัญญัติปี 68	กองช่าง	
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน 2 โครงการ		15,000	-	-	-	0	15,000	0	0	2	0					

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา อำเภอเขาค้อ จังหวัดกระบี่

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

4.3 ครุภัณฑ์สำนักงาน แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ		แหล่งงบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
												เริ่ม	สิ้นสุด			
1	เก้าอี้ (ประชุม)	-	60,000	-	-	60,000	0	✓				ม.ค - 68	มี.ค - 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	สำนักปลัด	ตั้งจ่ายรายการใหม่
2	เก้าอี้พนักคอย	-	12,000	-	-	12,000	0	✓				ม.ค - 68	มี.ค - 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	สำนักปลัด	ตั้งจ่ายรายการใหม่
รวมครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ		-	72,000	-	-	72,000	0	2	0	0	0					

4.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ		แหล่งงบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
												เริ่ม	สิ้นสุด			
1	เครื่องทำน้ำร้อน น้ำ เย็น	7,000	-	-	-	6,900	100	✓				ม.ค - 68	มี.ค - 68	ข้อบัญญัติ ปี 68	สำนักปลัด	
รวมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1 รายการ		7,000	-	-	-	6,900	100	1	0	0	0					

4.5 ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา		แหล่งงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
												เริ่ม	สิ้นสุด			
1	รถบรรทุก (ดีเซล)	1,055,000	117,000	-	-	1,165,800	6,200	✓				พ.ค -	ม.ค -	ข้อบัญญัติ ปี 67	กองช่าง	
รวมครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่ง 1 รายการ		1,055,000	117,000	-	-	1,165,800	6,200	1	0			68	68			

4.6 ครุภัณฑ์การเกษตร แผนงานการพาณิชย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา		แหล่งงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
												เริ่ม	สิ้นสุด			
1	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	15,500				15,500	0	✓				ม.ค -	ก.ย -	ข้อบัญญัติ ปี 68	กองช่าง	
2	ซบเมิร์สสูบน้ำ (Submerse)	100,000	50,000			144,000	6000	✓				68	68			
รวมครุภัณฑ์การเกษตร 2		115,500	50,000		-	159,500	6,000	2	0	0		68	68	68	กองช่าง	

4.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ แผนงานการพาณิชย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา		แหล่งงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
												เริ่ม	สิ้นสุด			
1	โครงการติดตั้งระบบโซ ล่าเซลล์ระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 8	380,000	-	-	-	380,000	-	✓				ต.ค -	ม.ค -	ข้อบัญญัติ ปี 67	กองช่าง	กันเงิน ปี67
รวมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 1 รายการ		380,000	-	-	-	380,000	-	1	0	0						
รวมยุทธศาสตร์ด้านการ บริหารจัดการจำนวน 12 โครงการ		1,937,500	239,000	15,665	0	1,645,900	514,935	10	0	2	0					

รายงานติดตามการดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

4.3 ครุภัณฑ์สำนักงาน แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ		แหล่งงบ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ	
											เริ่ม	สิ้นสุด				
1	เก้าอี้ทำงาน	3,300	9,900	-	13,200	0	✓					เม.ย - 68	มิ.ย - 68	ข้อบัญญัติ ปี 67	สำนักปลัด	
2	เก้าอี้ (ประชุม)		60,000	-	60,000	0	✓					เม.ย - 68	มิ.ย - 68	ข้อบัญญัติ ปี 67	สำนักปลัด	ตั้งจ่ายรายการใหม่
3	เก้าอี้พนักคอย		12,000		12,000	-	✓					เม.ย - 68	มิ.ย - 68	ข้อบัญญัติ ปี 67	สำนักปลัด	ตั้งจ่ายรายการใหม่
4	โต๊ะทำงาน	6,500	-	-	6,500	0	✓					เม.ย - 68	มิ.ย - 68	ข้อบัญญัติ ปี 67	สำนักปลัด	
5	โต๊ะประชุม	50,000	-	-	49,000	1,000	✓					เม.ย - 68	มิ.ย - 68	ข้อบัญญัติ ปี 67	สำนักปลัด	
6	แท่นบรรยาย (โพเดียม)	20,000	-	-	17,000	3,000	✓					เม.ย - 68	มิ.ย - 68	ข้อบัญญัติ ปี 67	สำนักปลัด	
	รวมครุภัณฑ์แผนงาน บริหารงานทั่วไป	79,800	81,900	-	157,700	4,000	6									

4.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ		แหล่งงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ	
											เริ่ม	สิ้นสุด				
1	ถังต้มน้ำร้อน	12,500	-	-	12,500	0	✓					เม.ย - 68	มิ.ย - 68	ข้อบัญญัติ ปี 67	สำนักปลัด	
	รวมครุภัณฑ์แผนงาน บริหารทั่วไป		12,500		12,500	-	1	0	0	0						

4.5 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ		แหล่งงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ	
											เริ่ม	สิ้นสุด				
1	เครื่องพิมพ์	8,200	-	-	8,200	0	✓					เม.ย - 68	มิ.ย - 68	ข้อบัญญัติ ปี 67	สำนักปลัด	
2	เครื่องสำรองไฟฟ้า	10,000	-	-	10,000	0	✓					เม.ย - 68	มิ.ย - 68	ข้อบัญญัติ ปี 67	สำนักปลัด	
3	จอคอมพิวเตอร์	3,500	1,000	-	3,390	1,110	✓					เม.ย - 68	มิ.ย - 68	ข้อบัญญัติ ปี 67	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม 1,000
	รวมครุภัณฑ์แผนงาน บริหารทั่วไป	21,700	1,000		21,590	1,110	3	0	0	0						

4.6 ครุภัณฑ์สำนักงาน แผนงานบริหารงานคลัง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา		แหล่งงบประมาณ	หน่วยงาน	หมายเหตุ	
											เริ่ม	สิ้นสุด				
1	เครื่องปรับอากาศแบบ แยกส่วน แบบแขวน		32,200	-	32,200	0	✓					เม.ย - 68	มิ.ย - 68	ข้อบัญญัติ ปี 67	สำนักปลัด	ตั้งจ่ายรายการใหม่
รวมครุภัณฑ์แผนงาน บริหารคลัง		32,200		32,200	0	1	0	0	0							

4.7 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ แผนงานบริหารงานคลัง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา		แหล่งงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ	
											เริ่ม	สิ้นสุด				
1	เครื่องคอมพิวเตอร์All In One สำหรับงาน สำนักงาน		40,000		39,000	1,000	✓					เม.ย - 68	มิ.ย - 68	ข้อบัญญัติ ปี 67	สำนักปลัด	ตั้งจ่ายรายการใหม่
2	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	24,000			23,500	500	✓					เม.ย - 68	มิ.ย - 68	ข้อบัญญัติ ปี 67	สำนักปลัด	
3	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)		16,000		15,780	220	✓					เม.ย - 68	มิ.ย - 68	ข้อบัญญัติ ปี 67	สำนักปลัด	ตั้งจ่ายรายการใหม่
4	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทีก)		3,300	-	3,300	0	✓					เม.ย - 68	มิ.ย - 68	ข้อบัญญัติ ปี 67	สำนักปลัด	ตั้งจ่ายรายการใหม่
5	เครื่องสำรองไฟฟ้า		11,400		7,180	4,220	✓					เม.ย - 68	มิ.ย - 68	ข้อบัญญัติ ปี 67	สำนักปลัด	ตั้งจ่ายรายการใหม่
รวมครุภัณฑ์แผนงาน บริหารคลัง		24,000	70,700		88,760	5,940	5	0	0	0						

4.8 ครุภัณฑ์สำนักงาน แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ		แหล่งงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ	
											เริ่ม	สิ้นสุด				
1	เก้าอี้ทำงาน	2,600	-	-	2,500	100	✓					เม.ย - 68	มิ.ย - 68	ข้อบัญญัติ ปี 67	สำนักปลัด	
2	โต๊ะทำงาน	5,000	-	-	4,000	1,000	✓					เม.ย - 68	มิ.ย - 68	ข้อบัญญัติ ปี 67	สำนักปลัด	
3	โต๊ะพับอเนกประสงค์	18,000	-	-	13,800	4,200	✓					เม.ย - 68	มิ.ย - 68	ข้อบัญญัติ ปี 67	สำนักปลัด	
	รวมครุภัณฑ์แผนงาน บริหารการศึกษา	25,600			20,300	5,300	3	0	0	0						

4.9 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ แผนงานบริหารการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา		แหล่งงบประมาณ	หน่วยงาน	หมายเหตุ	
											เริ่ม	สิ้นสุด				
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับ ประมวลผล	24,000		-	23,900	100	✓					เม.ย - 68	มิ.ย - 68	ข้อบัญญัติ ปี 67	กองศึกษา	
2	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)		24,000	-	23,670	330	✓					เม.ย - 68	มิ.ย - 68	ข้อบัญญัติ ปี 67	กองศึกษา	โอนเพิ่ม 24,000
	รวมครุภัณฑ์แผนงาน บริหารการศึกษา	24,000	24,000		47,570	430	2	0	0	0						

4.10 ครุภัณฑ์สำนักงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา		แหล่งงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ	
											เริ่ม	สิ้นสุด				
1	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	9,900	-		9,900	-	✓					เม.ย - 68	มิ.ย - 68	ข้อบัญญัติ ปี 67	ช่าง	
	รวมครุภัณฑ์แผนงาน อุตสาหกรรมและการ		9,900		9,900	-	1	0	0							

4.11 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา		แหล่งงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ	
											เริ่ม	สิ้นสุด				
	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก	48,000	-		48,000	-	✓					เม.ย - 68	มิ.ย - 68	ข้อบัญญัติ ปี 67	ช่าง	
	รวมครุภัณฑ์แผนงาน อุตสาหกรรมและการ		48,000		48,000	-	1	0	0							

4.12 ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา		แหล่งงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
											เริ่ม	สิ้นสุด			

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา		แหล่งงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ	
											เริ่ม	สิ้นสุด				
1	รถบรรทุก (ดีเซล)	1,055,000	-			1,055,000			✓			พ.ค - 68	ม.ค - 68	ข้อบัญญัติ ปี 67	ช่าง	กันเงิน
	รวมครุภัณฑ์แผนงาน		1,055,000	-		1,055,000	0	0	1							

4.13 ครุภัณฑ์การเกษตร แผนงานการพาณิชย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา		แหล่งงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ	
											เริ่ม	สิ้นสุด				
1	ซับเมอร์สบูบน้ำ (Submerse)	30,000			30,000		✓					ม.ค - 68	ก.ย - 68	ข้อบัญญัติ ปี 67	กองช่าง	
	รวมครุภัณฑ์แผนงานพาณิชย์	30,000		-	30,000	0	1	0	0							

4.14 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ แผนงานการพาณิชย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา		แหล่งงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ	
											เริ่ม	สิ้นสุด				
1	โครงการติดตั้งระบบ โซล่าเซลล์ระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	380,000	-	380,000		380,000		✓				ต.ค - 67	ม.ค - 68	ข้อบัญญัติ ปี 67	กองช่าง	กันเงิน ปี67
	รวมครุภัณฑ์แผนงานพาณิชย์		380,000	-		380,000	0	0	1							

ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำแก้ว หมู่ที่ ๒



ลงชื่อ

Handwritten signature

ผู้ควบคุมงาน

(นายยุทธชัย ชุศรี)


ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำแก้ว หมู่ที่ ๖



ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน
(นายยุทธชัย ชูศรี)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วยน้ำดำ-สวนปาล์มนายมณี หมู่ที่ ๔



ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ




ลงชื่อ..... ผู้ควบคุมงาน
(นายยุทธชัย ชูศรี)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วยน้ำคำ-สวนปาล์มนายมณี หมู่ที่ ๔



สงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน
(นายยุทธชัย ชูศรี)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนายคล้าย-นายจิตร หมู่ที่ ๓



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ



ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน
(นายยุทธชัย ชูศรี)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนายคล้าย-นายจิตร หมู่ที่ ๓



Galaxy A23 5G

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ชื่อโครงการ: โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนายคล้าย - นายจิตร หมู่ที่ ๓

ปริมาณงาน: โดยทำการปรับปรุงถนนลูกรังเดิมโดยเฉลี่ยขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาวทางวัด 4.00 เมตร ครอบคลุม 1,000 เมตร การเคลือบถนนลูกรังสายหน้าเขาหน้าสถานีฯ และถนนหน้าสถานีฯ รวม 416 สบ.ม. พร้อมติดตั้งระบบระบายน้ำตามถนนและสะพานเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังไม่น้อยกว่า 10 ต้น พร้อมปรับแก้คูระบายน้ำตามแบบรูปที่ อบค.กำหนด

งบประมาณ: 130,400.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา: วันที่ 9 เมษายน 2568 วันสิ้นสุดสัญญา: 8 พฤษภาคม 2568

ผู้รับจ้าง: บริษัท สวิพัฒน์ 2518 จำกัด โทรศัพท์ 084-8503828 เลขที่ 102/6 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ผู้ควบคุมงาน: นายยุทธชัย ชูศรี กรมการตรวจการจ้าง: 1.นายชวโรจน์ อึ้งชาต
2.นางสาวจิราภา อึ้งชาต
3.นางสาววิภา ศรน้อย



Galaxy A23 5G

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ชื่อโครงการ: โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนายคล้าย - นายจิตร หมู่ที่ ๓

ปริมาณงาน: โดยทำการปรับปรุงถนนลูกรังเดิมโดยเฉลี่ยขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาวทางวัด 4.00 เมตร ครอบคลุม 1,000 เมตร การเคลือบถนนลูกรังสายหน้าเขาหน้าสถานีฯ และถนนหน้าสถานีฯ รวม 416 สบ.ม. พร้อมติดตั้งระบบระบายน้ำตามถนนและสะพานเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังไม่น้อยกว่า 10 ต้น พร้อมปรับแก้คูระบายน้ำตามแบบรูปที่ อบค.กำหนด

งบประมาณ: 130,400.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา: วันที่ 9 เมษายน 2568 วันสิ้นสุดสัญญา: 8 พฤษภาคม 2568

ผู้รับจ้าง: บริษัท สวิพัฒน์ 2518 จำกัด โทรศัพท์ 084-8503828 เลขที่ 102/6 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ผู้ควบคุมงาน: นายยุทธชัย ชูศรี กรมการตรวจการจ้าง: 1.นายชวโรจน์ อึ้งชาต
2.นางสาวจิราภา อึ้งชาต
3.นางสาววิภา ศรน้อย

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน
(นายยุทธชัย ชูศรี)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนาออก-อนามัย หมู่ที่ ๑



ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....

.....
.....
.....
.....
.....



ลงชื่อ..... ผู้ควบคุมงาน
(นายยุทธชัย ชูศรี)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนาออก-อนามัย หมู่ที่ ๑



โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนาออก - อนามัย หมู่ที่ ๑

ปริมาณงาน โครงการปรับปรุงถนนมีทั้งสภาพเดิมที่โอบล้อมโดยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 5.00 เมตร ด้านทางขวามือ 4.00 เมตร ระยะทาง 1,600 เมตร การถมดินด้วยหินกรวดขนาด 5-10 มม. และถมดินลูกรังขนาด 5-10 มม. พร้อมแก้ไขขอบและระดับบนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

งบประมาณ 182,000.00 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา วันที่ 2 พฤษภาคม 2568

ผู้รับจ้าง บริษัท ช่างก่อสร้าง ช่างเขียนแบบ ช่างเขียนแบบ ช่างเขียนแบบ

ผู้ควบคุมงาน นายยุทธชัย ชูศรี

แผนกการช่างโยธา 1 นายยุทธชัย ชูศรี
 2 นายสุวิทย์ ชูศรี
 3 นายสุวิทย์ ชูศรี

ลงชื่อ..... กรรมการบริหารงาน
 ลงชื่อ..... กรรมการ
 ลงชื่อ..... กรรมการ
 ลงชื่อ..... กรรมการ



โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนาออก - อนามัย หมู่ที่ ๑

ปริมาณงาน โครงการปรับปรุงถนนมีทั้งสภาพเดิมที่โอบล้อมโดยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 5.00 เมตร ด้านทางขวามือ 4.00 เมตร ระยะทาง 1,600 เมตร การถมดินด้วยหินกรวดขนาด 5-10 มม. และถมดินลูกรังขนาด 5-10 มม. พร้อมแก้ไขขอบและระดับบนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

งบประมาณ 182,000.00 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา วันที่ 2 พฤษภาคม 2568

ผู้รับจ้าง บริษัท ช่างก่อสร้าง ช่างเขียนแบบ ช่างเขียนแบบ ช่างเขียนแบบ

ผู้ควบคุมงาน นายยุทธชัย ชูศรี

แผนกการช่างโยธา 1 นายยุทธชัย ชูศรี
 2 นายสุวิทย์ ชูศรี
 3 นายสุวิทย์ ชูศรี

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน
 (นายยุทธชัย ชูศรี)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทุ่งผักไห่-ควนไผ่ลาย หมู่ที่ ๑



ลงชื่อ.....
ลงชื่อ..... กรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ



ลงชื่อ..... ผู้ควบคุมงาน
(นายยุทธชัย ชุศรี)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทุ่งผักไห่-ควนไผ่ลาย หมู่ที่ ๑



โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทุ่งผักไห่ - ควนไผ่ หมู่ที่ ๑

วัตถุประสงค์: โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทุ่งผักไห่ - ควนไผ่ ระยะทาง ๕.๐๐ กิโลเมตร ประกอบด้วย ๔.๐๐ กิโลเมตร และ ๑.๐๐ กิโลเมตร บริเวณพื้นที่ตำบลหน้าเขา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทาง

งบประมาณ: ๑๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

วันเปิดงาน: วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘

วันปิดงาน: วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ผู้จัดทำ: ฝ่ายช่างเทคนิค สำนักงานโยธา โทรสาร ๐๖๑-๘๙๔๐๐๗๔ โทร ๑๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลหน้าเขา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ควบคุมงาน: นายสุพรรณ สุทธิ

นายสุพรรณ สุทธิ
นายสุพรรณ สุทธิ
นายสุพรรณ สุทธิ

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ



โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทุ่งผักไห่ - ควนไผ่ หมู่ที่ ๑

วัตถุประสงค์: โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทุ่งผักไห่ - ควนไผ่ ระยะทาง ๕.๐๐ กิโลเมตร ประกอบด้วย ๔.๐๐ กิโลเมตร และ ๑.๐๐ กิโลเมตร บริเวณพื้นที่ตำบลหน้าเขา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทาง

งบประมาณ: ๑๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

วันเปิดงาน: วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘

วันปิดงาน: วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ผู้จัดทำ: ฝ่ายช่างเทคนิค สำนักงานโยธา โทรสาร ๐๖๑-๘๙๔๐๐๗๔ โทร ๑๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลหน้าเขา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ควบคุมงาน: นายสุพรรณ สุทธิ

นายสุพรรณ สุทธิ
นายสุพรรณ สุทธิ
นายสุพรรณ สุทธิ

ลงชื่อ นายสุพรรณ สุทธิ ผู้ควบคุมงาน
(นายยุทธชัย ชูศรี)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนายผง-ช่องพอ หมู่ที่ ๓



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ



ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน
(นายยุทธชัย ชูศรี)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนายผง-ช่องพอ หมู่ที่ ๓



ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....



ลงชื่อ..... ผู้ควบคุมงาน
(นายยุทธชัย ชุศรี)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนายผง-เขาหิน หมู่ที่ ๓



ลงชื่อ..... ผู้ควบคุมงาน
(นายยุทธชัย ชุศรี)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนายผง-เขาติน หมู่ที่ ๓



โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าตา

ผู้รับจ้าง: บริษัท อีซีคอนสตรัคชั่น จำกัด โทร. ๐๙๖-๒๕๖-๒๕๖

ชื่อโครงการ: โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนายผง ๓.๐๐ กม. บ้านเขาติน ๔.๐๐ กม. บ้านนา ๒.๐๐ กม. รวมระยะทางทั้งสิ้น ๙.๐๐ กม. พร้อมติดตั้งระบบระบายน้ำตามถนน

งบประมาณ: ๑๒๕,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา: วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ **วันสิ้นสุดสัญญา:** ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ผู้รับเงิน: สำนักส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทร. ๐๙๖-๒๕๖-๒๕๖

ผู้ควบคุมงาน: นายสุชาติ สุทธิ นายสุชาติ สุทธิ นายสุชาติ สุทธิ

ลงชื่อ..... กรรมการ
 ลงชื่อ..... กรรมการ
 ลงชื่อ..... กรรมการ



โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าตา

ผู้รับจ้าง: บริษัท อีซีคอนสตรัคชั่น จำกัด โทร. ๐๙๖-๒๕๖-๒๕๖

ชื่อโครงการ: โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนายผง ๓.๐๐ กม. บ้านเขาติน ๔.๐๐ กม. บ้านนา ๒.๐๐ กม. รวมระยะทางทั้งสิ้น ๙.๐๐ กม. พร้อมติดตั้งระบบระบายน้ำตามถนน

งบประมาณ: ๑๒๕,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา: วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ **วันสิ้นสุดสัญญา:** ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ผู้รับเงิน: สำนักส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทร. ๐๙๖-๒๕๖-๒๕๖

ผู้ควบคุมงาน: นายสุชาติ สุทธิ นายสุชาติ สุทธิ นายสุชาติ สุทธิ

ลงชื่อ..... ผู้ควบคุมงาน
 (นายยุทธชัย ชูศรี)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายต้นพงษ์-ทุ่งไสมัน หมู่ที่ ๓



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ



ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน
(นายยุทธชัย ชูศรี)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายต้นพวงษ์-ทุ่งไผ่หมื่น หมู่ที่ ๓



ลงชื่อ..... กรรมการ
 ลงชื่อ..... กรรมการ
 ลงชื่อ..... กรรมการ



โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ชื่อโครงการ: โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายต้นพวงษ์ - ทุ่งไผ่หมื่น หมู่ที่ ๓

ปริมาณงาน: โดยปรับปรุงถนนที่มีหินเสภาพื้นผิวโดยเฉลี่ยขนาดกว้าง 5.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะเวลา 1,000 เมตร เปรดกลียดลูกรังทรายหยาบสีเทาสนิมใหม่ และถมหินจำนวน 416 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบและค้ำทับแน่นด้วยรถบดกลั่น สะเทือนล้อเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 10 ตัน พร้อมปรับแค้กระเบื้องน้ำ ตามแบบรูปที่ ๑๒๒ ก.ภาพแน

งบประมาณ: 126,100.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา: วันที่ 2 พฤษภาคม 2568 วันสิ้นสุดสัญญา: 31 พฤษภาคม 2568

ผู้รับจ้าง: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวียดนามวิภาโยธา โทรศัพท์ 081-8940074 เลขที่ 13 หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 81140

ผู้ควบคุมงาน: นายยุทธชัย ชูศรี กรมการขนส่งทางบก: นายระเืองสกล ลีเชื่องค
 2.นางสาวนันทน์ภัส ชัยฤทธิ์
 3.นางสาวจิตา คงน้อย

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน
 (นายยุทธชัย ชูศรี)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทุ่งคอก-ปลายคลอง หมู่ที่ ๕




ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน
(นายยุทธชัย ชุศรี)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทุ่งคอก-ปลายคลอง หมู่ที่ ๕






ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ



ลงชื่อ..... ผู้ควบคุมงาน
(นายยุทธชัย ชูศรี)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนายจิตร-พรเตย หมู่ที่ ๖



ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมงาน
(นายยุทธชัย ชูศรี)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนายจิตร-พรเตย หมู่ที่ ๖



ลงชื่อ..... ผู้ควบคุมงาน
(นายยุทธชัย ชูศรี)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายพรเตย-พลังใหม่ หมู่ที่ ๖



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ



ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน
(นายสุทิน ชมเชย)
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายพรุเตย-พลังใหม่ หมู่ที่ ๖



Galaxy A23 5G

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ



Galaxy A23 5G

ลงชื่อ นายสุทิน ชมเชย ผู้ควบคุมงาน
(นายสุทิน ชมเชย)
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ



รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
โครงการ การแข่งขันฟุตบอล “อบจ.กระบี่ คัพ” ด้านภยยาเสพติด ครั้งที่ ๒๐
เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘



จัดทำโดย
กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ภาพกิจกรรม





รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบล กีฬา อบต.หน้าเขาเกมส์ ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๘
ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘



จัดทำโดย
กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ภาพกิจกรรม







รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๘
๑๑ มกราคม ๒๕๖๘



จัดทำโดย
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ภาพประกอบรายงาน
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘





รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
โครงการงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๘
๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘



จัดทำโดย
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ภาพกิจกรรม



ภาพกิจกรรม





รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๘
๒๖ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘



จัดทำโดย
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่